

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/10/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes del DMQ intervenidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes / Número de espacios públicos priorizados con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes.)	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 95% Diciembre: 100%	EJECUTADO:	Enero: 6,59% Febrero: 15,88% Marzo: 22,41% Abril: 24,93% Mayo: 30,84% Junio: 38,47 % Julio: 44,23% Agosto: 51,07% Septiembre: 53,42% Octubre: 56,15 % Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES			
META DEL PROYECTO	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025			
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	879,52 ha	13.351,80 ha	6,59%	2.917.460 habitantes DMQ
Febrero	2119,89 ha	13.351,80 ha	15,88%	2.917.460 habitantes DMQ

Marzo	2.992,59 ha	13.351,80 ha	22,41%	2.917.460 habitantes DMQ
Abril	3.328,88 ha	13.351,80 ha	24,93%	2.917.460 habitantes DMQ
Mayo	4.117,98 ha	13.351,80 ha	30,84%	2.917.460 habitantes DMQ
Junio	5.136,86 ha	13.351,80 ha	38,47 %	2.917.460 habitantes DMQ
Julio	5.905,73ha	13.351,80 ha	44.23%	2.917.460 habitantes DMQ
Agosto	6.819,30 ha	13.351,80 ha	51.07%	2.917.460 habitantes DMQ
Septiembre	7.132,32 ha	13.351,80 ha	53.42%	2.917.460 habitantes DMQ
Octubre	7.497,27 ha	13.351,80 ha	56.15 %	2.917.460 habitantes DMQ
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de hectáreas atendidas en espacios públicos, por tanto, el universo es de 13.351,80 has.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se intervinieron 2.194 espacios públicos lo que equivale a 879,52 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Barrio nuevo minusválidos, Calicanto, Carollo, Caupicho, Ciudadela Santiago, Combatientes del 41, Complejo el Tingo, Concha Acústica, Conchas Azules, Cond. Las Cuadras, Concha Acústica Luluncoto, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cumandá, Eduardo Franco, El Arbolito, El Comercio, El Ejido, El Panecillo, El Sena, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hierba Buena, IESS FUT, Iglesia la Unión, Itchimbía, Julio Sáenz Revollo, La Alameda, La Balacera, La Raya - El Calzado, La Recoleta, Las Cuadras, Las Flores, Liga barrial Chaupicruz, Lineal Machángara - La Raya, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Luceritos, Néstor Romero, Nueva Aurora, Alexander Wandemberg, Azkunaga, Bicentenario, Catequilla, Central de Carcelén, Central de Cumbayá, Chilcapugro, Chilibulo - Huayrapungo, Chino, Curiquingue, Cuscungo, De las Diversidades, De los Chochos, Del Agua, Dratch - Zaldumbide, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Einstein, El Girón, Equinoccial, Hidalgo de Pinto, Infantil para la Vida, L.D.U, La Carolina, La Dolorosa, La Josefina, La Luna 2, La Primavera 2, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Guabos, Luciano Andrade Marín, María Clara, Mastodontes, Metropolitano Equinoccial, Metropolitano Sur, Miravalle, Para la Vida, Primavera 1, Puertas del Sol, Reservorio Cumbayá, Resiliencia, San Antonio de Pichincha, San Gregorio, San José de Cangagua, San Juan de la Armenia, Santa Isabel Intergeneracional, Senderos del Valle, Pedro Cevallos Guayasamín, Pueblo Solo Pueblo 1, Santa Ana 2, Santa Bárbara 2, Solidaridad Atacazo, Terranova, Ugalde, Ugalde (el Recreo), Unión Popular, UTAQ Martha Bucaram, Venecia I. Vías como: Ajaví, Alaska, Alejandro Noboa - Ferroviaria, Alfredo Pérez Guerrero, Alpahuasi, Amaru Ñan, Ana Paredes de Alfaro, Andrés Pérez, 10 de Agosto, Enrique Garcés Cabrera, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alexander Von Humboldt, Alfredo Mena Caamaño, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Antonio José de Sucre, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Clemente Yerovi, Condor Ñan, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Fresnos, De los Shyris, Del Maestro, Del Parque, Diego Vásquez, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gonzáles Suárez, Gonzalo Cordero, Isabel la Católica, Isidro Ayora, Jaime del Castillo, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, Jorge Pérez Concha, José Paredes, Juan de Selis, Julio Zaldumbide, Leónidas Doubles, Libertadores, Luis Tufiño, Machala, Maldonado, Mango Ynga, Manuel Córdova Galarza, Marcos Joffre, Mariana de Jesús, Morán Valverde, Naciones Unidas, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Padre Luis Vaccari, Panamericana Norte, Pedro de Alvarado, Quitumbe Ñan, Real Audiencia, República, República del Salvador, Rigoberto Heredia, Río Coca, Rumichaca, Rumichaca Ñan, Shyris, Simón Bolívar, Solanda, Tnte Hugo Ortiz, Tomás de Berlanga, Universitaria, Veintimilla, Velasco Ibarra, Whympier, Teresa Flor, Troncal de la Sierra e-35, Bartolomé Alves, Cangonama, Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Eduardo Borja Pérez, Estocolmo, Gonzalo Pérez Bustamante, Guayanay Ñan, Hoppe Norton, José Peralta.

	Plazas: De las Ritualidades, Benalcázar, Benito Juárez, Borja Yerovi, Brasilia, Cotocollao, De la Memoria, De los Presidentes, San Marcos, Dúo Benítez Valencia, Gonzalo Endara Crown, Mantilla Jácome, Pifo, Chillogallo (ex caballito), De la Bienvenida, De la Independencia, El Florón, Juan Montalvo, Pedro Pablo Borja, Quitumbe, República de Argentina, República de Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, República de la India, San Antonio. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Febrero	En este mes se intervinieron 1.950 espacios públicos lo que equivale a 1240,36 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Granda Centeno, Bosque San José, Caupicho, Centro deportivo y cultural Santa Teresita, Cumandá, Cuscungo, Ecológico Solanda, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Guanguiltagua, IESS FUT, Itchimbía, La Alameda, La Bretaña, Néstor Romero, Nueva Aurora, Acosta Soberón 1 y 2, Alexander Wanderberg, Amazonas, Armenia 1, Balzar, Bicentenario, José María Botadano, Julian Arbaiza, Luis Arturo Aguilar, Manuela Quiroga, Rigoberto Heredia, Capulíes, Carcelén Industrial, Cardenal de la Torre, Catequilla, Central de Amaguaña, Central de Carcelén, Central de Tababela, Chilcapugro, Chillo Jijón, Chino, Club Santa Fe, Curiquingue, Carapungo, De las Diversidades, Dean Bajo, Del Agua, Ecológico Minas, Einstein, El Pinar, Florida de Chantag, Herald, Iglesia Pambachupa, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Josefina, L.D.U, La Batea B, La Isla A, La Luna 1, La Salle 1, Las Acacias 1, Las Acacias 2, Las Cuadras, Legarda, Luciano Andrade Marín, Manolos., La Armenia, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, México, Navarro, Nicaragua, Pambachupa, Plaiboi Carti, Pomasqui, Puertas del Sol, República de Costa Rica, Reservorio de Cumbayá, Rodrigo Pallares, Salvador Celi, San Antonio de Pichincha, San Francisco de Alpauma, San Isidro de Cochapamba, San José de Calderón, San José de Cangagua, San Juan de Calderón, Santa Ana, Santa Isabel Intergeneracional, Santa Teresita, Santo Domingo de Conocoto, upc La Floresta, Velasco, Vida para Quito, La Puntilla, Pueblo Unido, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, Santa Anita, Santo Tomás, Tanda, Turubamba de monjas, Venecia 1. Vías como: Ajaví, Alma lojana, Alpachaca, Angamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas, América, Atahualpa, Clemente Yerovi, Coruña, De los Granados, De los Shyris, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gaspar de Villarroel, Giovanni Calles, Gonzáles Suárez, Granda Centeno, Isidro Ayora, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, José Narváez, La Gasca, Luis Tufiño, Manuel Córdova Galarza, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Perez Guerrero, República, República del Salvador, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Universitaria, Versailles, Whympet, Alpachaca, José de la Cuadra, Oswaldo Guayasamín, Pampite, 1 de mayo, Alba Calderón Gil, Alfonso Lamiña, Antonio de Marchena, Benjamin Chávez, De los Conquistadores, Florencio Mala Bravo, García de León, Ilaló, Malacantos, Río Curaray, Tarqui, Cardenal de la Torre, Conector Alpachaca. Río Coca, Juan Bernardo Insuasti, Escalón Lumbisí, Gonzáles Suárez, Ruta Viva, Sozoranga, Panamericana, José María Velasco Ibarra, Isla Santa Ana, Baltra, Quitumbe Ñan, Plazas como: Quitumbe, Chillogallo (ex caballito), De la Independencia, República de Argentina, El Florón, Indoamérica, Petofi, Montalvo, De las Ritualidades, La Bienvenida, Banderas de la Paz, Luis Robalino Dávila, Central de Nayón, Guatemala, República del Salvador, Cotocollao, Pomasqui, República de Argentina, De las Américas, República del Perú. Escalinatas: Calle Ignacio Bossano, Calle Ernesto Noboa Caamaño, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Calle Padre Damián, calle Esmeraldas. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quince, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba, Zámiza.
Marzo	En este mes se intervinieron 2.330 espacios públicos lo que equivale a 872,71 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alvaro Pérez Independiente, Argentina, Arturo Borja, Barrio Nuevo Minusválidos (norte), Barrio Nuevo Minusválidos

	(sur), Caupicho, Sector Centro Histórico, Chillogallo, Ciudadela Atahualpa, Clemente Ballén (España), Complejo el Tingo, Cond. Las Cuadras, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cuscungo, Eduardo Franco, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Panecillo, Equinoccial, Primavera 1 UPC, Sector Guamaní, Guangopolo, IESS FUT, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Sector Jipijapa, La Alameda, La Ecuatoriana, La Independencia, La Libertad, La Magdalena, La Raya - El Calzado, La Sena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, La Loma, Morán, Néstor Romero, Nueva Aurora, Palmitopamba, Panecillo, 23 de mayo, Amazonas, Arias de Ugarte, Barrio Nueva Floresta, Bicentenario, Brasil, Guillermo Boderó, Hugo Díaz Romero, Isidoro Barriga, Marquesa de Solanda, Centinela, Chino, Pio Jaramillo, De las Diversidades, De los Profesores, Ecológico Gross, Ecológico La Primavera, Florencio Espinoza, Heráldo, Infantil Para la Vida, Inglés, Jhon F. Kennedy, Julio Endara, La Armenia, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 2, La Moya, Las Cuadras, Los Arupos, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, Miravalle, Neón, Para la Vida, Pifo Primavera, Porvenir 1, Puertas del Valle, Rancho Bajo, San José, San Juan de la Armenia, Santa Clara de San Millán, Santa Isabel Intergeneracional, Sierra Hermosa, UNP1, UNP2, UNP3, UPC Floresta, UPC Obraje, Urb. Sierra Hermosa, El Trigal, Pueblo Unido, Puengasí, Puruantag, Quitumbe, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San José de Minas, Santa Anita 2, Santa Lucía Alta, Santo Tomás, Solanda Sector 1, Solanda sector 1 (predio: 188402), De la Madre, Solanda sector 2, Tanda, Toctiuco, Turubamba, Turubamba de Monjas, Unión Popular, Venecia I, central San Pedro Amaguaña, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, Alonguicho, San Antonio, Italia. Vías como: Angamarca, Manuel Córdova Galarza, Atahualpa, De las Palmeras, Mariscal Antonio José de Sucre, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Carlos V, Luis Tufiño, Juan Molineros, Cap. Rafael Cuervo, 10 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alfredo Mena Caamaño, Alonso Torres, Amazonas, Brasil, Coruña, De la República, De los Shyris, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Isabel la Católica, José Paredes, Julio Zaldumbide, Leónidas Duebles, Machala, Marcos Joffe, Naciones Unidas, Republica del Salvador, Simón Bolívar, Veintimilla, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Princesa Toa, Río Coca, José Fernández Salvador, Alaska, Alba Calderón, Alfonso Lamiña, Antonio de Ulloa, Charles Darwin, Francisco Galis, Ilaló, General Rumiñahui, 24 de mayo, Vicente Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Prudencio Salazar, Juan Bautista Aguirre, María Angélica Idrobo, Río Curaray, Chaupi Molino, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Libertad, Pichincha, Velasco Ibarra, Moraspungo, Pinllopata, Ruta Viva, Cristóbal Colón, El Tránsito, Pedro Vicente Maldonado, De los conquistadores, Universitaria, Gaspar de Carvajal. Plazas como: De las Ritualidades, Carapungo, Central de Chillogallo, De la Independencia, Foch, Juan Montalvo, Niño Jardinero, República de Argentina, Luis Robalino Dávila, el Florón, Petoffi, Edison Fernando Cosios, Benito Juárez, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi De los Presidentes, Plaza Foch, Dúo Benítez Valencia, Juan Montalvo, Republica de la India, Brasilia, De la Memoria, San Marcos. Escalinatas de: calle Rafael León, sector el Panecillo, Barrio Nueva Floresta Calle Madrid. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Centro Histórico, Chavezpamba, Chillogallo, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Guangopolo, Guayllabamba, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Merced, Lloa, Mariscal Sucre, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Pacto, Perucho, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puéllaro, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Abril	En este mes se intervinieron 1.362 espacios públicos lo que equivale a 336,29 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 4 de diciembre, 6 de diciembre, Acosta Soberón 1, Acosta Soberón 2, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, Atahualpa, Bachiller, Barrial los Álamos, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Campo Alegre, Casa somos Roldós, Central de Pifo, Chaupicruz, Chilibulo, Cond. Las Cuadras, Cultural Turubamba, Central de Cumbayá, De las Diversidades, Domingo de Brieda, Ecasa, El Caizán, El Calvario, El Chobo, El Dorado, El Trigal 2, Vicentina, Metropolitano Equinoccial, Granda Centeno, Guayaquil, Heráldo, Hermanos Cristianos, Hernando Parra, IESS-FUT, Iglesia Pambachupa, Inchapicho, Independencia, Inglés, Isla B, Italia Jaime Salvador Borja, Jimbo, José de Chilibulo, La Carolina, La Concepción, La Isla A, La Libertad, La Lorena, La Magdalena, La Moya, La Primavera 1, La Tolita, Las Orquídeas, Lineal Carapungo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Loma Hermosa, Los Guabos Norte, Los Guabos Sur, Luz de Occidente, Mena del Hierro, Metropolitano del Sur, Metropolitano el Ejido, Metropolitano la Armenia, Metropolitano las Cuadras, Navarro, Othón de Velez, Pambachupa, Pichincha Huachi, Pinar Alto, Primavera 2, Primavera 2 upc, Puertas del Valle, Quebrada Nueva Jerusalén - Garrochal, Rancho San Antonio, Reservorio Cumbayá,

	Rodrigo Pallares Zaldumbide, San Vicente, Santa Ana, Santa Anita Alta, Santa Lucía, Santa Rita, Tanda, Thomas, Vista Hermosa, Yahuachi, Upc de la Floresta, Urb. Vista Hermosa. Vías como: 6 de diciembre, Alba Calderón, Alejandro Labaka, Alonsos Torres, Antonio Jaramillo, Cóndor ñan y Martha Bucaram, Cosme Osorio, De los Conquistadores, De los Establos, Del Maestro, Del Parque, Diego José de Olmos, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Tránsito, Enrique Richter, Escalón de Lumbisí, Escalón de Lumbisí y Oswaldo Guayasamín, Eustorgio Salgado, Florencia, Francisco de Rumihurco, Gilberto Gatto Sobral, Gral Alberto Enríquez Gallo y Francisco Barba, Gran Colombia, Granda Centeno, Gualaquiza, Isla Pinzón, José de Villalengua, Juan Pablo II, Julio Zaldumbide, La Condamine, Ladrón de Guevara, Libertadores, Luciano Andrade Marín, Luis Mideros, Luis Tufiño, Maldonado, Manuela Sáenz, María Angélica Idrobo, Mariana de Jesús, Mariscal Antonio José de Sucre y Gral. Paya, Mariscal Sucre, Mariscal Sucre - El Tejar, Miguel Ángel Buonnaroti, Napo, Pampite, Pedro Bedón, Primero de Mayo, Queseras del Medio, Rodrigo de Chávez, Ruta Viva, Siena, Siena y Rafael Alberti, Simón Bolívar, Tarqui, Tnte. Hugo Ortiz, Tnte. Ortiz desde Mariscal Sucre hasta redondel del Atahualpa, Universitaria, Benjamín Chávez, Charles Darwin, Condor ñan y Martha Bucaram, Donatelo D' Angelo hasta la e7g, Francesco Burromini hasta la Donatelo D'Angelo, Gualberto Arcos, José Mejía Lequerica, José Mejía Lequerica y Mariscal Sucre, Juan del Valle, Leónidas Proaño Villalba, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Nela Martínez, Palermo, Pasaje Bruneleschi, Durero, Pasaje E7d, Pasaje E7e, Pasaje E7g, Pasaje S54, Rafael Sanzio hasta la Alberto Durero, Sebastián de Benalcázar, Toribio Ávila, Tarqui Plazas como: Central de Nayón, de Zámiza, Guatemala, Benito Juárez, De la Bienvenida, Pomasqui, Chimbacalle, República de Guatemala, República del Salvador. Escalinatas: Calle Esmeraldas, calle Francisco Cousin, calle Pedro Damián, calle N33e barrio San Vicente El Trigal, Santa Rosa 2, Barrio Marisol. Redondel: Calle Florencia, Escalón de Lumbisí y av. Oswaldo Guayasamín, De la Magdalena Av. Tnte. Ortiz. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Turubamba, Yaruquí.
Mayo	En este mes se intervinieron 3.000 espacios públicos lo que equivale a 789,10 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 23 de Mayo, 4 de Agosto, Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Balzar (Quito Sur), Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Ramon Borja, Reinaldo de Bastidas, Antonio Macata, Santiago Videla, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Cabildo, Casas Quito, Caupicho, Chilibulo, Chiviqui, Complejo el Tingo, Cultural Turubamba, Cuscungo, De San Blas, Del Tiempo, Ecaza, Ecológico Solanda, Edén del Valle, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Dorado, El Ejido, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Sena, El Suceso, Espíritu Santo, Eugenio Espejo, Santa Marta baja, Francisco Arias Cobo- Panecillo, Frente Popular, Gatazo, General Rumiñahui, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hermano Miguel, Hermanos Cristianos, Hipatia Cárdenas, less-fut, Itchimbía, Jhon F. Kennedy, Kennedy tercera etapa, La Alameda, La Dolorosa, La Internacional, La Merced, La Morita 2, La Raya - El Calzado, La Recoleta, La Tola, Las Acacias, Las Cuadras, Las Flores, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara- Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Manantiales de Sonrisas, Mapahuira Cevallos, Metropolitano del Sur, Metropolitano Armenia, Néstor Romero, Palermo, Palermo 2, Pampite, Panecillo, Para la Vida, Arosemena Gómez, 6 de Junio, Alemán, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, La Balbina, Santa Rosa, Bicentenario, Borja Yerovi, Buena Esperanza, Cabildo, Centinela de Calderón, Central Amaguaña, Central de Alangasí, Central Tumbaco, Ciudadela del Niño y la Familia INFA, Colinas del Norte, Central de Alangasí, De las Diversidades, Dean Bajo, Días de la Madrid, El Chobo, El Trigal 1 y 2, Gabriela Mistral, Iglesia Pambachupa, Ignacio de Quezada, Inglés, Ingreso al Teleférico, Isla A y B, Italia, Japón, Julio Endara, La Circasiana, La Dolorosa, La Hospitalaria, La Luna 1 y 2, La Moya, La Primavera, La Salle 1, La Victoria, Las Cuadras, Los Piqueros, Luz de Occidente, María Sánchez, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Guanguiltagua, Metropolitano las Cuadras, Montalvo, Pambachupa, Pedro de Villar, Peluche, Puertas del Sol, Rosa Blanca, Salomé Reyes Varea, San Fernando 1, UPC Las Casas, Vista Hermosa, San Lucía, Santo Domingo de Conocoto, Unión Carchence, Unión Popular, Utaq Martha Bucaram. Vías como: Antonio José de Sucre, Angamarca, Luis Dávila, Venezuela, De la Prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Galo Plaza Lasso, Eloy Alfaro Delgado, Río. Coca, Juan de Selis, Clemente Yerovi Lindaburu, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas,

	América, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De los Granados, Diego de Almagro, Domingo de Espinar, Emperador Carlos V, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Gonzáles Suárez, Isla Pinzón, Juan de Azcaray, La Gasca, La Prensa, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Del Maestro, Panamericana Norte, Patria, Pérez Guerrero, Rigoberto Heredia, Toledo, Tomás de Berlanga, Universitaria Versailles, Whympier, Zamora, Amazonas, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Jaime Roldós Aguilera, Lola Quintana, Marquesa de Solanda, Oswaldo Guayasamín, Princesa Toa, 24 de Mayo, Alfonso lámina, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Gonzalo Salazar, Ilaló, Jorge Aníbal Páez, Juan Montalvo, Juan Pablo II, Río Curaray, Sebastián de Benalcázar, Luis Tufiño, Maldonado, 6 de Diciembre, Rigoberto Heredia, Gualaquiza, Manglar Alto, Moraspungo, Ontaneda, Ruta viva, Sozoranga, Troncal de la Sierra e-35. Plazas como: República de Costa Rica, República de México, República de Nicaragua, Santa Clara, De la Bienvenida, Indoamérica, Cívica Eloy Alfaro, Camilo Ponce Enríquez. Escalinatas: Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Pedro Damián, Ernesto Noboa Caamaño, El Panecillo, Colinas del Norte, Barrio Córdova Galarza. Redondeles como: Plaza de las Américas, Av. Rigoberto Heredia, Puengasí, Ruta Viva, Avenida Oswaldo Guayasamín, Del Labrador. Triángulos: Av. Luis Tufiño, Barrio Nuevo, Niño Jardinero, Redondel del Calzado, UPC San Bartolo, sector Colinas del Norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Moraspungo. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, La Ferroviaria, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Junio	En este mes se intervinieron 4.110 espacios públicos lo que equivale a 1.018,88 ha de mantenimiento. El avance mensual es del 92% con respecto a la meta mensual de 1.112,58 ha. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Andalucía, Añoranza, Argentina, Atahualpa, Auxiliar de enfermería, Granda Centeno, Barrio Nuevo Minusválidos (norte) y sur), Bonanza, Reinaldo de Bastidas, Víctor Hugo Veloz, Antonio Macata, Santiago Videla, Manuel Matheu, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Martín Chabra, Manuel Cabeza de Vaca, Francisco Montañón, Cardenal de la Torre, Caupicho, Cedoc, Central de Cumbayá, Central el Quinche, Chillogallo, Clemente Ballén (España), Cristo Rey, De la Atahualpa, Del Cabildo, Ecaza, Eduardo Borja Pérez, Sector El Calzado, El Cisne, El Panecillo, EMAAP, Equinoccial, Estocolmo, Eugenio Espejo, Florida de Chantag, Frente Popular, Girón, Guarderas, Héroes de Paquisha, Hipatia Cárdenas, IESS-FUT, Inchapicho, Inclusivo el Quinche, Inclusivo la Victoria – Quinche, Itchimbía, Itulcachi, Jahuay, John F. Kennedy, Jipijapa, Kennedy segunda etapa (Kennedy 3), Kennedy tercera etapa, La Argelia, La Castellana, La Colmena, La Cruz, La Dammer 2, La Dolorosa, La Florida, La Internacional, La Libertad, La Luz, La Magdalena, La Morita 2, La Raya - el Calzado, Las Acacias, Las Flores, Las Orquídeas, Libertad de Pifo, Lineal la Internacional, Lineal Machángara - la Raya, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Los Andes, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Macovella, Manuelita Sáenz, Martha Bucaram, Metropolitano Armenia, Metropolitano del Sur, Morán, Abelardo Montalvo, Ramón Borja, Obrero Independiente 2, Pablo Casals, Palermo 2, Palmeras Barrio Nuevo, Pampite, Para la Vida, Paraíso del Sur, 6 de Julio, Alemán, Altamira, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Azkunaga, Bellavista de Carretas, Bicentenario, Brasil, Buena Esperanza 1 y 2, Buenos Aires, Calacalí, California (Kennedy Bonanza), Perla, Camino de los Eucaliptos, Carlos Fortines, Central Tumbaco, Chino, Chiriboga, Ciudad Bicentenario 2, Club Santa Fe, Comité del Pueblo A1, Comuna de San Millán, Cordillera, De Carapungo, De los Azafranes, Días de la Madrid, Diego de Arcos, Dinapen, Dionisio Bras, Ecológico Checa, Einstein, Chobo, Del Quinche, El Rosario, Florencio Espinoza, Iglesia Pambachupa, Indorock, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Jardines del Inca, Jimbo, Juan Díaz de Hidalgo, Julio Andrade, Carolina, La Isla A, Josefina, Quintana, Resiliencia, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Manolos, Luz de Occidente, Machala, Metropolitano Guanguiltagua, Mexterior, Miravalle, Pambachupa, Pedro de Villar, Pifo Primavera, Pusuquí, Quito Tennis, San Gregorio, San José de Calderón, San Miguel Amagás, San Pedro Claver, Santa Isabela, Sonrisas, Teresa de Cepeda, UNP 1, 2, 3, UPC 2 (La Primavera), UPC Las Casas, Vida para Quito, Zumaco, Pomasqui, Promoción Familiar Pedregal 1 y 2, Puengasí, Calicanto, Quito sur, Rumihurco Alto, San Fernando, San Francisco del Sur, San Isidro de Cochapamba, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San Lucía, Santa Anita 2, Santa Lucía alta, Sixto María Durán, Solanda sector 1, Stone, Tanda, Upc el Quinche, Venecia I.

	Vías como: Antonio José de Sucre, Panamericana Norte, Angamarca, Jaime Roldós Aguilera, Bicentenario, De la prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Jorge Garcés, Isidro Ayora, Wolfgang Mozart, Galo Plaza Lasso, Río Coca, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Luis Tufiño, Juan de Selis, Clemente Yerovi, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, Antonio Jaramillo, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alfonso Lamiña, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Coruña, Cosme Osorio, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Granados, De los Helechos, Del Parque, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Félix Oralabal, Granda Centeno, Isidro Ayora, Isla Pinzón, José de Villalengua, José Paredes, Julio Zaldumbide, La Florida, La Gasca, Leónidas Dubles, Luis Tufiño, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariscal Sucre, Necochea, Martín de Utreras, Del Maestro, Pampite, Pérez Guerrero, Rafael Cuervo, Tomás de Berlanga, Versailles, Zamora, Gribaldo Miño, José de la Cuadra, Lola Quintana, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Belo Horizonte, Juan Vallauri, De las Avellanas, De las Dalias, Alfonso Lamiña, Ambato, Benjamín Chez, Carlos Alfredo Urvina, Gonzalo Salazar, Manuel María Sánchez, Pedro de Valdivia, Quito (Quinche), Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Carlos Villacís, Eduardo Borja Pérez, García Moreno, Inés Anrango, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Florida, La Libertad, Tnte Hugo Ortiz, Rodrigo Núñez de Balboa, Emilio Terán, Leónidas Batallas, Ricardo Jaramillo, Francisco Hernández, Abelardo Montalvo, Ruta viva, Cristóbal Colón. Plazas como: Benalcázar y Gonzalo Endara Crown, Indoamérica, Borja Yerovi, Dúo Benítez Valencia, San Marcos, De la Bienvenida, Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, Central de Nayón Escalinatas: Calle Ríos, De la calle Madrid, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1. Redondeles como: De la Floresta, Ruta Viva, República de El salvador. Triángulos como: Barrio Nuevo, El Girón, De las Azucenas, Cardenal de la Torre. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Carcelén, Cumbayá, Centro Histórico, Checa, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Julio	En este mes se intervinieron 3.034 espacios públicos lo que equivale a 768,87 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Barrio Nuevo Minusválidos, Norte y Sur, Cardenal de la Torre, Condominio Las Cuadras, Conquito, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Del Cabildo, Ecaza, El Carmen, El Comercio, Equinoccial, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Jipijapa, La Libertad, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Andes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, Mirador la Cascada el Tingo, San José de Morán, Palmeras Barrio Nuevo, Santa Clara de San Millán, 6 de Diciembre, Acosta Soberón 1y 2, Amazonas, Azkúnaga, Campiñas del Valle, Cardenal de la Torre, Cardenal de la Torre- Mallas, Ciudadela del Niño y Familia INFA, de Barrio Nuevo, De la Chillo- Jijón, De la Quebrada, Dean Bajo, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, El Porvenir 2, El Quinche, Julio Andrade, Julio Endara, La Carolina, La Circasiana, La Dolorosa, La Salle 1, Las Cuadras, Hugo Ortiz, Lineal Machángara Santa Ana, Metropolitano Sur, Pifo Primavera, Quito Tennis, Rumihurco, San Antonio, Santa Teresita, Promoción Familiar, Pueblo Solo Pueblo, Quebrada del Censo, Ruta Chaquiñán, San Isidro de Puengasí, San Juan, Santa Anita 2, Santo Tomás, Solanda Sector 1, De la Madre, Juan Montalvo, Solanda sector 3, Solanda sector 4, Estados Unidos, Tanda, Toctiuco, Turubamba Alto, Unión Carchence, Unión Popular. Vías como: Enrique Richter, Pérez Guerrero, Versailles, Ajaví, 10 de Agosto, América, Condamine, Cusubamba, Del Maestro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Galo Plaza Lasso, La Gasca, Ladrón de Guevara, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Pedro Vicente Maldonado, Pérez Guerrero, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Toledo, Velasco Ibarra, Versales, Belo Horizonte, Berruecos, Caracas, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Línea Férrea Oyambarillo, María Victoria Dávalos, Cardenal de la Torre, Clemente Ballén, Alonso de Angulo, Los Ríos, Mejía, Salvador Bravo, Queseras del Medio, Santa Prisca, Jose Río Frio, Santo Tomás, Tnte. Hugo Ortiz, Cusubamba. Plazas como: Benalcázar, Cotocollao, Dúo Benítez Valencia, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala Italia, La Bienvenida, Luis Robalino Dávila, Petoffi, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Central de Pomasqui, Quito Sur, República del Salvador, San Marcos, Indoamérica. Escalinatas: Calle Rigoberto Portilla, Av. Pichincha y calle Los Ríos, Barrio Servidores de la Salud, calle Manuel Ruales. Triángulos como: Barrio Nuevo, Av. Oswaldo Guayasamín, San Antonio, Av. Tnte. Hugo Ortiz, Sector San Patricio (Cumbayá), Cardenal de la Torre, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Del Niño Jardinero.

	Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: San Bartolo, Alangasí, Argelia, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Pifo, Checa, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Agosto	En este mes se intervinieron 2.952 espacios públicos lo que equivale a 913.57 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa oriental, Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Barrio Paluco, Barrio san Juanito, Central de Cumbayá, Complejo el Tingo, Cuscungo, El Comercio, El Placer, Equinoccial, Bienestar Social, less-fut, Inchapicho, Itulcachi, Jaime Salvador Borja, La Lorena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes UPC, Lucha de Los Pobres, Metropolitano Sur, El Tiempo, Acosta Soberón 1 y 2, Alemán, Amazonas, Bellavista, Borja Yerovi, Brasil, Carlos Pólit, Calle Carlota Jaramillo, Calle Cristóbal Caranqui, Calle Flavio Alfaro, Calle Francisco Montalvo, Calle Manuel Valdivieso, Calle Pedernales, Camilo Egas, Cardenal de la Torre 1,2,3,4, Cardenal de la Torre -Las Mallas, Chillo Jijón, Chiriboga, Ciudadela del Niño y Familia INFA, Club Santa Fe, De Barrio Nuevo, De la Alegría, De los Pinos Armenia 1, Dean Bajo, Ecológico Checa, El Quinche, Villacrés, Gaspar de Villarreal, La Bellavista, La Salle 1, Las Cuadras, Los Piqueros, Louvre, María Sánchez, Miranda Bajo, Noriega, Pablo Claudel, Paris, Pifo Primavera, Quito Tennis, República de Nicaragua, República de Costa Rica, República de México, Salvador Celi, San José, Sancho de Andrade, Santa María de Cotocollao, Santa Teresita Alta, Sideral, UNP 1, 2 y 3, Urb. Petrolera, Rancho los Pinos, Santa Anita 2, Sauces del Valle, El Tránsito, La Comuna, Solanda sector 1, 2 y 3, De la Madre, Juan Montalvo, Tanda, Turubamba Alto, El Rosario Vías como: Antonio Jaramillo, 6 de Diciembre, Alonso Torres, Ana Paredes, Cosme Osorio, De los Granados, Del Parque, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Gaspar de Villarreal, Jaime del Castillo, José María Velasco Ibarra, José Paredes, Luis Román Pérez, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Moraspungo, Pedro Vicente, Maldonado, Pinllopata, Pinzón, Río Coca, Simón Bolívar, Solanda, Tomás de Berlanga, Velasco Ibarra, Alpachaca, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pedro de Gante, Princesa Toa, Belo Horizonte, Angel Ludeña, Dolores Veintimilla de Galindo, Guanguiltagua, Juan León Mera, Línea Férrea (Eloy Alfaro), Cardenal de la Torre, Mariscal Sucre - La Santiago, Juana de Peralta, Teniente Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasília, De la Memoria, De los Presidentes, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, La Magdalena, Pedro Pablo Borja, Plaza Bolivia, La Victoria, República de la Argentina, República de la India, República de Perú, República del Salvador, Río Morona Escalinatas: Calle Los Ríos, Calle N30a, Calle Ramón Pacheco, Calle José Corella, Calle José Alcina, Sector La Tola, Sector La Tola 2, La Merced. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco
Septiembre	En este mes se intervinieron 1.282 espacios públicos lo que equivale a 313.02 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa, Granda Centeno 1, Granda Centeno 2, Barrio Nuevo, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Calle Pedro Alcina, Casa tuya Calderón, Chilibulo 1, Chilibulo 2, Chilibulo 3, Chilibulo 4, Complejo el Tingo, Cristo Rey, Lineal Río Grande - La Isla, Pueblo solo Pueblo calle oe1g, Pueblo solo Pueblo, Turubamba de Monjas, Equinoccial, Inchapicho, Itulcachi, La Cuchara, La Magdalena. Av. Rodrigo de Chávez, La Magdalena, Las Orquídeas, Las Orquídeas. Gonzalo Escudero Moscoso, Las Orquídeas. General Rumiñahui, Libertad de Pifo, Liga barrial Carcelén Bajo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal Clemente Ballén, Lineal Machángara Pedro Dorado, Lineal Machángara La Raya, Lineal Manuela Cañizares Los Arrayanes UPC, Los dos Puentes Florencio O'Leary, Los dos Puentes Paya, Metropolitano Sur, Monseñor Leónidas Proaño, Morán, Alexander Waldemberg, Altamira, Armenia 1 UPC, Bella María, Cardenal de la Torre id 462, Cardenal de la Torre id 458, Cardenal de la Torre id 463, Cardenal de la Torre id 173719, Cardenal de la Torre calle s13d, Cardenal de la Torre Las Mallas, Cochapamba Norte, Barrio Nuevo, Pio Jaramillo, Dionisio Brass, Domingo de Brieda, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Gualo, Inglés, Jose Martí, La Dolorosa, La Isla, Oyambarillo, Pedregal 1, Pedregal 2, Pifo Primavera, San Enrique Velasco, Puertas del Valle, Teresa de Cepeda, Velasco, El Paraíso, Turubamba Alto, Turubamba Alto Borbón, Turubamba Alto av. Rumichaca, Pueblo Solo Pueblo, San José de Guamaní, Santa Anita 2, Solanda sector

	1, Solanda sector 2 Juan Montalvo, Solanda sector 4 CNT, Solanda sector 4 Mayorista, Tanda, Tribuna del Sur, Turubamba de Monjas, Upc 2 La Primavera, Upc Miravalle, Velasco. Vías como: El Calvario, Tnte. Hugo Ortiz, 24. De Mayo, Ilaló, Atahualpa, Alonso de Angulo, Brasil, Cusubamba, De los Conquistadores, Emperador Carlos V, Granda Centeno, Isla Pinzón, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Tomás de Berlanga, Zamora, Amazonas, Jaime Roldós Aguilera, José de la Cuadra, Pio Jaramillo, José María Sarasti, José Fernández Salvador, Charles Darwin, Cruz de Miranda, Las Alondras, San Juan de Dios, Cardenal de la Torre, Oswaldo Guayasamín, Núñez de Balboa, Gonzalo Escudero Moscoso y General Rumiñahui, Juan Bautista Aguirre, Sinchi Roca, Cóndor Ñan, Camino de Orellana, Mariscal Sucre y Michelena, Mariscal Sucre y Juan Camacaro, Manuela Cañizares, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín entre Troncal de la Sierra, Simón Bolívar, Diego de Almagro, Manuela de Santa Cruz, Mariana Jesús entre Nuño de Valderrama y América, América de Jesús entre Martín de Utreras y Oscar de Carvajal, Leónidas Proaño Villalba y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Cristóbal Colón, Sozoranga, Quitumbe Ñan y Morán Valverde, Rafael Arteta García, Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio. Plazas como: El Calvario, San Blas, De la Atahualpa, Chillogallo, Central Calderón, República del Salvador, Guatemala, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, Central de Nayón, Pomasqui, La Bienvenida, El Florón, De la Memoria, Brasilia, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi, Juan Montalvo, República de Perú, De los Presidentes, Bolivia, Plaza Foch, Juan Montalvo, República de la India, República Argentina. Triángulos: Barrio Nuevo, aledaños Plaza San Blas, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Calle Guayaquil y Caldas, Redondel del Calzado, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Mayorista. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Octubre	En este mes se intervinieron 1.211 espacios públicos lo que equivale a 364.95 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Central de Tumbaco, Alba Calderón Gil, Casa Somos Bicentenario, Central El Quinche, Cristo Rey, Cultural Turubamba El Carmen, Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Inchapicho, Inclusivo El Quinche, Itulcachi, La Cruz La Esperanza, La Internacional, La Raya - El Calzado, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal la Internacional, Metropolitano Sur, Miraflores, Morán, Nueva Aurora, Santa Clara de San Millán, las Orquídeas, El Trigal, Acosta Soberón 1 y 2, Amazonas, Balzar, Playa Chica 1, Cardenal de la Torre, Central de Cumbayá, Ciudadela del Niño y Familia INFFA, Chillo Jijón, Dean Bajo, Díaz de la Madrid, Heraldito Iglesia Pambachupa, Isla A, Isla B, Italia, La Luna 2, La Salle 1, Metropolitano las Cuadras, Lineal Bicentenario-Calderón, Luz de Occidente, Miravalle, Padre Carollo, Pambachupa, Pifo Primavera, Salvador Celi, San Vicente, upc de la Floresta, upc Cas Casas, Vista Hermosa, Yumbos Bicentenario, María Elena Salazar, Quito Sur, Parques de Solanda sector 3-4, De la Mujer, Tanda, Turubamba. Vías como: Ajaví, 12 de Octubre, Coruña, De la Prensa, Isabel La Católica, Julio Zaldumbide, Lola Quintana, Manuel Córdova Galarza, Napo, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Amazonas, Belo Horizonte, Alba Calderón Gil, Ambato, Francisco Galavis, Francisco Robles, García de León, Jorge Aníbal Páez, Juan Pablo II, Quito - vía al Quinche, Cancha Thomas Rousseau, Cardenal de la Torre, La Esperanza, Coruña, Mariscal Sucre, Gonzalo Salazar, Tnte. Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo, Guayaquil, Madrid, Gonzalo Escudero, Alba Calderón Gil. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasilia, De la Independencia, De la Memoria, De los Presidentes, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Foch, Juan Montalvo, San Blas, Pomasqui, República de Perú, República del Salvador. Escalinatas: Sector Orquídeas, Pedro Damián, Calle N33e, Balcón Quiteño, Obrero Independiente, Itchimbía, Calle Oe13B Canchagua Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chimbacalle, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tumbaco.
Noviembre	

Diciembre

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Terminación de contrato Fase 3 del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la asignación de presupuesto adicional para contratación de brigadas externas de mantenimiento de áreas verdes Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones)

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Reducción de personal en brigadas • Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. • Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. • Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales • Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) • Reducción de personal en brigadas • Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. • Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. • Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales • Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando la época de sequía: raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones, laterales de vía, limpieza de cunetas, mantenimiento de áreas verdes de escalinatas. Este tipo de trabajos reducen el área que se avanza de forma diaria y por lo tanto, reduce el rendimiento previsto. • Reducción de personal en brigadas • Debido a la época seca, no se consideró la contratación de microempresas para el mantenimiento de áreas verdes. • Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) y combustible por parte de Dirección de Logística. • Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. • Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Octubre	Los inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proyecto fueron: • Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades • Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando necesidad institucional proyecto Repotenciación parque Metropolitano Bicentenario: traslados de materiales de las bodegas de la Empresa para proceder con el derrocamiento de la infraestructura del parque. • Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas). • Retraso en asignación de presupuesto para contratación de brigadas externas, el cual se solicitó a Directorio a finales de junio y fue asignado a GAPEV a finales del mes de septiembre y asignado recursos en la primera semana de octubre 2025.
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 1.1 EV. Reporte de intervenciones mes de junio
- 1.2 EV. Reporte de intervenciones mes de julio
- 1.3 EV. Reporte de intervenciones mes de agosto
- 1.4 EV. Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 1.5 EV. Reporte de intervenciones mes de octubre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIlLRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	 Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: cn=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, o=SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ou=GOBIERNO DE GUATEMALA, email=CLARA.CAMPANA@GOB.GU c=GU, email=CLARA.CAMPANA@GOB.GU Firmado el 2023.12.14 14:21:46-0500 Validar únicamente con FirmaAEC
REVISADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Validar únicamente con FirmaAEC
Mgs. Lorena Andrade A.	Directora de Administración de Parques Metropolitanos(e)	 Firmado electrónicamente por: LORENA PATRICIA ANDRADE AGUILAR Validar únicamente con FirmaAEC

Ing. Juan Francisco Chiriboga	Director de Áreas Naturales	 Firmado electrónicamente por: JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA RIVAS Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO AREVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE  Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE. DN: CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, SERIALNUMBER=123456789, EMAIL=LORENA@QUITO.GOB.EC, OU=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, O=ALCALDÍA METROPOLITANA DE QUITO, C=EC Fecha: 2020.11.07 10:12:29-0500 Versión: 2013.1.0

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/10/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.)		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados a intervenir con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos intervenidos con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento / Número de espacios públicos totales priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 20,04% Febrero: 28,90% Marzo: 35,44% Abril: 46,62% Mayo: 54,01% Junio: 63,29% Julio: 71,52% Agosto: 78,06% Septiembre: 81,01% Octubre: 87.34% Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	95	474	20,04%	2.079.738
Febrero	137	474	28,90%	2.232.169
Marzo	168	474	35,44%	2.232.169
Abril	221	474	46,62%	2.581.204
Mayo	256	474	54,01%	2.709.334
Junio	300	474	63,29%	2.742.906
Julio	339	474	71,52%	2.742.906
Agosto	370	474	78,06%	2.742.906
Septiembre	384	474	81,01%	2.742.906
Octubre	414	474	87.34%	2.754.356
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento, por tanto, el universo es de 474 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EL HERALDO ID: 3333 12. PARQUE DEL CABILDO ID: 244 13. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40005 14. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40007 15. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40008 16. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 2398 17. PARQUE PONCEANO BAJO ID: 2855 18. PARQUE SANTA ANA ID: 2707 19. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20621 20. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20620 21. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20617 22. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20618 23. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20169 24. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 25. PARQUE SENDEROS DEL VALLE ID: 600756 26. MIRADOR VELASCO IBARRA ID: 13005

27. LA ALAMEDA ID: 3296
28. PUERTAS DEL SOL ID: 2871
29. PARQUE ARGENTINA ID: 99
30. PARQUE VENECIA ID: 109
31. PARQUE SECTOR MASTODONTES ID: 2424
32. PARQUE NUEVO LUZ Y VIDA ID: 2007
33. COMITÉ DEL PUEBLO ID: 2872
34. PARQUE CAUPICHO ID: 1316
35. PARQUE LA PRIMAVERA 2 ID: 2473
36. PARQUE DE LA MUJER Y EL NIÑO ID: 2210
37. VIVERO DE CUNUYACU ID: 1
38. SECTOR MENDEZ ID: 1397
39. MULLULLACTA ID: 607
40. NUEVA AURORA ID: 3335
41. LOS ANDES ID: 1767
42. GIRON ID: 2613
43. ARTURO BORJA (LAS ORQUIDEAS) ID: 1901
44. PARQUE ID:4710 ID: 4710
45. 17 DE JULIO ID: 1102
46. UGALDE (EL RECREO) ID: 967
47. UGALDE (EL RECREO) ID: 976
48. UGALDE (EL RECREO) ID: 2678
49. CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL SANTA TERESITA ID: 2680
50. JAPON ID: 3323
51. PARQUE ID: 3831 ID: 3831
52. LA FLORIDA ID: 122
53. GERARDO BENITEZ ID: 1014
54. PARQUE CALIFORNIA (KENEDY BONANZA) ID: 1642
55. RESILIENCIA ID: 13205
56. PARQUE ID:13254 ID: 13254
57. PARQUE BELLAVISTA ALTA ID: 219
58. SAN ANTONIO DE PICHINCHA ID: 8134
59. PUSUQUI ID: 3068
60. JARDINES DE LA PAMPA ID: 3518
61. LAS TOLAS ID: 8133
62. DE CARAPUNGO ID: 2344
63. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 805
64. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 13143
65. SAN JOSE DE MONJAS ID: 1514
66. MONJA A DONOSO ID: 1622
67. PARQUE ID:4636 ID: 4636
68. SAN ISIDRO DE PUENGASI UPC ID: 767
69. LA MOYA ID: 3621
70. PARA LA VIDA ID: 1986
71. ECOLOGICO CHECA ID: 4071
72. SALOME REYES VAREA ID: 4104
73. MARTIN DE UTRERAS ID: 3485
74. AV. MARTIN DE UTRERAS ID: 11183
75. AV. RAMON BORJA Y FRANCISCO AGUIRRE ID: S/I
76. AV. CARLOS V Y HERNAN CORTEZ ID: S/I
77. CALLE B Y GARCIA MORENO ID: S/I
78. AV. IÑAQUITO Y JUAN PABLO SANZ ID: S/I
79. AV. JOAQUIN PINTO ID: 20017
80. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 2243
81. PARQUE CARCELEN BAJO ID: 2432
82. PARQUE CENTRAL DE CARCELÉN ID: 1836
83. AV. AMAZONAS ID: 2398

	84. AV. AMAZONAS ID: 23989 85. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ID: 2109 86. PARQUE EL PORVENIR ID: 119 87. PARQUE CALDERÓN ID: 1041 88. PARQUE LA ISLA OBRERO INDEPENDIENTE ID: 1638 89. BODEGAS EPMMOP CUMBAYA ID: 2468 90. PLAZA SOLANDA ID: 445 91. REDONDEL DE GUAJALO/INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO ID: 1002/20071 92. PARQUE SAN PEDRO DEL VALLE ID: 40024 93. LA MARIN CENTRAL ID: 4518 94. PARQUE INGLES ID: 587 95. PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40006 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHECA, CHILLOGALLO, COCHAPAMBA, COMITÉ DEL PUEBLO CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA. MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PONCEANO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN BARTOLO, SOLANDA, TUMBACO, TURUBAMBA.
Febrero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUITAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 12. PARQUE ALAMEDA ID: 3296 13. PARQUE MORITA II ID: 3659 14. CONCEJO DE PROTECCION DE DERECHOS ID: 66996 15. PARQUE SANTA ANITA 2 ID: 525 16. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JUAN RODRIGUEZ ID: 3,296 17. CALLE BAQUEDANO ID: 3076 18. AV. JUAN LEON MERA ID: 27965 19. PARQUE TACURI ID: 33435 20. PUENTE DE GUALO ID: 1611 21. PARQUE NAYON ID: 2507 22. PARQUE REPÚBLICA DE SUECIA ID: 1924 23. EL PANECILLO ID: 4637 24. PARQUE LA LUNA 2 ID: 4076 25. PARQUE RIQUELME ID: 1267 26. PARQUE SAN FERNANDO ÁREA 1 ID: 3245 27. PARQUE CARCELÉN - BEV ID: 1831 28. 8 PARQUE AVALOS ID: 343 29. PARQUE EL TINGO ID: S/I 30. PARQUE HIDALGO DE PINTO ID: 286 31. VIVERO CAUPICHO ID: 5 32. PARQUE KENNEDY ID: 703 33. PARQUE JULIO ANDRADE ID: 2396 34. PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO HUAYRAPUNGO ID: 3913 35. CIUDELA DEL NIÑO ID: 3031 36. SANTA TERESITA ID: 3038 37. SAN JOSE ID: 3485 38. PARQUE ID: 12964 ID: 12964

	39. PARQUE ID:2465 ID: 2465 40. PRIMAVERA 2 UPC ID: 2482 41. LOS GUABOS SUR ID: 2468 42. PRIMAVERA 1 ID: 2481 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA MENA, LLANO CHICO, MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, TUMBACO, TURUBAMBA
Marzo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE CENTRAL LA ARMENIA ID: 3061 2. PARQUE TURUBAMBA ID: 13133 3. PARQUE ID: 3289 ID: 3289 4. PARQUE ID: 2652 ID: 2652 5. PARQUE EL PALMAR DE SOLANDA (RUMIÑAHUI) ID: 265 6. PARQUE ID: 558 ID: 558 7. PARQUE EL CARMEN EL MAYORISTA ID: 12862 8. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4103 9. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4647 10. PARQUE ID: 2101 ID: 2101 11. PARQUE ID: 2108 ID: 2108 12. PARQUE DRATCH - ZALDUMBIDE ID: 3261 13. PARQUE TERESA DE CEPEDA ID: 1388 14. PARQUE JOSE MARTI ID: 1324 15. PARQUE OCCIDENTAL ID: 13141 16. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4624 17. PARQUE MACOVELLA ID: 589 18. PARQUE 23 DE JUNIO ID: 1422 19. PARQUE LEGARDA ID: 217 20. PARQUE CATEQUILLA ID: 13200 21. PARQUE LA PAMPA 2 ID: 13215 22. PARQUE ID: 10131 ID: 10131 23. PARQUE ID: 2177 ID: 2177 24. PARQUE 29 DE JULIO ID: 2182 25. PARQUE JOSEFINA ID: 2879 26. PARQUE ESPERANZA Y PROGRESO ID: 13114 27. PARQUE CAPULIES ID: 2458 28. PARQUE ID: 13109 ID: 13109 29. PARQUE ALMA LOJANA UPC ID: 7329 30. PARQUE ID: 1469 ID: 1469 31. PARQUE ID: 1223 ID: 1223 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, EL CONDADO, GUAMANÍ, JIPIJAPA, KENNEDY, LA FERROVIARIA, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SOLANDA.
Abril	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE DE LOS ENAMORADOS ID: 1227 2. PARQUE COCHAPAMBA ID: 12946 3. PARQUE GUÁPULO ID: 3256 4. PARQUE ITALIA ID: 2756 5. PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA ID: 1156 6. PARQUE SECTOR LOS LIBERTADORES ID: 564 7. PARQUE SOLANDA ID: 453 8. PARQUE LOS ARRAYANES ID: 107 9. PARQUE TRIANGULO DEL CALZADO ID: 12760 10. PARQUE ANDALUCIA ID: 1017 11. PARQUE ID: 42 ID: 42 12. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 4651 13. PARQUE ID: 13288 ID: 13288

	14. PARQUE MINUSVALIDOS 1 ID: 4646-1 15. PARQUE MINUSVALIDOS 2 ID: 4646 16. PARQUE SAN PATRICIO ID: 6138 17. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 1 ID: 3976 18. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 2 ID: 13074 19. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 3 ID: 13075 20. PARQUE AZCUNAGA 1 ID: 1925 21. PARQUE AZCUNAGA 2 ID: 1933 22. PARQUE EL BOSQUE ID: 12768 23. PARQUE QUITO TENIS ID: 2781 24. PARQUE ID: 13144 ID: 13144 25. PARQUE URBANIZACION EL EDEN ID: 111 26. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 2489 27. PARQUE ID: 1835 ID: 1835 28. PARQUE LIGA BARRIAL EL CONDADO ID: 12814 29. PARQUE ID: 12781 ID: 12781 30. PARQUE SAN JOSE DE CANGAGUA ID: 3259 31. PARQUE VELASCO ID: 2975 32. PARQUE RUMIURCO ID: 2976 33. PARQUE L.D.U. ID: 46 34. PARQUE ID: 12977 ID: 12977 35. PARQUE 29 DE JUNIO ID: 2178 36. PARQUE LUCIANO ANDRADE MARIN (QUITO NORTE) ID: 1749 37. PARQUE ID: 13249 ID: 13249 38. PARQUE MARIA ISABEL DE SANTIAGO ID: 12729 39. PARQUE BONANZA ID: 2912 40. PARQUE ZABALA ID: 12721 41. PARQUE EL ARBOLITO ID: 3292 42. PARQUE ID: 2968 ID: 2968 43. PARQUE CONOCOTO ID: 3242 44. PARQUE ID: 3218 ID: 3218 45. PARQUE ID: 3578 ID: 3578 46. PARQUE ID: 13007 ID: 13007 47. PARQUE ID: 13082 ID: 13082 48. PARQUE RODRIGO PALLARES ZALDUMBIDE ID: 13003 49. PARQUE DE SAN JUAN ID: 2015 50. PARQUE RESERVORIO CUMBAYA ID: 12705 51. PARQUE ID: 3675 ID: 3675 52. PARQUE ID: 13057 ID: 13057 53. PARQUE LA HOSPITALARIA ID: 279813 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CALDERÓN, CARCELÉN, CHILIBULO, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, ITCHIMBÍA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, SOLANDA, TUMBACO.
Mayo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 2588 2. PARQUE ID 12975 ID: 12975 3. PARQUE ID 13232 ID: 13232 4. PARQUE LA RAYA ID: 1095 5. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 1968 ID: 1968 6. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 4643 ID: 4643 7. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 13042 ID: 13042 8. PARQUE LA UNION NACIONAL ID: 1133 9. PARQUE LOMAS DE MONTESERRIN ID: 3249 10. PARQUE ID 3250 ID: 3250 11. PARQUE ID 12770 ID: 12770 12. PARQUE ID 4706 ID: 4706

	13. PARQUE ID 210 ID: 210 14. PARQUE CARCELEN INDUSTRIAL ID: 1867 15. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3978 16. PARQUE ID 900 ID: 900 17. PARQUE CASA TUYA ID: 255 18. PARQUE ID 12742 ID: 12742 19. PARQUE LA BOLIVARIANA Y JUNTA PARROQUIAL ID: 1048 20. PARQUE ID 13236 ID: 13236 21. PARQUE SANTA LUCIA ALTA (LA COLMENA) ID: 93 22. PARQUE ID 4589 ID: 4589 23. PARQUE ID 2752 ID: 2752 24. PARQUE JULIO MATOVELLE ID: 1657 25. PARQUE ID 3131 ID: 3131 26. PARQUE ID 13127 ID: 13127 27. PARQUE ITULCACHI ID: 13229 28. PARQUE ID 2542 ID: 2542 29. PARQUE ID 3961 ID: 3961 30. PARQUE ID 2336 ID: 2336 31. PARQUE ID 2973 ID: 2973 32. PARQUE ID 2939 ID: 2939 33. PARQUE ID 1650 ID: 1650 34. PARQUE ALANGASI ID: 13308 35. PARQUE ECOLOGICO LA PRIMAVERA ID: 13034 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CALDERÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, EL QUINCHE, GUAYLLABAMBA, JIPIJAPA, LA LIBERTAD LA MAGDALENA, PIFO, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN
Junio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID 1651 2. PARQUE PUEBLO SOLO PUEBLO 1 ID: 1665 3. PARQUE NESTOR ROMERO ID: 2034 4. PARQUE LA ECUATORIANA ID: 2031 5. PARQUE RUMIHURCO (MERCEDES AYALA) ID: 2042 6. PARQUE DEL TIEMPO ID: 317 7. PARQUE ECOLOGICO ID: 7 8. PARQUE ID 549 9. PARQUE INFANTIL SANTA RITA ID: 1891 10. PARQUE ID 548 11. PARQUE RIVADENEIRA Y JESUS M. YEPEZ ID: 391 12. PARQUE CONCHAS AZULES ID: 982 13. PARQUE ID 1307 14. PARQUE SAN JOSE DE LA MAGDALENA ID: 1974 15. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3974 16. PARQUE ID 4599 17. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3977 18. PARQUE ESTOCOLMO ID: 1821 19. PARQUE UNION NACIONAL ID: 1128 20. PARQUE REP. DE NICARAGUA ID: 3115 21. PARQUE REPUBLICA DE MEXICO ID: 3117 22. PARQUE LIGA BARRIAL BELLAVISTA ID: 12769 23. PARQUE ID 4600 24. PARQUE ID 12828 25. PARQUE CENTINELA DE CALDERÓN ID: 13242 26. PARQUE SIDERAL ID: 806 27. PARQUE SAN JOSE DE MORAN ID: 2253 28. PARQUE NUEVO ECUADOR ID: 8132 29. PARQUE ZUMARRAGA ID: 4561 30. PARQUE ZUMARRAGA ID: 536

	31. PARQUE LA RECOLETA ID: 404 32. PARQUE SAUCES DEL VALLE ID: 4550 33. CUMANDA PARQUE URBANO ID: 12241 34. PARQUE ID 2751 35. PARQUE ACOSTA SOBERON 2 ID: 3083 36. PARQUE ID 3666 37. PARQUE ID 854 38. PARQUE ID 3638 39. PARQUE ALGARROBOS ID: 11331 40. PARQUE LIGA BARRIAL 23 DE MAYO ID: 308 41. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4622 42. PARQUE PARA LA VIDA ID: 2338 43. PARQUE SECTOR QUITUMBE ID: 13319 44. PARQUE EL PEDREGAL ID: 13206 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, COCHAPAMBA, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, IÑAQUITO, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PIFO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, SOLANDA.
Julio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO ID: 1902 2. PARQUE SANTO TOMAS ID: 1761 3. PARQUE VENECIA 1 ID: 1763 4. PARQUE CALICANTO ID: 4926 5. PARQUE SAN GREGORIO ID: 2620 6. PARQUE ID:13117 7. PARQUE ID:601 8. PARQUE ID:4543 9. PARQUE CLEMENTE BALLEEN ID: 983 10. PARQUE ID:12764 11. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3975 12. PARQUE LUCERITOS ID: 1195 13. PARQUE ID:4712 14. PARQUE DE SANTA ROSA DE LA ARGELIA ID: 1412 15. PARQUE HIERBA BUENA ID: 6134 16. PARQUE LA QUINTANA ID: 420 17. PARQUE ID:12772 18. PARQUE LA LUZ ID: 13147 19. PARQUE DEL I+B1+B320:B338+B320:B340 20. PARQUE DAMMER ID: 2067 21. PARQUE ID:252 22. PARQUE ESTADIO DE LIGAS BARRIALES ID: 13006 23. PARQUE VILLAS AURORA ID: 1948 24. PARQUE BAKER II ID: 1180 25. PARQUE LIGA BARRIAL SANTA MARIA ID: 4559 26. PARQUE ID:4540 27. PARQUE POMASQUI ID: 205 28. PARQUE ID:649 29. PARQUE ID:4678 30. PARQUE ID:3605 31. PARQUE ID:3515 32. PARQUE ID:3111 33. PARQUE HOSPITALARIA ARMENIA ID: 3477 34. PARQUE ID:3484 35. PARQUE ID:13017 36. PARQUE ID:2467 37. PARQUE ID:1614 38. PARQUE ID:1185

	39. PARQUE ID; 13035 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CENTRO HISTORICO, CHILLOGALLO, CONOCOTO, CUMBAYA, EL CONDADO, GUAYLLABAMBA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA LIBERTAD, PONCEANO, PUENGASI, QUITUMBE, QUITUMBE, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, TURUBAMBA
Agosto	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE PACARILLACTA ID: 1301 2. PARQUE VENECIA 2 ID: 1760 3. PARQUE UNION Y JUSTICIA ID: 620 4. PARQUE SANTO TOMAS 1 AREA 2 ID: 1515 5. PARQUE TRIANGULO INGRESO LLIRA ÑAN ID: 1461 6. PARQUE ID: 1201 7. PARQUE ID: 2631 8. PARQUE GATAZO ID: 1331 9. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ALTO ID: 4079 10. PARQUE ID: 1447 11. PARQUE ID: 389 12. PARQUE ID: 1448 13. PARQUE ID: 1287 14. PARQUE ID: 1283 15. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1474 16. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1477 17. PARQUE LIGA BARRIAL IÑAQUITO ID: 4569 18. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4630 19. PARQUESECTOR ITCHIMBIA ID: 3739 20. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4629 21. PARQUE PUERTAS DEL VALLE ID: 3973 22. PARQUE ID: 3077 23. PARQUE ID: 3668 24. PARQUE ID: 1385 25. PARQUE ID: 769 26. PARQUE ID: 2889 27. PARQUE BELISARIO QUEVEDO ID: 12810 28. PARQUE EJERCITO NACIONAL 1RA ETAPA ID: 12783 29. PARQUE POBRE DIABLO ID: 1585 30. PARQUE PATRIMONIO FAMILIAR ID: 3010072 31. PARQUE SAN BARTOLO BAJO ID: 632 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CARCELÉN, CHILIBULO, CHIMBACALLE, CONOCOTO, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA ARGELIA, LA MENA, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TURUBAMBA.
Septiembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE FULL DEPORTE ID: 13081 ID: 13081 2. PARQUE DE LAS DIVERSIDADES ID: 1096 ID: 1096 3. PARQUE DE LOS PROFESORES ID: 186 ID: 186 4. PARQUE LIGA BARRIAL GUAPULO ID: 3433 ID: 3433 5. PARQUE ID: ID: 2118 ID: 2118 6. PARQUE ID: ID: 2083 ID: 2083 7. PARQUE PLYWOOD ID: 1000 ID: 1000 8. PARQUE UPC ALAMOR ID: 2261 ID: 2261 9. PARQUE LA TOLA BAJA ID: 3205 ID: 3205 10. PARQUE EX COMBATIENTE DEL 41 ID: 661 11. PARQUE MÉXICO ID: 979 12. PARQUE SAN JOSÉ DE GUAMANÍ ID: 2576 13. PARQUE VISTA HERMOSA ID: 2617 14. PARQUE SAN VICENTE ID: 771427

	LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA MENA, MARISCAL SUCRE, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TUMBACO, TURUBAMBA
Octubre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID: 4557 2. PARQUE OBRERO INDEPENDIENTE ID: 614 3. PARQUE SAN JUAN DE CONOCOTO ID: 858 4. PARQUE ARMENIA 1 ID: 3490 5. PARQUE TANDA ID: 2081 6. PARQUE LA SALLE ID: 13233 7. PARQUE ARGELIA BAJA ID: 1408 8. PARQUE JEFERSON PEREZ ID: 3795 9. PARTERRE LAS ACACIAS ID: 1820 10. PARQUE COMITÉ PRO MEJORAS 19 DE MARZO ID: 5793676 11. PARQUE SAN PEDRO CLAVER ID: 247 12. PARTERRE LA COLON ID: 3844 13. PARTERRE CALDERON ID: 2927 14. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 3790 15. PARQUE REAL ALTO ID: 2201 16. CASA COMUNAL CANCHA CHAVEZPAMBA ID: 3031273 17. PLAZA REPUBLICA DE PERU ID: 3391 18. COLISEO CHAVEZPAMBA (EXTERIOR, TRIBUNA Y CANCHA) ID: 3774974 19. PARQUE DE PRIMERA INFANCIA ORQUIDEAS ID: 507 20. CAMPAMENTO BRIGADA LOS CHILLOS ID: 376782 21. CASA COMUNAL CANCHA SAN JOSE DE MINAS ID: 3031363 22. PARQUE CENTRAL DE NANEGALITO ID: 990 23. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 918 24. PLAZA BENITO JUAREZ ID: 1260 25. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 3439 26. PLAZA REPUBLICA DE ARGENTINA ID: 4048 27. PLAZA ARGENTINA ID: 8005 28. PLAZA GUBERNAMENTAL QUITUMBE ID: 12967 29. PLAZA EL FLORON ID: 4658, 3358 30. PLAZA FOCH ID: 9526 / 24099 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHAVEZPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, IÑAQUITO, JIPIJAPA, KENNEDY, LA ARGELIA, MARISCAL SUCRE, NANEGALITO, NAYÓN, PUENGASÍ, QUITUMBE, SAN JOSE DE MINAS
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Octubre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones enero
- Reporte de intervenciones febrero
- Reporte de intervenciones marzo
- Reporte de intervenciones abril
- Reporte de intervenciones Mayo
- 1.1 IU Reporte de intervenciones Junio
- 1.2 IU Reporte de intervenciones Julio
- 1.3 IU Reporte de intervenciones Agosto

- 1.4 IU Reporte de intervenciones Septiembre
- 1.5 IU Reporte de intervenciones Octubre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPAN A OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: CN=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO SERIALNUMBER=600873501- PROCESOS10000, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Validación: Fecha: 2025.11.05 18:07:07-0500 Firmat PDF Reader Version: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN: CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, SERIALNUMBER=102188023-0012410000, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Validación: Fecha: 2025.11.05 21:44:22-0500 Firmat PDF Reader Version: 2024.1.0

OCTUBRE 2025

ADMINISTRACIÓN DIRECTA (NRO ESPACIOS PÚBLICOS)									CONTRATOS MICRO EMPRESAS (NRO ESPACIOS PÚBLICOS)					TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS
MES	DMEV						DAPM	DAN	FASE 4 - 2024	FASE 4 - 2025				
	NORTE	SUR	ESPECIAL NORTE	ESPECIAL SUR	TUMBACO	LOS CHILLOS			ASOWOLF	ASOCOLIMPIO	ASOLIMRECUN	CASANOVA	ASOSERGAMIRE	
OCTUBRE	124	226	73	55	62	16	15	78	152	364	3	43		1211
ADMINISTRACIÓN DIRECTA (M2)									CONTRATOS MICRO EMPRESAS (M2)					TOTAL HTAS
MES	DMEV						DAPM	DAN	FASE 4 - 2024	FASE 4 - 2025				
	NORTE	SUR	ESPECIAL NORTE	ESPECIAL SUR	TUMBACO	LOS CHILLOS			ASOWOLF	ASOCOLIMPIO	ASOLIMRECUN	CASANOVA	ASOSERGAMIRE	
OCTUBRE	294,563.90	469,846.48	80,106.89	19,938.27	94,786.06	124,245.23	230,400.00	90,448.00	525,615.74	1,017,775.39	521,739.12	180,000.00		364.95



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO JAVIER
TAMAYO JARRIN**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Francisco Tamayo
Director de Mantenimiento de Espacios Verdes



Firmado electrónicamente por:
**LORENA PATRICIA
ANDRADE AGUILAR**
Validar únicamente con FirmaEC

Arq. Lorena Andrade
Director de Administración de Parques
Metropolitanos (e)



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FRANCISCO
CHIRIBOGA RIVAS**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Juan Francisco Chiriboga
Director de Áreas Naturales

N°	INTERVENCIÓN	DETALLE DE LA OBRA	DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	FECHA INICIO-INTERVENCIÓN	FECHA FIN-INTERVENCIÓN
1	PARQUE ID: 4557	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Ca S6 Río. NEGRO Y CALLE Oe5D PINDO	MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	1/10/2025	31/10/2025
2	PARQUE OBRERO INDEPENDIENTE ID: 614	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Ca E15 Escritor/a. JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y Ca E15A	MANUELA SAENZ	PUENGASI	1/10/2025	31/10/2025
3	PARQUE SAN JUAN DE CONOCOTO ID: 858	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Ca Gral. LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ Y Ca Oe4 Dr/a. MIGUEL NAJERA	LOS CHILLOS	CONOCOTO	1/10/2025	31/10/2025
4	PARQUE ARMENIA 1 ID: 3490	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Ca N4 JUANA PINTO Y Ca E8 PEDRO MARIA PROAÑO	LOS CHILLOS	CONOCOTO	1/10/2025	31/10/2025
5	PARQUE TANDA ID: 2081	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	JOAQUIN LALAMA Y FRANCISCO FRAGA	EUGENIO ESPEJO	NAYON	1/10/2025	31/10/2025
6	PARQUE LA SALLE ID: 13233	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	E13 PASTAZA Y S21 MANUEL CORDOVA GALARZA	LOS CHILLOS	CONOCOTO	1/10/2025	31/10/2025
7	PARQUE ARGELIA BAJA ID: 1408	MANTENIMIENTO PERIODICO	PUEBLO VIEJO Y CALLE S20 TAMBILLO	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	1/10/2025	31/10/2025
8	PARQUE JEFERSON PEREZ ID: 3795	MANTENIMIENTO PERIODICO	JAIME DEL CASTILLO	MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	1/10/2025	31/10/2025
9	PARTERRE LAS ACACIAS ID: 1820	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	ISAAC ALBENIZ Y WOLFGANG MOZART	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	1/10/2025	27/10/2025
10	PARQUE COMITÉ PRO MEJORAS 19 DE MARZO ID: 5793676	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	S/D	CALDERON	CALDERON	3/10/2025	3/10/2025
11	PARQUE SAN PEDRO CLAVER ID: 247	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	MACHALA Y CARLOS V	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	6/10/2025	11/10/2025
12	PARTERRE LA COLON ID: 3844	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	AV. 10 DE AGOSTO Y ORELLANAA	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL SUCRE	7/10/2025	27/10/2025
13	PARTERRE CALDERON ID: 2927	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	PANAMERICANA NORTE	CALDERON	CALDERON	14/10/2025	22/10/2025
14	PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 3790	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	MATILDE DELGADO YE16	MANUELA SAENZ	PUENGASI	15/10/2025	27/10/2025
15	PARQUE REAL ALTO ID: 2201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	SALASACAS Y VALDIVIA	TUMBACO	CUMBAYA	18/10/2025	19/10/2025
16	CASA COMUNAL CANCHA CHAVEZPAMBA ID: 3031273	RASPADO, LIMPIEZA, RESANADO Y PUNTURA PAREDES EXTERIORES CASA COMUNAL, PINTURA DE BARANDAS Y ESTRUCTURAS	S/N CHAVEZPAMBA	EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	01/10/2025	01/10/2025
17	PLAZA REPUBLICA DE PERU ID: 3391	RESANADO DE BORDILLOS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE BORDILLOS INTERNOS Y ALCORQUES	AV. ELOY ALFARO Y GASPAR DEVILLARROEL	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	2/10/2025	24/10/2025
18	COLISEO CHAVEZPAMBA (EXTERIOR, TRIBUNA Y CANCHA) ID: 3774974	RESANADO Y PUNTURA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES, PINTURA DE BARANDAS, MURO PRINCIPAL RESANADO DE GRADAS EN MAL ESTADO, GRADERIO DE LA TRIBUNA, CANCHA DE BASQUET Y DELINEACIÓN DE CANCHA DE BASQUET	CALLE E2	EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	06/10/2025	22/10/2025
19	PARQUE DE PRIMERA INFANCIA ORQUIDEAS ID: 507	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERA, INSTALACION CERRAMIENTO DE MADERA, JUEGOS INFANTILES Y UNA BANCA, PINTURA DE MUROS, RESANADO DE GRADAS	Ca E16 Y THOMAS ROSSEAU	MANUELA SAENZ	PUENGASI	10/10/2025	16/10/2025
20	CAMPAMENTO BRIGADA LOS CHILLOS ID: 376782	CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, NIVELACIÓN DE SUELO Y ADOQUINADO DEL PATIO, RESANADO Y PINTURA DE PAREDES DEL CAMPAMENTO	AV. RÍO AMAZONAS	LOS CHILLOS	ALANGASI	25/10/2025	26/10/2025
21	CASA COMUNAL CANCHA SAN JOSE DE MINAS ID: 3031363	RESANADO Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES CASA COMUNAL Y BATERIA SANITARIA, PINTURA DE BANCAS DE MADERA Y PUERTAS METALICAS	CALLE MANUEL CORDOVA GALARZA Y JUAN ANTONIO MORALES	CHOCO ANDINO	SAN JOSE DE MINAS	27/10/2025	31/10/2025
22	PARQUE CENTRAL DE NANEGALITO ID: 990	PINTURA DE BORDILLOS INTERNOS Y EXTERNOS	CALLE S1B Y N1A	CHOCO ANDINO	NANEGALITO	29/10/2025	29/10/2025
23	PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 918	PINTURA DE EXTRUCTURA Y BORDILLOS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA Y ARREGLO DE JARDINERAS	AV. 10 DE AGOSTO	EUGENIO ESPEJO	JIPIAPA	1/10/2025	31/10/2025
24	PLAZA BENITO JUAREZ ID: 1260	PINTURA DE EXTRUCTURA Y BORDILLOS INTERNOS Y EXTERNOS	AMERICA Y LA PRENSA	EUGENIO ESPEJO	JIPIAPA	1/10/2025	31/10/2025

25	PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 3439	PINTURA DE EXSTRUCTURA Y BORDILLOS INTERNOS Y EXTERNOS	AV. 10 DE AGOSTO	EUGENIO ESPEJO	JIPUAPA	1/10/2025	31/10/2025
26	PLAZA REPUBLICA DE ARGENTINA ID: 4048	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	AMERICA Y LA PRENSA	EUGENIO ESPEJO	JIPUAPA	1/10/2025	31/10/2025
27	PLAZA ARGENTINA ID: 8005	PINTURA BORDILLOS INTERNOS, LIMPIEZA Y ARREGLO DE JARDINERAS	OSWALDO GUAYASAMIN Y 6 DE DICIEMBRE	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	1/10/2025	31/10/2025
28	PLAZA GUBERNAMENTAL QUITUMBE ID: 12967	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	AV. QUITUMBE ÑAN Y PACHAMAMA	QUITUMBE	QUITUMBE	1/10/2025	31/10/2025
29	PLAZA EL FLORON ID: 4658, 3358	RASPADO DE AREA DURA Y CAMINERAS, PINTURA DE BORDILLOS Y CAMINERAS, COLOCACION DE ADOQUIN EN JARDINERAS Y PINTURA DE POSTES	AV. 10 DE AGOSTO Y DE LA REPÚBLICA	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	1/10/2025	31/10/2025
30	PLAZA FOCH ID: 9526 / 24099	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	FOCH Y REINA	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL SUCRE	1/10/2025	31/10/2025

REVISADO Y APROBADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaBC
Ing. Francisco Tamayo J.	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Validar únicamente con FirmaEC

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/10/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Número de espacios públicos priorizados del DMQ con rehabilitación y/o intervención nueva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sumatoria de espacios públicos prioritarios rehabilitados y/o repotenciados en el DMQ	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 3 Mayo: 4 Junio: 5 Julio: 6 Agosto: 7 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 9 Diciembre: 11 TOTAL: 11	EJECUTADO:	Enero: 0 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 2 Mayo: 5 Junio: 7 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES		
META DEL PROYECTO	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
MESES	Número de Cumplimiento del periodo	Número de Cumplimiento Acumulado	Beneficiarios Acumulados
Enero	0	0	-
Febrero	1	1	27.795 habitantes
Marzo	1	2	53.041 habitantes
Abril	0	2	53.041 habitantes
Mayo	3	5	387.574 habitantes

Junio	2	7	505.743 habitantes
Julio	0	7	505.743 habitantes
Agosto	1	8	659.404 habitantes
Septiembre	0	8	659.404 habitantes
Octubre	1	9	703.841 habitantes
Noviembre			
Diciembre			

NOTA: La medida está dada en 11 espacios públicos priorizados con rehabilitación y/o intervención nueva.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE TACURI 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE CAROLLO FASE 3 4. PARQUE SIDERAL 5. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 6. PARQUE LA RAYA
Febrero	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Tacuri que corresponde a una intervención nueva.
Marzo	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Alameda que corresponde a una intervención de rehabilitación. Adicionalmente, en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Abril	Para este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Mayo	En este mes se concluyeron los trabajos de obra civil del Parque Sideral, Plaza de las Flores / Parque de los Enamorados y Del Cabildo que corresponden a intervenciones de rehabilitación. Adicionalmente en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LA RAYA 5. PARQUE LOS TUBOS 6. PARQUE BICENTENARIO FASE 1

Junio	En este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque la Primavera 2 y Parque La Raya que corresponde a intervenciones de rehabilitación. Se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Julio	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Agosto	En este mes se concluyó la intervención de la rehabilitación del Parque Carollo Fase 3. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Septiembre	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Octubre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del área deportiva en el parque Metropolitano La Carolina. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 PARQUE LOS TUBOS PARQUE BICENTENARIO FASE 1 PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Octubre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas • Atraso en el avance de obras contratadas.
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico Parque Tacuri-febrero
- Informe técnico Parque Alameda- marzo
- Informe técnico Parque Sideral-mayo
- Informe técnico Parque Los Enamorados-mayo
- Informe técnico Parque Del Cabildo-mayo
- 2.1. IU Informe técnico Parque Primavera 2-junio
- 2.2. IU Informe técnico Parque La Raya-junio
- 2.3. IU INFORME_EPMMOP-GAPEV-01-09-2025-Parque Carollo-agosto
- 2.4. IU Acta de entrega recepción definitiva-Parque La Carolina- octubre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdII LRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: cn=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, o=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ou=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, cn=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, c=EC Fecha: 2023.11.05 18:08:21 -0500 Validar únicamente con FirmaBC
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaBC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN: cn=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, o=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ou=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, cn=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, c=EC Fecha: 2023.11.05 18:08:21 -0500 Validar únicamente con FirmaBC

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO 012-GAPEV-EPMMOP-2025**

PROCEDIMIENTO Subasta Inversa Electrónica No. SIE-EPMMOP-2024-087

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de octubre de 2025, comparecen a la celebración de la presente Acta de Entrega Recepción Parcial 2 del Contrato N° 012-GAPEV-EPMMOP-2025, proceso de Subasta Inversa Electrónica N° SIE-EPMMOP-2024-087; por una parte, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas –EPMMOP, representada en este acto por la ingeniera Verónica Barros León, Administradora de Contrato, por otra parte, el ingeniero Miguel Ángel Rojas Gallardo, en calidad de contratista, quienes para el efecto de la presente acta se denominarán LA ENTIDAD CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente; quienes se comprometen a ejecutar este contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

1.1. El artículo 6 numeral 9a de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: *“Delegación. – Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública (...)”*.

1.2. El artículo 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, en adelante –RGLOSNC- establece: *“Delegación. - Son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en este Reglamento General, con excepción de lo previsto en el primer inciso del artículo 57 de la referida Ley. aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto determinará el contenido y alcance de la delegación (...) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación”*.

1.3. De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE CAUCHO PARA CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE METROPOLITANO LA CAROLINA”**.

1.4. El Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en sesión extraordinaria No. SE-2023-01 de 08 de junio de 2023, resolvió designar a la magister Claudia Otero Narváez, en calidad de Gerente General de la EPMMOP, conforme se desprende de la Acción de Personal No. 003-LDYR que rige desde el 08 de junio de 2023.

1.5. Con Acción de Personal No. 010-NPSC-2024, que rige desde el 04 de diciembre de 2024, la Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, resuelve reintegrar a la ingeniera Lorena del Carmen Izurieta Zaldumbide, al cargo de Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes.

1.6. Mediante Resolución No. EPMMOP-GG-2024-0010-R de 11 de marzo de 2024, la Gerente General de la EPMMOP, expidió las directrices para la delegación de funciones y procedimientos

administrativos inherentes a la contratación pública de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS -EPMMOP-; misma que fue reformada, a través de la Resolución No. EPMMOP-GG-2024-0045-R de 21 de mayo de 2024; y, esta a su vez, con la Resolución No. EPMMOP-GG-2024-0091-R de 8 de agosto de 2024, en cuyo artículo 1, se sustituye el artículo 5 de la resolución reformada, en los siguientes términos: “Los Gerentes serán autorizadores u ordenadores de gasto en los siguientes procedimientos: *Adquisición de Bienes, prestación de servicios y ejecución de obras (excepto catálogos y consultorías) Hasta USD \$ 4'000.000,00 del coeficiente del PIE*”.

1.7. La Disposición Transitoria Única de la Resolución No. EPMMOP-GG-2024-0091R, señala: “(...) *La presente delegación entrará en vigencia a partir de la suscripción de esta resolución, esto es, independiente de la fase en la que se encuentren los procesos de contratación en los que actúe el correspondiente Gerente delegado, incluyendo la fase de ejecución contractual* (...)”.

1.8. El 11 de diciembre de 2024, con resolución No. EPMMOP-GAPEV-2024-0132-R, la Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (E), autorizó el inicio del procedimiento de subasta inversa electrónica signado con el código No. **SIEPMMOP-2024-087** cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE CAUCHO PARA CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE METROPOLITANO LA CAROLINA”**; y, aprobó el pliego que fue elaborado en base a la documentación preparada por el área requirente.

1.9. El 31 de enero de 2025, la Dirección Financiera, emitió la certificación de disponibilidad Presupuestaria actualizada CERT.: # 0000197, con cargo a la partida No. 7.5.01.04 denominada **“INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO”**, por un monto de USD. 598.608,08 en la que se precisa: *“Monto de la Certificación NO incluye IVA”*, remitido por la Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes a la Directora de Contratación Pública a través del memorando No. EPMMOP-GAPEV-2025-0300-M de 04 de febrero de 2025.

1.10. Luego del procedimiento correspondiente, la Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes, delegado de la máxima autoridad de la EPMMOP, mediante resolución No. EPMMOP-GAPEV-2025-0036-R de 02 de abril de 2025, adjudicó el contrato para la **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE CAUCHO PARA CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE METROPOLITANO LA CAROLINA”** al ingeniero **ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL**, por un valor de **USD. 480.000,00** más IVA.

1.11. El 02 de abril de 2025, con oficio No. EPMMOP-GJ-DCP-2025-0137-O, la Directora de Contratación Pública, notificó al ingeniero **ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL**, la adjudicación del procedimiento de subasta inversa electrónica signado con el código No. **SIE-EPMMOP-2024-087** y el detalle de los documentos habilitantes necesarios para la suscripción del contrato.

1.12. El 9 y 14 de abril de 2025, mediante oficios S/N, al ingeniero **ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL**, entregó a la EPMMOP los documentos habilitantes para la suscripción del contrato.

1.13. Se ha verificado que, al oferente, al ingeniero **ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL**, se encuentra habilitada en la página institucional del SERCOP, conforme consta del documento generado del Portal de Compras Públicas.

Conforme lo establece la cláusula undécima, **CLÁUSULA UNDÉCIMA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

11.1 La Contratante designa a la **ingeniera Verónica Elizabeth Barros León**, en calidad de administradora del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Mediante memorando N° EPMMOP-GJ-DCP-2025-0692-M de 23 de abril de 2025 suscrito por la Mgs. Sandy Patricia Campaña Fierro directora de Contratación Pública envía a la Ing. Verónica Elizabeth Barros León la Notificación del Contrato N° 012-GAPEV-EPMMOP-2025, celebrado con el ingeniero Miguel Ángel Rojas Gallardo.

Mediante memorando Nro. EPMMOP-GAF-DF-2025-1234-M de 12 de mayo de 2025 suscrito por el Mgs. Carlos David Moya Cepeda Director Financiero informa que con fecha 08 de mayo de 2025 se realizó la transferencia de pago, correspondiente al anticipo concedida a Miguel Ángel Rojas Gallardo.

Mediante correo electrónico de 12 de mayo de 2025 la Ing. Verónica Barros solicita al Ing. Fausto Ocaña se realice el trámite pertinente para la socialización respectiva considerando que se deberá limitar el uso de las canchas de básquet, vóley y tenis del Parque Metropolitano La Carolina.

Con fecha 17 y 18 de mayo funcionarios de la DIRCOM y DARS se la EPMMOP realizan la socialización en el sector de las canchas de básquet, tenis y vóley del Parque Metropolitano La Carolina.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-001 de 19 de mayo de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** comunica al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo el plazo de ejecución del contrato.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-002 de 20 de mayo de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** envía al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo el cronograma de ejecución de los trabajos en el presente contrato.

Mediante oficio S/N del 15 de agosto de 2025 suscrito por el Ing. Rojas Gallardo Miguel Ángel indica: *"(...) me permito informar que los trabajos están próximos a culminar en cumplimiento al cronograma establecido"*.

Mediante oficio s/n del 19 de agosto de 2025 suscrito por el Ing. Rojas Gallardo Miguel Ángel indica: *"(...) una vez terminado la etapa 1 solicito de la manera más comedida se digne en realizar el primer pago parcial y suscripción del acta entrega parcial 1"*.

Mediante oficio s/n del 11 de septiembre de 2025 suscrito por el Ing. Rojas Gallardo Miguel Ángel indica: *"(...) me permito informar que los trabajos están próximos a culminar en cumplimiento al cronograma establecido"*.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-003 de 12 de septiembre de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** informa al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo *"una vez realizada la inspección, se verifica que los trabajos no están próximos a culminar de acuerdo con el cronograma entregado"*.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-004 de 16 de septiembre de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** informa al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo *"en cumplimiento a los plazos establecidos en el presente contrato me permito informar que la fecha de vencimiento es el 16 de septiembre de 2025, por lo que el plazo ha concluido"*.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-004 de 16 de septiembre de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** informa al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo *"en cumplimiento a los plazos establecidos en el presente contrato me permito informar que la fecha de vencimiento es el 16 de septiembre de 2025, por lo que el plazo ha concluido"*.

Mediante oficio N° GADDMQ-EPMMOP-GAPEV-Contrato012-2025-005 de 17 de septiembre de 2025 suscrito por la Ing. **Verónica Elizabeth Barros León** informa al Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo *“me permito informar que una vez que ha concluido el plazo contractual se procederá con lo indicado en: CLÁUSULA OCTAVA. – MULTAS: 8.1. El contratista conviene en pagar a la EPMMOP, por concepto de multa por incumplimientos y por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales el 1x1000 sobre el monto de las obligaciones que se hallan pendientes de ejecutar a la fecha del incumplimiento, sin el IVA, para lo cual se adjunta el informe N° 001-GAPEV-AC012 en el que se detalla el cálculo de las multas”*.

Mediante oficio s/n del 16 de octubre de 2025 suscrito por el Ing. Rojas Gallardo Miguel Ángel indica: *“(…) me permito informar que los trabajos están próximos a culminar”*

Mediante oficio s/n del 21 de octubre de 2025 suscrito por el Ing. Rojas Gallardo Miguel Ángel indica: *“(…) una vez terminado la etapa 2 solicito de la manera más comedida se digne en realizar el pago N° 2 así como también la suscripción del acta entrega parcial 2 y definitiva”*.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista se obliga con la EPMMOP a la provisión e instalación de “RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE CAUCHO PARA CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE METROPOLITANO LA CAROLINA”, a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la EPMMOP, según las condiciones detalladas en la oferta, especificaciones técnicas, acta de aclaraciones, preguntas y respuestas y el pliego del procedimiento de contratación de subasta inversa electrónica No. SIEEPMMOP-2024-087, y demás documentos que forman parte integrante de este contrato.

CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO

El valor que la EPMMOP pagará al contratista, es de **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 480,000.00)** más IVA, considerando que el procedimiento precontractual es de subasta inversa electrónica y que el contratista ajustó los precios unitarios al valor ofertado en la puja electrónica de conformidad con la tabla de precios y cantidades que es parte integrante del contrato.

Los bienes instalados deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas, los mismos que deben estar en óptimas condiciones y en el plazo contractual establecido.

Los bienes deben ser nuevos de paquete no remanufacturados y deben ser a entera satisfacción de la entidad contratante

El precio del contrato incluye: el valor total de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, estibaje, instalación, incluirá seguro, el costo de los materiales necesarios, certificaciones de calidad, los costos indirectos, impuestos, tasas, y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a plena satisfacción de la EPMMOP y listos para su utilización inmediata.

Los precios acordados en el contrato constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el impuesto al valor agregado que será añadido al precio del contrato.

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:

La EPMMOP pagará al contratista el precio del contrato con cargo a la partida presupuestaria actualizada que forma parte integrante del mismo, de la siguiente forma:

Anticipo: La EPMMOP entregará al contratista, dentro del término de 15 días, contados desde la celebración del contrato, en calidad de anticipo el 40% del monto total del contrato, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que cubra el 100% del valor total del anticipo.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista apertura en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

El valor restante (sesenta 60% del monto total del contrato) se cancelará de la siguiente manera:

Primer pago parcial: Se cancelará previa recepción a satisfacción por parte del Administrador del contrato conforme el cronograma que se adjunta en el documento denominado “ANEXO CRONOGRAMA (120) DÍAS CANTIDADES EN M2” que es parte íntegra del procedimiento.

Previo al primer pago el administrador del Contrato recibirá, aprobará todos y cada uno de los bienes y se suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial 1, conforme lo establecido en el artículo 319 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual se incluirá los metros cuadrados efectivamente entregadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y otros aspectos relevantes de esta contratación.

Segundo pago parcial: Se cancelará previa recepción a satisfacción por parte del Administrador del contrato conforme el cronograma que se adjunta en el documento denominado “ANEXO CRONOGRAMA (120) DÍAS CANTIDADES EN M2” que es parte íntegra del procedimiento.

El administrador del Contrato recibirá, aprobará todos y cada uno de los bienes y se suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial 2, conforme lo establecido en el artículo 319 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual se incluirá los metros cuadrados efectivamente entregadas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y otros aspectos relevantes de esta contratación.

Previo al segundo pago se suscribirá Acta de Entrega Recepción Definitiva. El Acta de Entrega Recepción Parcial 1 así como Acta de Entrega Recepción Parcial 2, serán parte integral del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

De cada pago se descontará la amortización del anticipo en el porcentaje correspondiente y cualquier otro cargo al proveedor del bien.

Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato.

Los funcionarios que injustificadamente retarden o retengan el pago de valores establecidos en el presente contrato, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

Pagos indebidos La Contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o después de adquisición de bienes, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la Contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

En aplicación del numeral 4 del artículo 11 de la Ley Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización publicada en el Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de diciembre de 2017. Toda la información relacionada con los pagos recibidos por el contratista y subcontratistas, así como sus movimientos financieros, tendrá el carácter de pública y deberá ser difundida a través de un portal de información o página web, destinada para el efecto, que permita detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO:

El plazo de ejecución contractual es de hasta CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

Se realizarán dos entregas al Administrador del Contrato, conforme el cronograma que se adjunta en el documento denominado *“ANEXO CRONOGRAMA (120) DÍAS CANTIDADES EN M2”* que es parte íntegra del procedimiento.

CLÁUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.
- El contratista se compromete a entregar todos los bienes instalados objeto de la presente contratación, nuevos sin uso, sin defecto de fabricación o defecto oculto.
- El contratista se obliga, a que, si la EPMMOP solicitare el cambio de algún bien objeto del contrato, considerado defectuoso, o que presente defecto oculto, este será reemplazado por otro nuevo de la calidad y condición, establecida por la EPMMOP en el contrato, sin costo alguno para la entidad contratante, en el plazo de 3 días calendario, desde el día siguiente de la notificación del Administrador del Contrato, el mismo debe ser instalado.
- Previo a la suscripción del contrato el oferente adjudicado deberá presentar el Formulario de cumplimiento obligatorio de la Resolución A044 del MDMQ, el mismo que se encuentra publicado en el portal de compras públicas, así como el certificado de no adeudar al Municipio.
- El contratista se obliga a cumplir con el cronograma de entrega de los bienes objeto del presente contrato instalados, conforme a la priorización establecida por el administrador del contrato.
- El contratista deberá presentar los certificados emitidos por el fabricante al Administrador del contrato, en copias simple, que sean verificables, en donde se incluya claramente que el caucho propuesto está libre de contenido de plomo en su formulación.
- El contratista deberá presentar al administrador del contrato el certificado de cumplimiento de la UAFE únicamente cuando el contratista realice una actividad sujeta a reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, de conformidad con lo señalado

en el art. 115.2 de la Normativa Secundaria del SERCOP; así mismo deberá considerar que en el caso de que el contratista omita presentar dicho certificado en el término de treinta (30) días de suscrito el contrato será causal de incumplimiento del contrato.

- Previo a la instalación de los bienes el contratista presentará las certificaciones descritas a continuación al Administrador del contrato, con el fin de garantizar la calidad del producto ofertado:
 - Certificado ISO 9001
 - Protección UV
 - Libre de plomo.
 - Se incluirá en la oferta la muestra física del recubrimiento acrílico, con las certificaciones solicitadas: certificación ISO, libre de plomo, granulometría, protección UV.
 - Indicar la procedencia y especificaciones técnicas del producto ofertado, certificado por el fabricante.

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LA EPMMOP:

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos de este, en forma ágil y oportuna.
- La contratante por intermedio del administrador del contrato se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo de maquinarias y herramientas que sean inadecuadas o ineficientes para realizar la instalación.
- La entidad entregará el diseño de la pintura de las canchas elaborado por la Dirección de Administración de Parques Metropolitanos

CLAUSULA NOVENA. – CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

La Administración del Contrato valida el cumplimiento de las obligaciones del contratista de acuerdo con lo siguiente:

- Cumplimiento del cronograma de trabajo
- Certificado ISO 9001
- Protección UV
- Libre de plomo.
- Procedencia y especificaciones técnicas del producto ofertado, certificado por el fabricante.

CLAUSULA DÉCIMA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

PLAZO CONTRACTUAL	Hasta 120 días calendario
FECHA DE INICIO DE PLAZO	20/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO	16/09/2025
MONTO DE CONTRATO	USD. 480.000,00 sin IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	40%
MONTO DEL ANTICIPO	USD. 192.000,00
PRIMER PAGO PARCIAL	20/05/2025 – 19/08/2025

CLAUSULA UNDÉCIMA. - LIQUIDACION ECONOMICA

RESUMEN PLANILLAS

PLANILLA No 1 : Para el cálculo se considera lo realmente ejecutado con la tabla de cantidades y precios emitida por el contratista

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RETIRO DE MATERIAL ACRÍLICO DEPORTIVO	12.712	2	25.424,00
DESALOJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL ACRÍLICO	12.712	0,759597	9.656,00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL ACRÍLICO	7.618	35	266.630,00
TOTAL			301.710,00
ANTICIPO	40%		120.684,00
TOTAL A PAGAR			181.026,00

SON: **CIENTO OCHENTA Y UN MIL VEINTISÉIS** DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100, (\$ 181.026,00) SIN IVA.

PLANILLA No 2 : Para el cálculo se considera lo realmente ejecutado con la tabla de cantidades, precios emitida por el contratista y el cálculo de multas

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RETIRO DE MATERIAL ACRÍLICO DEPORTIVO	0	2	0,00
DESALOJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL ACRÍLICO	0	0,759597	0,00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL ACRÍLICO	5094	35	178.290,00
TOTAL			178.290,00
ANTICIPO	40%		71.316,00
MULTAS 1 X 1000 (35 DÍAS)	106,97		3.743,95
TOTAL A PAGAR			103.230,05

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 05/100, (\$ 103.230,05) SIN IVA

CLAUSULA DUODÉCIMA. - MULTAS:

En el presente contrato se verifica que existe 35 días de retraso desde la fecha de vencimiento (16 de septiembre a 21 de octubre de 2025), por lo que se aplica de acuerdo a lo estipulado en:

CLÁUSULA OCTAVA. – MULTAS: 8.1. El contratista conviene en pagar a la EPMMOP, por concepto de multa por incumplimientos y por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales el 1x1000 sobre el monto de las obligaciones que se hallan pendientes de ejecutar a la fecha del incumplimiento, sin el IVA, para lo cual se adjunta el informe N° 001-GAPEV-AC012 en el que se detalla el cálculo de las multas”.

El valor correspondiente a las multas por 35 días de retraso es de 3.743,95 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 95/100.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. – INFORME DEL ADMINISTRADOR:

En calidad de Administrador de Contrato N° 012-GAPEV-EPMMOP-2025, PROCEDIMIENTO Subasta Inversa Electrónica No. SIE-EPMMOP-2024-087, informo:

- Considerando que existe una inconsistencia en el cronograma establecido en las Especificaciones Técnicas, se procedió a emitir un nuevo cronograma en el que cumple con las fechas establecidas en el plazo.
- La forma de pago se apeg a lo establecido en el numeral 3.5 FORMA DE PAGO: Primer pago parcial: Se cancelará a la entrega de los bienes instalados que corresponden a un área instalación de 7.618 m², previo al primer pago el administrador del Contrato recibirá y aprobará todos y cada uno de los bienes antes mencionados de conformidad a lo establecido en el artículo 319, 325 y 326 del Reglamento General a la LOSNCP.
- Los bienes instalados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia y especificaciones técnicas numeral 5.2.
- Se recibe los bienes a satisfacción del Administrador del Contrato.
- El contratista no deberá presentar al administrador del contrato el certificado de cumplimiento de la UAFE debido a que no realiza actividad sujeta a reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
- Se realizó dos actas de Entrega Recepción Parcial:
 - Acta Recepción Parcial N° 1: Cumple con el cronograma establecido y se recibe lo indicado a entera satisfacción de la Administración de Contrato.
 - Acta Recepción Parcial N° 2: Se verifica retraso de 35 días al vencimiento del contrato por lo que se aplica la multa correspondiente de acuerdo a lo estipulado en la **CLÁUSULA OCTAVA. – MULTAS: 8.1**, del presente contrato.

Por lo que se recomienda:

- Se proceda con la suscripción del ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA del contrato **N° 012-GAPEV-EPMMOP-2025**

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. – CONSTANCIA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS PARTES:

Las partes ratifican y aceptan todas las cláusulas estipuladas en el presente instrumento, declarando que no tienen nada que reclamarse mutuamente en el futuro por este concepto, ya que el mismo ha sido elaborado bajo las disposiciones legales pertinentes.

Para constancia de lo estipulado, las partes en forma libre y voluntaria suscriben el presente instrumento en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a la fecha constante en la firma digital de los comparecientes.



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ELIZABETH
BARROS LEÓN**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Verónica Barros León
Administrador de Contrato



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ÁNGEL ROJAS
GALLARDO**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Miguel Ángel Rojas Gallardo
Contratista

ESPACIOS PÚBLICOS EJECUTADOS OCTUBRE 2025				
No.	PARQUE A INTERVENIR	ID	PARROQUIA	ADM. ZONAL
1	DE CARAPUNGO	2344	CALDERÓN	CALDERÓN
2	JULIO SAENZ REVOLLEDO	1522	CHIMBACALLE	ELOY ALFARO
3	SIN NOMBRE	13123	SOLANDA	ELOY ALFARO
4	SIN NOMBRE	178	SOLANDA	ELOY ALFARO
5	SOLANDA	445	SOLANDA	ELOY ALFARO
6	GRANDA CENTENO	1474	RUMIPAMBA	EUGENIO ESPEJO
7	Parque curiquingue/AGORA	3977	EL CONDADO	LA DELICIA
8	ESPACIO VERDE MONJA MADRIGAL - B	73	PUENGASI	MANUELA SAÉNZ
9	EL PARADO	1438	CHILLOGALLO	QUITUMBE
10	LA ECUATORIANA	2031	LA ECUATORIANA	QUITUMBE
11	Lineal Ortega	2588	Quitumbe	Quitumbe
12	S/N	1956	COMITE DEL PUEBLO	LA DELICIA
13		1772	MARTHA BUCARAN	LA ECUATORIANA
14	S/N BARRIO LA FLORESTA DE CARCELEN	13249	CARCELEN	LA DELICIA
15	RUMIURCO	2974	EL CONDADO	LA DELICIA
16	PARQUE MARIANA DE JESUS PAREDES Y FLORES	456	SOLANDA	ELOY ALFARO
17	PARQUE REMODELADO EXCOMBATIENTES DEL 41	661	LA MENA	ELOY ALFARO
18	PARQUE 6 DE DICIEMBRE	174	SOLANDA	ELOY ALFARO
19	PARQUE QUITO SUR	1279	SAN BARTOLO	ELOY ALFARO
20	PARQUE DE LAS PIEDRAS	1358	CHIMBACALLE	ELOY ALFARO
21	PARQUE SOFIA GRANDA	1524	CHIMBACALLE	ELOY ALFARO
22	PARQUE LOS DOS PUENTES P1	328	MAGDALENA	ELOY ALFARO
23	PARQUE LOS DOS PUENTES P2	326	MAGDALENA	ELOY ALFARO
24	PARQUE SANTA ROSA 4TA ETAPA	2621	CHILLOGALLO	QUITUMBE
25	PARQUE 12 DE FEBRERO	4548	FERROVIARIA	ELOY ALFARO

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**MARLON ANDRÉS
LASTRA CORDERO**
Validar únicamente con FirmaEC

**ING. MARLON LASTRA
SERVICIOS PROFESIONALES**

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**JAVIER ARMANDO
ARIAS INCA**
Validar únicamente con FirmaEC

**ING. JAVIER ARIAS
SERVICIOS PROFESIONALES**

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/10/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulativo
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 8,26% Febrero: 16,54% Marzo: 24,80 % Abril: 33,07% Mayo: 41,33% Junio: 49,60% Julio: 57,87 % Agosto: 66,14% Septiembre: 75,19% Octubre: 85,03% Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	21	254	8,26%	1.172.370
Febrero	42	254	16,54%	1.373.101
Marzo	63	254	24,80%	1.524.868
Abril	84	254	33,07 %	1.760.773
Mayo	105	254	41,34%	1.880.569
Junio	126	254	49,60%	1.965.586
Julio	147	254	57,87 %	1.965.586
Agosto	168	254	66,14%	2.375.253
Septiembre	191	254	75,19%	2.524.909
Octubre	216	254	85,03%	2.524.909
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 254 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Urbanización El Edén id: 111 2. Parque S/N id:12812 3. Parque Carcelén Bajo id: 2432 4. Parque Colegio Los Pinos id: 3831 5. Parque S/N id: 13033 6. Redondel Ruta Viva id: 20111 7. Espacio Público Parada Ruta Viva id: 3663 8. Espacio Público Parada Mariana De Jesús id: 4044 9. Parque Central Calacalí id: 3022 10. Parque S/N Barrio El Bosque id: 12801 11. Parterre id: 652 12. Parque Calicanto id: 4926 13. Parque S/N Guápulo id: 4707 14. Bulevar Guápulo id: 40001 15. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1037 16. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1808 17. Parque S/N Barrio Chillogallo id:1807 18. Parque S/N Barrio Venceremos id: 4727 19. Parque Diez De Agosto id: 580 20. Parque Asistencia Social 2 id: 1003 21. Parque Nuevo Jerusalén id: 13320

	Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Isidro del Inca, Carcelén, Concepción, Itchimbia, Mariana de Jesús, Calacalí, Cochapamba, San Juan, Quitumbe, Chillogallo, San Juan, Turubamba.
Febrero	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con Iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Barrio José Peralta id: 13145 2. Parque Barrio Puengasí id: 12793 3. Parque S/N La Mena id: 1241 4. Parque Palermo 2 id: 269 5. Parque Barrio Guamal id: 3099 6. Parque Ejercito 1 id: 1166 7. Parque Del Tiempo id: 317 8. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 5726 9. Parque Hospital 2 id: 6924 10. Parque Unión Y Justicia id: 620 11. Plaza Winston Churchill id: 3252 12. Parque José Amasaba id: 904 13. Parque Calle San Vicente id: 292 14. Parque Azafranes id: 4699 15. Parterre Alexander Humboldt id: 4661 16. Redondel Barrio La Paz id: 4013 17. Parque Mastodontes id: 2424 18. Parque Metropolitano De Calderón id: 5096754 19. Parque Puertas Del Sol id: 2871 20. Parque Carmen Bajo Sierra Hermosa id: 13109 21. Parque Bicentenario id: 3829 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Guamaní, Puengasí, La Mena, Chillogallo, Quitumbe, Iñaquito, Ponceano, Cochapamba, San Isidro Del Inca, Carcelén, Comité Del Pueblo, Calderón, Concepción.
Marzo	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Protec id: 5793676 2. Parque Tanda id: 2081 3. Parque Tacuri id: 13324 4. Estadio Guayllabamba id: 2540 5. Parque Pusuquí id: 3068 6. Parque Calle Kampala id: 3505655 7. Parqueadero 8 Carolina id: 16 8. Parque 23 de Junio id: 1424 9. La Carolina canchas basket id: 3540 10. Parque Resiliencia id: 13254 11. Parque Carmen Bajo barrio sierra hermosa fase 2 id: 13109 12. Parque Villacreses id: 4552 13. Parque Bonanza id: 2912 14. Parque La Tortuga id: 3457 15. Parque Barrio Causayllacta id: 42 16. Parque Barrio Santa Inés 2 id: 40 17. Parque Pomasqui id: 205 18. Plaza Florón id: 4658 19. Parque Barrio Esperanza de Guamaní id: 3099 20. Parque Barrio Alegría id: 37 21. Parque Barrio San Bartolo id: 989 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Cochapamba, concepción, Cotocollao, Guayllabamba, Iñaquito, jipijapa, La Libertad, La Mena, Nayón, Pomasqui, Quitumbe.

Abril	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Sector Carlos Méndez id: 1397 2. Parque La Raya id: 1095 3. Parque Equinoccial id: 6928 4. Parque El Suceso id: 1040 5. Parque S/N Sector Chillogallo id: 803132 6. Plaza De Las Flores (Enamorados) id: 1227 7. Parque Lineal Rio Grande Parte 1 id: 3914 8. Cancha Bolivariana id: 3540 9. Parque La Alameda tablero de control id: 3296 10. Parque S/N Puengasí id: 3790 11. Parque S/N Solanda id: 449 12. Parque Lineal Oriental-Av. Velasco Ibarra id: 13005 13. Parque Itchimbía id: 4628 14. Parque Itchimbía id: 4629 15. Parque S/N Barrio Mena 2 id: 1250 16. Parque Julio Matovelle id: 1657 17. Parque El Ejido caminera Central id: 3294 18. Parque Palmar Solanda id: 267 19. Parque Concha Acústica id: 1104 20. Parque Cuscungoid: 1187 21. Parque Cevallos id: 4103 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Turubamba, San Bartolo, Pomasquí, Chillogallo, La Magdalena, Solanda, Iñaquito, Itchimbía, Puengasí, La Mena, San Juan y La Ferroviaria.
Mayo	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Pobre Diablo id: 1585 2. Parque Barrio Doscientas Casas id: 1025 3. Parque Asistencia Social 1 id: 1004 4. Parque Barrio mariscal De Ayacucho id: 547 5. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 1 id: 2706 6. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 2 ids: 2705/20010 7. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 3 ids: 1232/1233 8. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 4 ids: 1234/1235 9. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 5 ids: 1236/1237 10. Redondel De La Villa Flora ids: 1226/1225/1365/3921 11. Parterre Marín ids: 4519/4520 12. Puente De Guajaló Área Verde Y Pileta ids: 31/1002 13. Pasaje Alcántara id: 12328 14. Parque Barrio Guamaní id: 3508807 15. Parque Miranda Bajo id: 7331 16. Parque Barrio Solanda S3 id: 181 17. Parque Lineal Machángara-La Raya id: 13042 18. Parque La Isla B id: 1815 19. Parque Barrio Trinidad id: 12829 20. Parque Plaza El Florón id: 4658 21. Parque Eloy Alfaro id: 12796 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chimbacalle, La Ferroviaria, Puengasí, Quitumbe, La Mena, La Magdalena, La Argelia, Iñaquito, Guamaní, Amaguaña, Solanda y Belisario Quevedo.
Junio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Céspedes Y Piedras id: 618858 2. Parque Eduardo Borja Pérez id: 733 3. Parque La Unión Nacional id: 1133 4. Plaza De Nayón id: 40024

	5 Parque La Unión Nacional id: 1129 6 Parque Nazacota Puento id: 898 7 Parque La Primavera id: 13034 8 Parque Barrio Quito Sur id: 1280 9 Parque Mirador De Guajaló id: 12843 10 Parque La Resiliencia id: 13205 11 Parque Sixto María Durán id: 732 12 Parque Lomas De Monteserrín id: 3249 13 Parque El Porvenir id: 119 14 Parque Barrio San Miguel De Amagásí id: 13144 15 Parque Camino Del Inca id: 4540 16 Parque La Tortuga id: 3450 17 Parque Del Cabildo id: 244 18 Partere El Cabildo id: 245 19 Parque Benito Juárez id: 1260 20 Parque La Tortuga T2 id: 3441 21 Parque La Tortuga T3 id: 3458 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Solanda, Concepción, Rumipamba, Nayón, Ponceano, Cumbayá, San Bartolo, Quitumbe, Jipijapa, Cochapamba, San Isidro del Inca, La Magdalena, San Juan.
Julio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Centinela De Calderón id: 13242 2. Parque Sin Nombre id: 549 3. Parque Julio Andrade id: 2396 4. Parque Nueva Aurora id: 3335 5. Parque El Tiempo id: 317 6. Parque S/N Las Cuadras id: 13315 7. Parque S/N Las Cuadras id: 312 8. Parque S/N Las Cuadras id: 13314 9. Espacio Público Parada Playón De La Marín id: 271956 10. Parque Las Cuadras id: 309 11. Parque 23 De Mayo id: 308 12. Parque La Carolina Calle Japón id: 3540 13. Parque Barrio Carapungo id: 13090 14. Planta De Asfalto id: 3747995 15. Parque Venecia 1 id: 1763 16. Parque Metropolitano Del Sur id: 4508 17. Parque Parterre Ruta Viva id: 20142 18. Parque La Primavera id: 2473 19. Parque La Raya id: 1095 20. Parque Diversidades id: 1096 21. Parque Lineal Machángara id: 1968 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Solanda, Mariscal Sucre, Guamaní, Chillogallo, Itchimbía, Iñaquito, Turubamba, Tumbaco, Cumbayá, La Magdalena y San Bartolo.
Agosto	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Barrio Guanojucho id: 3698343 2. Parque Barrio Los Arupos id: 3130 3. Parque Barrio Santa Martha Baja id: 515 4. Parque Barrio José Peralta id: 12836 5. Parque Héroes De Paquisha id: 6130 6. Parque Lineal Ortega id: 4651 7. Parque Mullullacta id: 607 8. Parque Barrio Músculos Rieles id: 13273

	9. Parque Bicentenario T2 id: 3829 10. Plaza De Las Flores id: 1227 11. Parque Huayrapungo id: 3913 12. Parque Barrio Ecuatoriana Calle Lachas id: 1728 13. Parque Barrio La Cocha id: 13105 14. Parque Barrio El Calzado id: 3974 15. Parque Barrio Santa Bárbara id: 679435 16. Parque Central Hospital Del Sur id: 743 17. Parque Santa Anita 2 id: 12760 18. Parque Barrio Ejército id: 353032 19. Parque Barrio Ejército id: 4722 20. Plaza Belmonte id: 3109 21. Parque Rumihurco id: 2977 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Conocoto, Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, Turubamba, Concepción, La Magdalena, La Mena, La Ecuatoriana, Turubamba, San Bartolo, Itchimbía y El Condado
Septiembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque La Balacera id: 318 2. Parque Santa Anita 2 id: 525 3. Parque Barrio Toctiuco id: 536 4. Redondel La Floresta id Redondel: 2272 5. Parque Barrio Caupicho id: 13280 6. Parque Lineal Machángara San Bartolo id: 3975 7. Parque Jipijapa id: 1305 8. Plaza Magdalena id Plaza: 40002 9. Parque Urbanización Ejército id: 4710 10. Parque Urbanización Los Eucaliptos id: 3500 11. Parque Paraíso De Guajaló id: 689952 12. Parque Sector Flores id: 6125 13. Parque S/N La Esperanza id: 83 14. Parque Inglés id: 587 15. Redondel El Ciclista id: Redondel 3834 16. Redondel Lira id: Redondel 4058 17. Parque S/N San Juan De Calderón id: Predio 1355165 18. Parque S/N Barrio El Triunfo id: 290 19. Parque Heraldó id: 3333 20. Parque Comité Del Pueblo id: 199 21. Parque Central Nono id: 1899 22. Parque Rumiurco id: 2976 23. Parque Venecia id: 109 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chilibulo, San Bartolo, San Juan, San Isidro Del Inca, Quitumbe, La Magdalena, Guamani, Tumbaco, La Argelia, Carcelén, Iñaquito, Jipijapa, Cochapamba, Iñaquito, Nono, Kennedy, Mariscal Sucre.
Octubre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque De Carapungo id: 2344 2. Parque Julio Sáenz Revollo id: 1522 3. Parque Sin Nombre id: 13123 4. Parque Sin Nombre id: 178 5. Parque Solanda id: 445 6. Parque Granda Centeno id: 1474 7. Parque Curiquingue/Agora id: 3977 8. Espacio Verde Monja Madrigal - B id: 73

	9. Parque El Parado id: 1438 10. Parque La Ecuatoriana id: 2031 11. Parque Lineal Ortega id: 2588 12. Parque Sin Nombre id: 1956 13. Parque Barrio 4 de agosto: id: 1772 14. Parque S/N Barrio La Floresta De Carcelén id: 13249 15. Parque Rumihurco id: 2974 16. Parque Mariana De Jesús Paredes Y Flores id: 456 17. Parque Remodelado Excombatientes Del 41 id: 661 18. Parque 6 De diciembre id: 174 19. Parque Quito Sur id: 1279 20. Parque De Las Piedras id: 1358 21. Parque Sofía Granda id: 1524 22. Parque Los Dos Puentes P1 id: 328 23. Parque Los Dos Puentes P2 id: 326 24. Parque Santa Rosa 4ta Etapa id: 2621 25. Parque 12 de febrero id: 4548 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chimbacalle, Solanda, Rumipamba, El Condado, Puengasí, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Comité Del Pueblo, Carcelén, La Mena, San Bartolo, La Ferroviaria y La Magdalena.
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Marzo	- Incidencias de Robo y Manipulación: La falta de seguridad en los parques ha llevado a la pérdida de equipos esenciales para la iluminación, lo que afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. - Malestar de los Usuarios: Muchos usuarios han expresado su preocupación y descontento debido a la deficiente iluminación en los parques, lo cual puede poner en riesgo su seguridad y bienestar. - Planificación Anual y Presupuesto Limitado: A pesar de contar con una planificación anual que prioriza las obras según el índice poblacional y las áreas de mayor inseguridad, se necesita más flexibilidad para atender de manera inmediata las quejas de los usuarios. - La finalización del contrato de mantenimiento ha dificultado la atención a las necesidades de iluminación en los parques. Por este motivo, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar pedidos emergentes. Mientras tanto, un

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	equipo propio limitado está llevando a cabo trabajos para asegurar que no se interrumpan las atenciones; sin embargo, el progreso no es tan rápido como sería con un contratista especializado.
Abril	- El alto cumplimiento de las metas se ha logrado gracias a la ejecución del contrato de mantenimiento en diversas zonas del DMQ, lo que ha permitido cubrir los parques planificados, así como atender emergencias y pedidos prioritarios de los ciudadanos, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento. Sin embargo, una vez finalizado dicho contrato, se continuará realizando el trabajo mediante administración directa con personal propio de la EPMOP. Debido a que la cantidad de personal disponible es menor, se verá reflejada una disminución en el número de trabajos de mantenimientos realizados, pero esta reducción será compensada con el alto nivel de cumplimiento alcanzado en meses anteriores. Este enfoque asegura que se mantenga un nivel de cumplimiento de metas adecuado y que la continuidad del servicio se garantice, incluso en ausencia de la contratación de un contratista en las próximas etapas. - La finalización del contrato de mantenimiento ha generado dificultades para atender las demandas de iluminación en los parques. Por ello, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones, lo que nos permitirá reanudar la planificación y abordar pedidos emergentes.
Mayo	- El cumplimiento elevado de las metas trazadas en materia de mantenimiento de iluminación en diversas zonas del DMQ ha sido posible gracias a la ejecución del contrato vigente, el cual permitió intervenir oportunamente en parques priorizados, así como responder a emergencias y requerimientos ciudadanos de carácter urgente. Esta gestión contribuyó significativamente a garantizar la continuidad del servicio y a mantener altos niveles de cobertura. No obstante, tras la finalización del contrato, las actividades continuarán bajo la modalidad de Administración Directa, ejecutadas con personal propio de la EPMOP. Dado que la disponibilidad de recurso humano es más limitada, se prevé una reducción en el volumen de intervenciones mensuales. Sin embargo, dicha disminución será compensada por el alto rendimiento alcanzado en periodos anteriores, lo cual permitirá mantener un estándar adecuado de cumplimiento y asegurar la prestación continua del servicio, aun en ausencia de un contratista externo en el corto plazo. - La culminación del contrato de mantenimiento también ha generado limitaciones operativas para atender de manera integral la demanda creciente de iluminación en parques. En este sentido, se espera con expectativa la adjudicación de nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y responder con mayor eficiencia a solicitudes emergentes y necesidades identificadas por la comunidad.
Junio	Atendiendo a la creciente demanda ciudadana relacionada con el mantenimiento de la iluminación en parques, y espacios públicos, considerando la actual modalidad de ejecución mediante Administración Directa, se ha establecido un esquema de priorización que permite intervenir en aquellos espacios con mayor concurrencia y número de solicitudes registradas. Esta estrategia busca mantener niveles adecuados de cobertura mientras se concreta la adjudicación de los nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y ampliar progresivamente la atención a la totalidad del DMQ.
Julio	- En atención al incremento de solicitudes ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la iluminación en parques y espacios públicos, se ha implementado un esquema de priorización enfocado en los espacios con mayor concurrencia y número de requerimientos. Esta medida permite mantener niveles adecuados de cobertura mientras se continúa fortaleciendo la capacidad operativa - Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos disponibles para continuar con la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Estas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, fortaleciendo la capacidad operativa y permitiendo una cobertura más amplia de los requerimientos ciudadanos.
Agosto	Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos destinados a la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Dichas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, lo que permite optimizar la capacidad operativa y asegurar una cobertura más amplia y eficiente frente a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Septiembre	• Incidencias de robo y manipulación: La inseguridad en determinados parques ha provocado la sustracción y el daño de equipos de iluminación, afectando el correcto funcionamiento del servicio y generando costos adicionales de reposición. • Malestar de los usuarios: La ciudadanía ha manifestado preocupación y descontento por los tramos con iluminación deficiente, lo que incrementa la percepción de inseguridad y afecta la experiencia en los espacios públicos. • Limitaciones de presupuesto y planificación rígida: Aunque existe una programación anual que prioriza las intervenciones según la densidad poblacional y los niveles de inseguridad, la disponibilidad presupuestaria sigue siendo un reto, pues limita la capacidad de dar respuesta inmediata a todos los requerimientos ciudadanos. • Cobertura operativa restringida: Pese a la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento y el trabajo complementario mediante Administración Directa, la alta demanda de intervenciones en el Distrito exige optimizar aún más los recursos para asegurar una atención oportuna y eficiente en todos los sectores.
Octubre	• En varios parques se han registrado incidentes de hurto y manipulación de los sistemas de iluminación, lo que ha ocasionado daños en los equipos, interrupciones en el servicio y gastos adicionales para su reposición. • Los usuarios han expresado su malestar ante los sectores con iluminación insuficiente, situación que incrementa la percepción de inseguridad y disminuye la calidad del uso de los espacios públicos. • A pesar de contar con una programación anual que establece prioridades según factores como la densidad poblacional y los índices de inseguridad, la disponibilidad de recursos económicos continúa siendo un desafío, dificultando la atención inmediata de todas las solicitudes. • Aunque se han implementado nuevos contratos de mantenimiento y acciones complementarias a través de Administración Directa, la alta demanda de intervenciones en el Distrito requiere una optimización constante de los recursos para garantizar una cobertura oportuna y eficiente en todo el territorio.
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 2.1. EV Reporte de intervenciones mes de junio
- 2.2. EV Reporte de intervenciones mes de julio
- 2.3. EV Reporte de intervenciones mes de agosto
- 2.4. EV Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 2.5. EV Reporte de intervenciones mes de octubre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdILRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPAN A OSEJO Firmado electrónicamente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO ON: 2023/05/15 10:45:15-03'00' SERIAL NUMBER: 0000078501- 2023/05/15 10:45:15-03'00' CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE FIRMA: 0000078501-2023/05/15 10:45:15-03'00' Firmado electrónicamente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO ON: 2023/05/15 10:45:15-03'00' SERIAL NUMBER: 0000078501- 2023/05/15 10:45:15-03'00' CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE FIRMA: 0000078501-2023/05/15 10:45:15-03'00'
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	 Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES LASTRA CORDERO Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Servicios Profesionales	 Firmado electrónicamente por: JAVIER ARMANDO ARIAS INCA Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado electrónicamente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE ON: 2023/05/15 10:45:15-03'00' SERIAL NUMBER: 0000078501- 2023/05/15 10:45:15-03'00' CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE FIRMA: 0000078501-2023/05/15 10:45:15-03'00'

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Octubre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/10/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente en áreas verdes / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 2% Febrero: 8% Marzo: 12% Abril: 16% Mayo: 22% Junio: 28% Julio: 44% Agosto: 60% Septiembre: 78% Octubre: 98% Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	IMAGEN URBANA						
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025						
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A				Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
	Escalinata		Puente	Total			
	m/mes	Cant.	Cant.	Cant. Total Acumulada			
Enero			1	1	50	2%	73.336
Febrero	40	1	2	4	50	8%	295.201
Marzo	0	0	2	6	50	12%	602.875
Abril	100	2	0	8	50	16%	630.103
Mayo	220	1	2	11	50	22%	709.636
Junio	160	1	2	14	50	28%	772.673
Julio	843	7	1	22	50	44%	819.925
Agosto	149	4	4	30	50	60%	917.838
Septiembre	301,8	3	6	39	50	78%	1.142.483
Octubre	686	5	5	49	50	98%	1.392.324
Noviembre							
Diciembre							

NOTA: La medida está dada en el número de puentes y escalinatas atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 50 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 1 espacio público con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Pinar Alto. ID: 13292 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Cochapamba
Febrero	Para este mes se intervinieron 3 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Sector Quitumbe/Arcadia asociado a Av. Pedro Vicente Maldonado 2. Escalinata Sector Barrio San Juan. Id, Eje Vial: S6P Long. 40m 3. Puente Peatonal Asociado a Av. Simón Bolívar y Ruta Viva. ID cercano: 20471 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, San Juan e Itchimbia
Marzo	Para este mes se intervino 2 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Rio Blanco asociado a Av. Simón Bolívar y N5D Virgen del Carmen 2. Puente Sector Intercambiador Carapungo Portal Shopping asociando a Av. Simón Bolívar Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón

Abril	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio San Sebastián id eje vial: 213507 Long. 40m 2. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 1 id eje vial: 107174 Long. 60m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, Chilibulo.
Mayo	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente Peatonal. Barrio: Santa Isabel id: 128 2. Puente Peatonal. Barrio: San José de Jarrón Alto / Bellavista id: 58 3. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 2 id eje vial: 107174 Long. 220m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Cochapamba y Cotocollao.
Junio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio Ferroviaria Baja id vial: S10d Long. 160 m 2. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 299 3. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 298 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: La Ferroviaria, Itchimbía.
Julio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1758. Long: 63 m 2. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1761. long: 44 m 3. Escalinata Barrio: Toctiuco/Placer Alto id vial: 101064. Long: 210 m 4. Escalinata Barrio: La Chilena id vial: 24167. Long:125 m 5. Escalinata Barrio: Santa Lucia Baja id vial: 542. Long: 134 m 6. Puente Peatonal: Barrio Gualo id vial: 171. 7. Escalinata Humboldt San Juan id vial: 107157. Long: 192 m 8. Escalinata Humboldt San Juan Martin del valle id vial: 1470. Long: 75 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, San Juan, La Libertad, Llano Chico.
Agosto	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre y N6José Mejia Lequerica id: 126 2. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & Oe6 Gral. Necochea id: 129 3. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S27 Hernando Talabera id: 153 4. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S28 Luis Francisco Lopez id: 145 5. Escalinata Barrio Salvador Allende id parque cercano: 536. Long: 138 m. 6. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1140. Long: 61 m. 7. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1127. Long: 40 m. 8. Escalinata Barrio Pusuquí Chico id vial: 102724 Long. 48 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Juan, Centro Histórico, La Libertad, Pomasqui, La Mena y Eugenio Espejo
Septiembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal calle Ca Oe12 entre N32 y N31 id: 176 2. Puente peatonal Av. Panamericana Norte y Ca5L id: 148 3. Puente peatonal Av. Eloy Alfaro y CaN50 De las Fucias id: 159 4. Puente peatonal Av. Naciones Unidas y Ca E6 Japón id: 87 5. Puente peatonal Av.10 de Agosto & Av. Atahualpa id: 107 6. Puente peatonal Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar id vial: 67519 7. Escalinata Pedro Pecador id: 103664 Long. 201 m 8. Escalinata barrio Placer Bajo id: 438 Long. 41.8 9. Escalinata Centro Histórico id: 252 Long. 60 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, Calderón, Kennedy, Iñaquito, Rumipamba, Puengasí, San Juan, Centro Histórico.

Octubre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Calle profeta Baruc id cercano: 2621 Long. 120 m 2. Escalinata barrio Ferroviaria S13F id: 72484 Long: 56 m 3. Escalinata Ricardo Valdivieso T1 id: 64989 Long: 50 m 4. Escalinata Ricardo Valdivieso T2 id: 64917 Long: 57 m 5. Escalinata Prudencio Vascones id: 3531 Long: 53 m 6. Puente peatonal La Gasca id: 47 7. Puente peatonal Rumihurco id: 174 8. Puente peatonal El Inca id: 103 9. Puente peatonal Carapungo id: 31 10. Puente peatonal San Roque id: 133 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chillogallo, La Ferroviaria, Belisario Quevedo, Quitumbe, Chilibulo, San Juan, Calderón y El Condado
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	• El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. Además, el equipo de profesionales ingenieros eléctricos encargados de levantar el proceso, no estaban contratados para el desarrollo de los documentos, planificación, y diseños pertinentes. Por lo que los trabajos se han realizado con personal propio de la EPMMOP. • Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental e intervenida de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. • Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	• El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. • Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. • Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad
Marzo	• Durante el mes de marzo, se realizaron pocos trabajos de mantenimiento en los puentes y escalinatas, ya que la institución se encuentra en el proceso de documentación preparatoria del contrato para estas tareas y aún no contamos con un contratista designado. Por esta razón, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar los pedidos emergentes necesarios. • El personal técnico eléctrico de la EPMMOP está designado para la iluminación de parques y espacios públicos, donde hay proyectos represados y pedidos emergentes.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Esto ha limitado la disponibilidad de equipos y recursos necesarios para ejecutar todos los proyectos programados.
Abril	- Los trabajos de iluminación de puentes y escalinatas, que son solicitudes de la ciudadanía que los consideran espacios públicos, se vienen atendiendo actualmente por ADMINISTRACIÓN DIRECTA; mientras, paralelamente se lleva adelante la etapa precontractual para dos procesos denominados: "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA ESCALINATAS EN EL DMQ" y "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA PUENTES PEATONALES Y VEHÍCULARES EN EL DMQ": Si bien es cierto, las metas mensuales se cumplieron parcialmente, con la disponibilidad de contratistas, se llegará a igualarse a la meta planificada. Plan de acción: - Con la finalidad de avanzar en la ejecución y mantenimiento de la iluminación de puentes y escalinatas, se atenderá estrictamente el cronograma de la etapa precontractual de los procesos, que permitan garantizar la adjudicación de contratistas especializados. - Se está coordinando con la Empresa Eléctrica de Quito, para a través de un "Convenio de Cooperación Institucional" se ejecuten los trabajos por medio de grupos de trabajo de dicha Institución, los cuales serán liquidados mediante recursos asignados de la cuenta "CUEN".
Mayo	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Junio	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados “<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>” y “<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>” registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta “CUEN”, permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Julio	- Atendiendo las solicitudes ciudadanas vinculadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función estratégica en la movilidad y seguridad peatonal se han venido realizando intervenciones mediante Administración Directa, con el fin de ofrecer una respuesta inmediata ante los requerimientos. En este marco, los proyectos “<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>” y “<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>” se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase operativa reforzará significativamente la capacidad de atención, permitiendo avanzar de manera sostenida en el cumplimiento de las metas previstas, que hasta ahora han sido cubiertas de forma parcial mediante recursos propios. - Con el objetivo de garantizar la continuidad de las intervenciones en puentes y escalinatas, se dará seguimiento al cronograma operativo previsto, asegurando el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica por parte del contratista. - De forma complementaria, se mantienen las gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para la suscripción de un Convenio de Cooperación Institucional. Este acuerdo permitirá la intervención directa de sus cuadrillas técnicas, con financiamiento proveniente de la cuenta “CUEN”, lo que facilitará

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	acelerar los trabajos y ampliar la cobertura del mantenimiento integral planificado.
Agosto	- En atención a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen un rol estratégico en la movilidad y la seguridad peatonal, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, lo que ha permitido ofrecer una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. En este contexto, los proyectos “Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ” y “Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ” se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase reforzará la capacidad operativa y dará continuidad a las acciones emprendidas. - Si bien en un inicio se presentaron limitaciones operativas y de recursos, la ejecución de procesos de mantenimiento en parques y áreas públicas, junto con el despliegue del personal operativo, ha permitido ampliar de manera significativa las intervenciones en escalinatas y puentes. De esta forma, se han logrado igualar y dar cumplimiento a las metas trazadas, garantizando un avance sostenido en la cobertura de los requerimientos ciudadanos. - Con el objetivo de asegurar la continuidad de las intervenciones, se dará estricto seguimiento al cronograma operativo establecido, velando por el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica de los trabajos por parte de los contratistas.
Septiembre	- En atención a las solicitudes ciudadanas para mejorar la iluminación en puentes y escalinatas, espacios estratégicos para la movilidad y seguridad peatonal, se iniciaron intervenciones a través de Administración Directa, lo que permitió dar una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. Posteriormente, se suscribieron los contratos de los proyectos “Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ” y “Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ”. Actualmente, los contratistas ya se encuentran ejecutando los trabajos, en coordinación con el equipo de Administración Directa, lo que refuerza la capacidad operativa y asegura la continuidad de las acciones emprendidas. - Si bien en un inicio existieron limitaciones de recursos y operatividad, la planificación de procesos de mantenimiento en parques y espacios públicos, junto con la articulación del personal técnico y operativo, permitió ampliar de manera significativa la cobertura en escalinatas y puentes. De esta manera, se alcanzaron las metas establecidas y se consolidó un avance sostenido en la atención de los requerimientos ciudadanos. - Para garantizar la calidad y la continuidad de las intervenciones, se mantiene un seguimiento permanente al cronograma operativo, velando por el cumplimiento de plazos y la correcta ejecución técnica de los trabajos tanto de los contratistas como del equipo institucional.
Octubre	En respuesta a las solicitudes orientadas a fortalecer la iluminación en puentes y escalinatas que son espacios estratégicos para la movilidad y la seguridad

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	peatonal, se suscribieron los contratos correspondientes a los proyectos de Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ y Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ, actualmente en ejecución por parte de los contratistas, en coordinación permanente con el equipo técnico institucional. Paralelamente, se ejecutan trabajos complementarios mediante Administración Directa, lo que permite ampliar la cobertura de atención y reforzar la capacidad operativa en sectores con alta demanda. • Con el propósito de garantizar la eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones, se mantiene un seguimiento constante al cronograma operativo, verificando el cumplimiento de plazos, la calidad técnica de los trabajos y la adecuada ejecución de los recursos tanto por parte de los contratistas como del personal institucional. • Aunque se ha alcanzado el cumplimiento de las metas programadas, la demanda ciudadana continúa en aumento, junto con la atención a emergencias y nuevos requerimientos en distintos sectores del Distrito. En este sentido, se prevé mantener la ejecución de intervenciones complementarias dentro del contrato vigente, priorizando las zonas con mayor necesidad y procurando dar respuesta al mayor número posible de solicitudes, garantizando así la continuidad del servicio y el fortalecimiento progresivo de la infraestructura de iluminación pública.
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas enero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas febrero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas marzo
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas abril
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas mayo
- 3.1 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas junio
- 3.2 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas julio
- 3.3 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas agosto
- 3.4 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas septiembre
- 3.5 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas octubre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdILRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Servicios Profesionales	
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

PUENTES Y ESCALINATAS EJECUTADOS OCTUBRE 2025

No.	PARQUE A INTERVENIR	ID	LONG	PARROQUIA	ADM. ZONAL
1	Escalinata Calle profeta Baruc	id cercano 2621	Long. 120 m	Mariscal Sucre	Eugenio Espejo
2	Escalinata barrio Ferroviaria S13F	72484	Long. 56 m	La Ferroviaria	Eloy Alfaro
3	Escalinata Ricardo Valdivieso T1	64989	Long. 50 m	La Ferroviaria	Eloy Alfaro
4	Escalinata Ricardo Valdivieso T2	64917	Long. 57 m	La Ferroviaria	Eloy Alfaro
5	Escalinata Prudencio Vascones	3531	Long. 53 m	Belisario Quevedo	Eugenio Espejo
6	Puente peatonal La Gasca	47		Belisario Quevedo	Eugenio Espejo
7	Puente peatonal Rumihurco	174		El Condado	La Delicia
8	Puente peatonal El Inca	103		Jipijapa	Eugenio Espejo
9	Puente peatonal Carapungo	31		Calderón	Calderón
10	Puente peatonal San Roque	133		San Juan	Manuela Sáenz

ELABORADO POR:



ING. MARLON LASTRA
SERVICIOS PROFESIONALES

APROBADO POR:



ING. JAVIER ARIAS
SERVICIOS PROFESIONALES

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Noviembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes del DMQ intervenidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes / Número de espacios públicos priorizados con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes.)	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 95% Diciembre: 100%	EJECUTADO:	Enero: 6,59% Febrero: 15,88% Marzo: 22,41% Abril: 24,93% Mayo: 30,84% Junio: 38,47 % Julio: 44,23% Agosto: 51,07% Septiembre: 53,42% Octubre: 56,15 % Noviembre: 62,03% Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES			
META DEL PROYECTO	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025			
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	879,52 ha	13.351,80 ha	6,59%	2.917.460 habitantes DMQ
Febrero	2119,89 ha	13.351,80 ha	15,88%	2.917.460 habitantes DMQ

Marzo	2.992,59 ha	13.351,80 ha	22,41%	2.917.460 habitantes DMQ
Abril	3.328,88 ha	13.351,80 ha	24,93%	2.917.460 habitantes DMQ
Mayo	4.117,98 ha	13.351,80 ha	30,84%	2.917.460 habitantes DMQ
Junio	5.136,86 ha	13.351,80 ha	38,47 %	2.917.460 habitantes DMQ
Julio	5.905,73ha	13.351,80 ha	44,23%	2.917.460 habitantes DMQ
Agosto	6.819,30 ha	13.351,80 ha	51,07%	2.917.460 habitantes DMQ
Septiembre	7.132,32 ha	13.351,80 ha	53,42%	2.917.460 habitantes DMQ
Octubre	7.497,27 ha	13.351,80 ha	56,15 %	2.917.460 habitantes DMQ
Noviembre	8.281,59 ha	13.351,80 ha	62,03%	2.917.460 habitantes DMQ
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de hectáreas atendidas en espacios públicos, por tanto, el universo es de 13.351,80 has.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se intervinieron 2.194 espacios públicos lo que equivale a 879,52 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Barrio nuevo minusválidos, Calicanto, Carollo, Caupicho, Ciudadela Santiago, Combatientes del 41, Complejo el Tingo, Concha Acústica, Conchas Azules, Cond. Las Cuadras, Concha Acústica Luluncoto, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cumandá, Eduardo Franco, El Arbolito, El Comercio, El Ejido, El Panecillo, El Sena, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hierba Buena, IESS FUT, Iglesia la Unión, Itchimbía, Julio Sáenz Revollo, La Alameda, La Balacera, La Raya - El Calzado, La Recoleta, Las Cuadras, Las Flores, Liga barrial Chaupicruz, Lineal Machángara - La Raya, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Luceritos, Néstor Romero, Nueva Aurora, Alexander Wandemberg, Azkunaga, Bicentenario, Catequilla, Central de Carcelén, Central de Cumbayá, Chilcapugro, Chilibulo - Huayrapungo, Chino, Curiquingue, Cuscungo, De las Diversidades, De los Chochos, Del Agua, Dratch - Zaldumbide, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Einstein, El Girón, Equinoccial, Hidalgo de Pinto, Infantil para la Vida, L.D.U, La Carolina, La Dolorosa, La Josefina, La Luna 2, La Primavera 2, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Guabos, Luciano Andrade Marín, María Clara, Mastodontes, Metropolitano Equinoccial, Metropolitano Sur, Miravalle, Para la Vida, Primavera 1, Puertas del Sol, Reservorio Cumbayá, Resiliencia, San Antonio de Pichincha, San Gregorio, San José de Cangagua, San Juan de la Armenia, Santa Isabel Intergeneracional, Senderos del Valle, Pedro Cevallos Guayasamín, Pueblo Solo Pueblo 1, Santa Ana 2, Santa Bárbara 2, Solidaridad Atacazo, Terranova, Ugalde, Ugalde (el Recreo), Unión Popular, UTAQ Martha Bucaram, Venecia I. Vías como: Ajaví, Alaska, Alejandro Noboa - Ferroviaria, Alfredo Pérez Guerrero, Alpahuasi, Amaru Ñan, Ana Paredes de Alfaro, Andrés Pérez, 10 de Agosto, Enrique Garcés Cabrera, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alexander Von Humboldt, Alfredo Mena Caamaño, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Antonio José de Sucre, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Clemente Yerovi, Condor Ñan, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Fresnos, De los Shyris, Del Maestro, Del Parque, Diego Vásquez, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gonzáles Suárez, Gonzalo Cordero, Isabel la Católica, Isidro Ayora, Jaime del Castillo, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, Jorge Pérez Concha, José Paredes, Juan de Selis, Julio Zaldumbide, Leónidas Doubles, Libertadores, Luis Tufiño, Machala, Maldonado, Mango Ynga, Manuel Córdova Galarza, Marcos Joffre, Mariana de Jesús, Morán Valverde, Naciones Unidas, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Padre Luis Vaccari, Panamericana Norte, Pedro de Alvarado, Quitumbe Ñan, Real Audiencia, República, República del Salvador, Rigoberto Heredia, Río Coca, Rumichaca, Rumichaca Ñan, Shyris, Simón Bolívar, Solanda, Tnte Hugo Ortiz, Tomás de Berlanga, Universitaria, Veintimilla, Velasco Ibarra, Whympier, Teresa Flor, Troncal de la Sierra e-35, Bartolomé Alves, Cangonama, Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Eduardo Borja Pérez, Estocolmo, Gonzalo Pérez Bustamante, Guayanay Ñan, Hoppe Norton, José Peralta.

	Plazas: De las Ritualidades, Benalcázar, Benito Juárez, Borja Yerovi, Brasilia, Cotocollao, De la Memoria, De los Presidentes, San Marcos, Dúo Benítez Valencia, Gonzalo Endara Crown, Mantilla Jácome, Pifo, Chillogallo (ex caballito), De la Bienvenida, De la Independencia, El Florón, Juan Montalvo, Pedro Pablo Borja, Quitumbe, República de Argentina, República de Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, República de la India, San Antonio. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Febrero	En este mes se intervinieron 1.950 espacios públicos lo que equivale a 1240,36 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Granda Centeno, Bosque San José, Caupicho, Centro deportivo y cultural Santa Teresita, Cumandá, Cuscungo, Ecológico Solanda, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Guanguiltagua, IESS FUT, Itchimbía, La Alameda, La Bretaña, Néstor Romero, Nueva Aurora, Acosta Soberón 1 y 2, Alexander Wanderberg, Amazonas, Armenia 1, Balzar, Bicentenario, José María Botadano, Julian Arbaiza, Luis Arturo Aguilar, Manuela Quiroga, Rigoberto Heredia, Capulíes, Carcelén Industrial, Cardenal de la Torre, Catequilla, Central de Amaguaña, Central de Carcelén, Central de Tababela, Chilcapugro, Chillo Jijón, Chino, Club Santa Fe, Curiqueque, Carapungo, De las Diversidades, Dean Bajo, Del Agua, Ecológico Minas, Einstein, El Pinar, Florida de Chantag, Herald, Iglesia Pambachupa, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Josefina, L.D.U, La Batea B, La Isla A, La Luna 1, La Salle 1, Las Acacias 1, Las Acacias 2, Las Cuadras, Legarda, Luciano Andrade Marín, Manolos., La Armenia, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, México, Navarro, Nicaragua, Pambachupa, Plaiboi Carti, Pomasqui, Puertas del Sol, República de Costa Rica, Reservorio de Cumbayá, Rodrigo Pallares, Salvador Celi, San Antonio de Pichincha, San Francisco de Alpauma, San Isidro de Cochapamba, San José de Calderón, San José de Cangagua, San Juan de Calderón, Santa Ana, Santa Isabel Intergeneracional, Santa Teresita, Santo Domingo de Conocoto, upc La Floresta, Velasco, Vida para Quito, La Puntilla, Pueblo Unido, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, Santa Anita, Santo Tomás, Tanda, Turubamba de monjas, Venecia 1. Vías como: Ajaví, Alma lojana, Alpachaca, Angamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas, América, Atahualpa, Clemente Yerovi, Coruña, De los Granados, De los Shyris, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gaspar de Villarroel, Giovanni Calles, Gonzáles Suárez, Granda Centeno, Isidro Ayora, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, José Narváez, La Gasca, Luis Tufiño, Manuel Córdova Galarza, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Perez Guerrero, República, República del Salvador, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Universitaria, Versailles, Whympet, Alpachaca, José de la Cuadra, Oswaldo Guayasamín, Pampite, 1 de mayo, Alba Calderón Gil, Alfonso Lamiña, Antonio de Marchena, Benjamin Chávez, De los Conquistadores, Florencio Mala Bravo, García de León, Ilaló, Malacantos, Río Curaray, Tarqui, Cardenal de la Torre, Conector Alpachaca. Río Coca, Juan Bernardo Insuasti, Escalón Lumbisí, Gonzáles Suárez, Ruta Viva, Sozoranga, Panamericana, José María Velasco Ibarra, Isla Santa Ana, Baltra, Quitumbe Ñan, Plazas como: Quitumbe, Chillogallo (ex caballito), De la Independencia, República de Argentina, El Florón, Indoamérica, Petofi, Montalvo, De las Ritualidades, La Bienvenida, Banderas de la Paz, Luis Robalino Dávila, Central de Nayón, Guatemala, República del Salvador, Cotocollao, Pomasqui, República de Argentina, De las Américas, República del Perú. Escalinatas: Calle Ignacio Bossano, Calle Ernesto Noboa Caamaño, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Calle Padre Damián, calle Esmeraldas. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quince, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba, Zámiza.
Marzo	En este mes se intervinieron 2.330 espacios públicos lo que equivale a 872,71 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alvaro Pérez Independiente, Argentina, Arturo Borja, Barrio Nuevo Minusválidos (norte), Barrio Nuevo Minusválidos

	(sur), Caupicho, Sector Centro Histórico, Chillogallo, Ciudadela Atahualpa, Clemente Ballén (España), Complejo el Tingo, Cond. Las Cuadras, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cuscungo, Eduardo Franco, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Panecillo, Equinoccial, Primavera 1 UPC, Sector Guamaní, Guangopolo, IESS FUT, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Sector Jipijapa, La Alameda, La Ecuatoriana, La Independencia, La Libertad, La Magdalena, La Raya - El Calzado, La Sena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, La Loma, Morán, Néstor Romero, Nueva Aurora, Palmitopamba, Panecillo, 23 de mayo, Amazonas, Arias de Ugarte, Barrio Nueva Floresta, Bicentenario, Brasil, Guillermo Boderó, Hugo Díaz Romero, Isidoro Barriga, Marquesa de Solanda, Centinela, Chino, Pio Jaramillo, De las Diversidades, De los Profesores, Ecológico Gross, Ecológico La Primavera, Florencio Espinoza, Heráldo, Infantil Para la Vida, Inglés, Jhon F. Kennedy, Julio Endara, La Armenia, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 2, La Moya, Las Cuadras, Los Arupos, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, Miravalle, Neón, Para la Vida, Pifo Primavera, Porvenir 1, Puertas del Valle, Rancho Bajo, San José, San Juan de la Armenia, Santa Clara de San Millán, Santa Isabel Intergeneracional, Sierra Hermosa, UNP1, UNP2, UNP3, UPC Floresta, UPC Obraje, Urb. Sierra Hermosa, El Trigal, Pueblo Unido, Puengasí, Puruantag, Quitumbe, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San José de Minas, Santa Anita 2, Santa Lucía Alta, Santo Tomás, Solanda Sector 1, Solanda sector 1 (predio: 188402), De la Madre, Solanda sector 2, Tanda, Toctiuco, Turubamba, Turubamba de Monjas, Unión Popular, Venecia I, central San Pedro Amaguaña, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, Alonguicho, San Antonio, Italia. Vías como: Angamarca, Manuel Córdova Galarza, Atahualpa, De las Palmeras, Mariscal Antonio José de Sucre, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Carlos V, Luis Tufiño, Juan Molineros, Cap. Rafael Cuervo, 10 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alfredo Mena Caamaño, Alonso Torres, Amazonas, Brasil, Coruña, De la República, De los Shyris, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Isabel la Católica, José Paredes, Julio Zaldumbide, Leónidas Duebles, Machala, Marcos Joffre, Naciones Unidas, Republica del Salvador, Simón Bolívar, Veintimilla, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Princesa Toa, Río Coca, José Fernández Salvador, Alaska, Alba Calderón, Alfonso Lamiña, Antonio de Ulloa, Charles Darwin, Francisco Galis, Ilaló, General Rumiñahui, 24 de mayo, Vicente Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Prudencio Salazar, Juan Bautista Aguirre, María Angélica Idrobo, Río Curaray, Chaupi Molino, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Libertad, Pichincha, Velasco Ibarra, Moraspungo, Pinllopata, Ruta Viva, Cristóbal Colón, El Tránsito, Pedro Vicente Maldonado, De los conquistadores, Universitaria, Gaspar de Carvajal. Plazas como: De las Ritualidades, Carapungo, Central de Chillogallo, De la Independencia, Foch, Juan Montalvo, Niño Jardinero, República de Argentina, Luis Robalino Dávila, el Florón, Petoffi, Edison Fernando Cosios, Benito Juárez, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi De los Presidentes, Plaza Foch, Dúo Benítez Valencia, Juan Montalvo, Republica de la India, Brasilia, De la Memoria, San Marcos. Escalinatas de: calle Rafael León, sector el Panecillo, Barrio Nueva Floresta Calle Madrid. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Centro Histórico, Chavezpamba, Chillogallo, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Guangopolo, Guayllabamba, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Merced, Lloa, Mariscal Sucre, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Pacto, Perucho, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puéllaro, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Abril	En este mes se intervinieron 1.362 espacios públicos lo que equivale a 336,29 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 4 de diciembre, 6 de diciembre, Acosta Soberón 1, Acosta Soberón 2, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, Atahualpa, Bachiller, Barrial los Álamos, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Campo Alegre, Casa somos Roldós, Central de Pifo, Chaupicruz, Chilibulo, Cond. Las Cuadras, Cultural Turubamba, Central de Cumbayá, De las Diversidades, Domingo de Brieda, Ecasa, El Caizán, El Calvario, El Chobo, El Dorado, El Trigal 2, Vicentina, Metropolitano Equinoccial, Granda Centeno, Guayaquil, Heráldo, Hermanos Cristianos, Hernando Parra, IESS-FUT, Iglesia Pambachupa, Inchapicho, Independencia, Inglés, Isla B, Italia Jaime Salvador Borja, Jimbo, José de Chilibulo, La Carolina, La Concepción, La Isla A, La Libertad, La Lorena, La Magdalena, La Moya, La Primavera 1, La Tolita, Las Orquídeas, Lineal Carapungo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Loma Hermosa, Los Guabos Norte, Los Guabos Sur, Luz de Occidente, Mena del Hierro, Metropolitano del Sur, Metropolitano el Ejido, Metropolitano la Armenia, Metropolitano las Cuadras, Navarro, Othón de Velez, Pambachupa, Pichincha Huachi, Pinar Alto, Primavera 2, Primavera 2 upc, Puertas del Valle, Quebrada Nueva Jerusalén – Garrochal, Rancho San Antonio, Reservorio Cumbayá,

	Rodrigo Pallares Zaldumbide, San Vicente, Santa Ana, Santa Anita Alta, Santa Lucía, Santa Rita, Tanda, Thomas, Vista Hermosa, Yahuachi, Upc de la Floresta, Urb. Vista Hermosa. Vías como: 6 de diciembre, Alba Calderón, Alejandro Labaka, Alonsos Torres, Antonio Jaramillo, Cóndor ñan y Martha Bucaram, Cosme Osorio, De los Conquistadores, De los Establos, Del Maestro, Del Parque, Diego José de Olmos, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Tránsito, Enrique Richter, Escalón de Lumbisí, Escalón de Lumbisí y Oswaldo Guayasamín, Eustorgio Salgado, Florencia, Francisco de Rumihurco, Gilberto Gatto Sobral, Gral Alberto Enríquez Gallo y Francisco Barba, Gran Colombia, Granda Centeno, Gualaquiza, Isla Pinzón, José de Villalengua, Juan Pablo II, Julio Zaldumbide, La Condamine, Ladrón de Guevara, Libertadores, Luciano Andrade Marín, Luis Mideros, Luis Tufiño, Maldonado, Manuela Sáenz, María Angélica Idrobo, Mariana de Jesús, Mariscal Antonio José de Sucre y Gral. Paya, Mariscal Sucre, Mariscal Sucre - El Tejar, Miguel Ángel Buonarroti, Napo, Pampite, Pedro Bedón, Primero de Mayo, Queseras del Medio, Rodrigo de Chávez, Ruta Viva, Siena, Siena y Rafael Alberti, Simón Bolívar, Tarqui, Tnte. Hugo Ortiz, Tnte. Ortiz desde Mariscal Sucre hasta redondel del Atahualpa, Universitaria, Benjamín Chávez, Charles Darwin, Condor ñan y Martha Bucaram, Donatelo D' Angelo hasta la e7g, Francesco Burromini hasta la Donatelo D'Angelo, Gualberto Arcos, José Mejía Lequerica, José Mejía Lequerica y Mariscal Sucre, Juan del Valle, Leónidas Proaño Villalba, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Nela Martínez, Palermo, Pasaje Bruneleschi, Durero, Pasaje E7d, Pasaje E7e, Pasaje E7g, Pasaje S54, Rafael Sanzio hasta la Alberto Durero, Sebastián de Benalcázar, Toribio Ávila, Tarqui Plazas como: Central de Nayón, de Zámbriza, Guatemala, Benito Juárez, De la Bienvenida, Pomasqui, Chimbacalle, República de Guatemala, República del Salvador. Escalinatas: Calle Esmeraldas, calle Francisco Cousin, calle Pedro Damián, calle N33e barrio San Vicente El Trigal, Santa Rosa 2, Barrio Marisol. Redondel: Calle Florencia, Escalón de Lumbisí y av. Oswaldo Guayasamín, De la Magdalena Av. Tnte. Ortiz. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Turubamba, Yaruquí.
Mayo	En este mes se intervinieron 3.000 espacios públicos lo que equivale a 789,10 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 23 de Mayo, 4 de Agosto, Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Balzar (Quito Sur), Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Ramon Borja, Reinaldo de Bastidas, Antonio Macata, Santiago Videla, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Cabildo, Casas Quito, Caupicho, Chilibulo, Chiviqui, Complejo el Tingo, Cultural Turubamba, Cuscungo, De San Blas, Del Tiempo, Ecaza, Ecológico Solanda, Edén del Valle, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Dorado, El Ejido, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Sena, El Suceso, Espíritu Santo, Eugenio Espejo, Santa Marta baja, Francisco Arias Cobo- Panecillo, Frente Popular, Gatazo, General Rumiñahui, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hermano Miguel, Hermanos Cristianos, Hipatia Cárdenas, less-fut, Itchimbía, Jhon F. Kennedy, Kennedy tercera etapa, La Alameda, La Dolorosa, La Internacional, La Merced, La Morita 2, La Raya - El Calzado, La Recoleta, La Tola, Las Acacias, Las Cuadras, Las Flores, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara- Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Manantiales de Sonrisas, Mapahuira Cevallos, Metropolitano del Sur, Metropolitano Armenia, Néstor Romero, Palermo, Palermo 2, Pampite, Panecillo, Para la Vida, Arosemena Gómez, 6 de Junio, Alemán, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, La Balbina, Santa Rosa, Bicentenario, Borja Yerovi, Buena Esperanza, Cabildo, Centinela de Calderón, Central Amaguaña, Central de Alangasí, Central Tumbaco, Ciudadela del Niño y la Familia INFA, Colinas del Norte, Central de Alangasí, De las Diversidades, Dean Bajo, Días de la Madrid, El Chobo, El Trigal 1 y 2, Gabriela Mistral, Iglesia Pambachupa, Ignacio de Quezada, Inglés, Ingreso al Teleférico, Isla A y B, Italia, Japón, Julio Endara, La Circasiana, La Dolorosa, La Hospitalaria, La Luna 1 y 2, La Moya, La Primavera, La Salle 1, La Victoria, Las Cuadras, Los Piqueros, Luz de Occidente, María Sánchez, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Guanguiltagua, Metropolitano las Cuadras, Montalvo, Pambachupa, Pedro de Villar, Peluche, Puertas del Sol, Rosa Blanca, Salomé Reyes Varea, San Fernando 1, UPC Las Casas, Vista Hermosa, San Lucía, Santo Domingo de Conocoto, Unión Carchence, Unión Popular, Utaq Martha Bucaram. Vías como: Antonio José de Sucre, Angamarca, Luis Dávila, Venezuela, De la Prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Galo Plaza Lasso, Eloy Alfaro Delgado, Río. Coca, Juan de Selis, Clemente Yerovi Lindaburu, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas,

	América, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De los Granados, Diego de Almagro, Domingo de Espinar, Emperador Carlos V, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Gonzáles Suárez, Isla Pinzón, Juan de Azcaray, La Gasca, La Prensa, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Del Maestro, Panamericana Norte, Patria, Pérez Guerrero, Rigoberto Heredia, Toledo, Tomás de Berlanga, Universitaria Versailles, Whympier, Zamora, Amazonas, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Jaime Roldós Aguilera, Lola Quintana, Marquesa de Solanda, Oswaldo Guayasamín, Princesa Toa, 24 de Mayo, Alfonso lámina, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Gonzalo Salazar, Ilaló, Jorge Aníbal Páez, Juan Montalvo, Juan Pablo II, Río Curaray, Sebastián de Benalcázar, Luis Tufiño, Maldonado, 6 de Diciembre, Rigoberto Heredia, Gualaquiza, Manglar Alto, Moraspungo, Ontaneda, Ruta viva, Sozoranga, Troncal de la Sierra e-35. Plazas como: República de Costa Rica, República de México, República de Nicaragua, Santa Clara, De la Bienvenida, Indoamérica, Cívica Eloy Alfaro, Camilo Ponce Enríquez. Escalinatas: Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Pedro Damián, Ernesto Noboa Caamaño, El Panecillo, Colinas del Norte, Barrio Córdova Galarza. Redondeles como: Plaza de las Américas, Av. Rigoberto Heredia, Puengasí, Ruta Viva, Avenida Oswaldo Guayasamín, Del Labrador. Triángulos: Av. Luis Tufiño, Barrio Nuevo, Niño Jardinero, Redondel del Calzado, UPC San Bartolo, sector Colinas del Norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Moraspungo. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, La Ferroviaria, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Junio	En este mes se intervinieron 4.110 espacios públicos lo que equivale a 1.018,88 ha de mantenimiento. El avance mensual es del 92% con respecto a la meta mensual de 1.112,58 ha. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Andalucía, Añoranza, Argentina, Atahualpa, Auxiliar de enfermería, Granda Centeno, Barrio Nuevo Minusválidos (norte) y sur), Bonanza, Reinaldo de Bastidas, Víctor Hugo Veloz, Antonio Macata, Santiago Videla, Manuel Matheu, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Martín Chabra, Manuel Cabeza de Vaca, Francisco Montañón, Cardenal de la Torre, Caupicho, Cedoc, Central de Cumbayá, Central el Quinche, Chillogallo, Clemente Ballén (España), Cristo Rey, De la Atahualpa, Del Cabildo, Ecaza, Eduardo Borja Pérez, Sector El Calzado, El Cisne, El Panecillo, EMAAP, Equinoccial, Estocolmo, Eugenio Espejo, Florida de Chantag, Frente Popular, Girón, Guarderas, Héroes de Paquisha, Hipatia Cárdenas, IESS-FUT, Inchapicho, Inclusivo el Quinche, Inclusivo la Victoria – Quinche, Itchimbía, Itulcachi, Jahuay, John F. Kennedy, Jipijapa, Kennedy segunda etapa (Kennedy 3), Kennedy tercera etapa, La Argelia, La Castellana, La Colmena, La Cruz, La Dammer 2, La Dolorosa, La Florida, La Internacional, La Libertad, La Luz, La Magdalena, La Morita 2, La Raya - el Calzado, Las Acacias, Las Flores, Las Orquídeas, Libertad de Pifo, Lineal la Internacional, Lineal Machángara - la Raya, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Los Andes, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Macovella, Manuelita Sáenz, Martha Bucaram, Metropolitano Armenia, Metropolitano del Sur, Morán, Abelardo Montalvo, Ramón Borja, Obrero Independiente 2, Pablo Casals, Palermo 2, Palmeras Barrio Nuevo, Pampite, Para la Vida, Paraíso del Sur, 6 de Julio, Alemán, Altamira, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Azkunaga, Bellavista de Carretas, Bicentenario, Brasil, Buena Esperanza 1 y 2, Buenos Aires, Calacalí, California (Kennedy Bonanza), Perla, Camino de los Eucaliptos, Carlos Fortines, Central Tumbaco, Chino, Chiriboga, Ciudad Bicentenario 2, Club Santa Fe, Comité del Pueblo A1, Comuna de San Millán, Cordillera, De Carapungo, De los Azafranes, Días de la Madrid, Diego de Arcos, Dinapen, Dionisio Bras, Ecológico Checa, Einstein, Chobo, Del Quinche, El Rosario, Florencio Espinoza, Iglesia Pambachupa, Indorock, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Jardines del Inca, Jimbo, Juan Díaz de Hidalgo, Julio Andrade, Carolina, La Isla A, Josefina, Quintana, Resiliencia, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Manolos, Luz de Occidente, Machala, Metropolitano Guanguiltagua, Mexterior, Miravalle, Pambachupa, Pedro de Villar, Pifo Primavera, Pusuquí, Quito Tennis, San Gregorio, San José de Calderón, San Miguel Amagás, San Pedro Claver, Santa Isabela, Sonrisas, Teresa de Cepeda, UNP 1, 2, 3, UPC 2 (La Primavera), UPC Las Casas, Vida para Quito, Zumaco, Pomasqui, Promoción Familiar Pedregal 1 y 2, Puengasí, Calicanto, Quito sur, Rumihurco Alto, San Fernando, San Francisco del Sur, San Isidro de Cochapamba, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San Lucía, Santa Anita 2, Santa Lucía alta, Sixto María Durán, Solanda sector 1, Stone, Tanda, Upc el Quinche, Venecia I.

	Vías como: Antonio José de Sucre, Panamericana Norte, Angamarca, Jaime Roldós Aguilera, Bicentenario, De la prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Jorge Garcés, Isidro Ayora, Wolfgang Mozart, Galo Plaza Lasso, Río Coca, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Luis Tufiño, Juan de Selis, Clemente Yerovi, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, Antonio Jaramillo, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alfonso Lamiña, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Coruña, Cosme Osorio, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Granados, De los Helechos, Del Parque, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Félix Oralabal, Granda Centeno, Isidro Ayora, Isla Pinzón, José de Villalengua, José Paredes, Julio Zaldumbide, La Florida, La Gasca, Leónidas Dubles, Luis Tufiño, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariscal Sucre, Necochea, Martín de Utreras, Del Maestro, Pampite, Pérez Guerrero, Rafael Cuervo, Tomás de Berlanga, Versailles, Zamora, Gribaldo Miño, José de la Cuadra, Lola Quintana, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Belo Horizonte, Juan Vallauri, De las Avellanas, De las Dalias, Alfonso Lamiña, Ambato, Benjamín Chez, Carlos Alfredo Urvina, Gonzalo Salazar, Manuel María Sánchez, Pedro de Valdivia, Quito (Quinche), Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Carlos Villacís, Eduardo Borja Pérez, García Moreno, Inés Anrango, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Florida, La Libertad, Tnte Hugo Ortiz, Rodrigo Núñez de Balboa, Emilio Terán, Leónidas Batallas, Ricardo Jaramillo, Francisco Hernández, Abelardo Montalvo, Ruta viva, Cristóbal Colón. Plazas como: Benalcázar y Gonzalo Endara Crown, Indoamérica, Borja Yerovi, Dúo Benítez Valencia, San Marcos, De la Bienvenida, Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, Central de Nayón Escalinatas: Calle Ríos, De la calle Madrid, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1. Redondeles como: De la Floresta, Ruta Viva, República de El salvador. Triángulos como: Barrio Nuevo, El Girón, De las Azucenas, Cardenal de la Torre. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Carcelén, Cumbayá, Centro Histórico, Checa, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Julio	En este mes se intervinieron 3.034 espacios públicos lo que equivale a 768,87 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Barrio Nuevo Minusválidos, Norte y Sur, Cardenal de la Torre, Condominio Las Cuadras, Conquito, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Del Cabildo, Ecaza, El Carmen, El Comercio, Equinoccial, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Jipijapa, La Libertad, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Andes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, Mirador la Cascada el Tingo, San José de Morán, Palmeras Barrio Nuevo, Santa Clara de San Millán, 6 de Diciembre, Acosta Soberón 1y 2, Amazonas, Azkúnaga, Campiñas del Valle, Cardenal de la Torre, Cardenal de la Torre- Mallas, Ciudadela del Niño y Familia INFA, de Barrio Nuevo, De la Chillo- Jijón, De la Quebrada, Dean Bajo, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, El Porvenir 2, El Quinche, Julio Andrade, Julio Endara, La Carolina, La Circasiana, La Dolorosa, La Salle 1, Las Cuadras, Hugo Ortiz, Lineal Machángara Santa Ana, Metropolitano Sur, Pifo Primavera, Quito Tennis, Rumihurco, San Antonio, Santa Teresita, Promoción Familiar, Pueblo Solo Pueblo, Quebrada del Censo, Ruta Chaquiñán, San Isidro de Puengasí, San Juan, Santa Anita 2, Santo Tomás, Solanda Sector 1, De la Madre, Juan Montalvo, Solanda sector 3, Solanda sector 4, Estados Unidos, Tanda, Toctiuco, Turubamba Alto, Unión Carchence, Unión Popular. Vías como: Enrique Richter, Pérez Guerrero, Versailles, Ajaví, 10 de Agosto, América, Condamine, Cusubamba, Del Maestro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Galo Plaza Lasso, La Gasca, Ladrón de Guevara, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Pedro Vicente Maldonado, Pérez Guerrero, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Toledo, Velasco Ibarra, Versales, Belo Horizonte, Berruecos, Caracas, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Línea Férrea Oyambarillo, María Victoria Dávalos, Cardenal de la Torre, Clemente Ballén, Alonso de Angulo, Los Ríos, Mejía, Salvador Bravo, Queseras del Medio, Santa Prisca, Jose Río Frio, Santo Tomás, Tnte. Hugo Ortiz, Cusubamba. Plazas como: Benalcázar, Cotocollao, Dúo Benítez Valencia, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala Italia, La Bienvenida, Luis Robalino Dávila, Petoffi, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Central de Pomasqui, Quito Sur, República del Salvador, San Marcos, Indoamérica. Escalinatas: Calle Rigoberto Portilla, Av. Pichincha y calle Los Ríos, Barrio Servidores de la Salud, calle Manuel Ruales. Triángulos como: Barrio Nuevo, Av. Oswaldo Guayasamín, San Antonio, Av. Tnte. Hugo Ortiz, Sector San Patricio (Cumbayá), Cardenal de la Torre, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Del Niño Jardinero.

	Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: San Bartolo, Alangasí, Argelia, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Pifo, Checa, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Agosto	En este mes se intervinieron 2.952 espacios públicos lo que equivale a 913.57 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa oriental, Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Barrio Paluco, Barrio san Juanito, Central de Cumbayá, Complejo el Tingo, Cuscungo, El Comercio, El Placer, Equinoccial, Bienestar Social, less-fut, Inchapicho, Itulcachi, Jaime Salvador Borja, La Lorena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes UPC, Lucha de Los Pobres, Metropolitano Sur, El Tiempo, Acosta Soberón 1 y 2, Alemán, Amazonas, Bellavista, Borja Yerovi, Brasil, Carlos Pólit, Calle Carlota Jaramillo, Calle Cristóbal Caranqui, Calle Flavio Alfaro, Calle Francisco Montalvo, Calle Manuel Valdivieso, Calle Pedernales, Camilo Egas, Cardenal de la Torre 1,2,3,4, Cardenal de la Torre -Las Mallas, Chillo Jijón, Chiriboga, Ciudadela del Niño y Familia INFA, Club Santa Fe, De Barrio Nuevo, De la Alegría, De los Pinos Armenia 1, Dean Bajo, Ecológico Checa, El Quinche, Villacrés, Gaspar de Villarreal, La Bellavista, La Salle 1, Las Cuadras, Los Piqueros, Louvre, María Sánchez, Miranda Bajo, Noriega, Pablo Claudel, Paris, Pifo Primavera, Quito Tennis, República de Nicaragua, República de Costa Rica, República de México, Salvador Celi, San José, Sancho de Andrade, Santa María de Cotocollao, Santa Teresita Alta, Sideral, UNP 1, 2 y 3, Urb. Petrolera, Rancho los Pinos, Santa Anita 2, Sauces del Valle, El Tránsito, La Comuna, Solanda sector 1, 2 y 3, De la Madre, Juan Montalvo, Tanda, Turubamba Alto, El Rosario Vías como: Antonio Jaramillo, 6 de Diciembre, Alonso Torres, Ana Paredes, Cosme Osorio, De los Granados, Del Parque, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Gaspar de Villarreal, Jaime del Castillo, José María Velasco Ibarra, José Paredes, Luis Román Pérez, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Moraspungo, Pedro Vicente, Maldonado, Pinllopata, Pinzón, Río Coca, Simón Bolívar, Solanda, Tomás de Berlanga, Velasco Ibarra, Alpachaca, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pedro de Gante, Princesa Toa, Belo Horizonte, Angel Ludeña, Dolores Veintimilla de Galindo, Guanguiltagua, Juan León Mera, Línea Férrea (Eloy Alfaro), Cardenal de la Torre, Mariscal Sucre - La Santiago, Juana de Peralta, Teniente Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasília, De la Memoria, De los Presidentes, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, La Magdalena, Pedro Pablo Borja, Plaza Bolivia, La Victoria, República de la Argentina, República de la India, República de Perú, República del Salvador, Río Morona Escalinatas: Calle Los Ríos, Calle N30a, Calle Ramón Pacheco, Calle José Corella, Calle José Alcina, Sector La Tola, Sector La Tola 2, La Merced. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco
Septiembre	En este mes se intervinieron 1.282 espacios públicos lo que equivale a 313.02 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa, Granda Centeno 1, Granda Centeno 2, Barrio Nuevo, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Calle Pedro Alcina, Casa tuya Calderón, Chilibulo 1, Chilibulo 2, Chilibulo 3, Chilibulo 4, Complejo el Tingo, Cristo Rey, Lineal Río Grande - La Isla, Pueblo solo Pueblo calle oe1g, Pueblo solo Pueblo, Turubamba de Monjas, Equinoccial, Inchapicho, Itulcachi, La Cuchara, La Magdalena. Av. Rodrigo de Chávez, La Magdalena, Las Orquídeas, Las Orquídeas. Gonzalo Escudero Moscoso, Las Orquídeas. General Rumiñahui, Libertad de Pifo, Liga barrial Carcelén Bajo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal Clemente Ballén, Lineal Machángara Pedro Dorado, Lineal Machángara La Raya, Lineal Manuela Cañizares Los Arrayanes UPC, Los dos Puentes Florencio O'Leary, Los dos Puentes Paya, Metropolitano Sur, Monseñor Leónidas Proaño, Morán, Alexander Waldemberg, Altamira, Armenia 1 UPC, Bella María, Cardenal de la Torre id 462, Cardenal de la Torre id 458, Cardenal de la Torre id 463, Cardenal de la Torre id 173719, Cardenal de la Torre calle s13d, Cardenal de la Torre Las Mallas, Cochapamba Norte, Barrio Nuevo, Pio Jaramillo, Dionisio Brass, Domingo de Brieda, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Gualo, Inglés, Jose Martí, La Dolorosa, La Isla, Oyambarillo, Pedregal 1, Pedregal 2, Pifo Primavera, San Enrique Velasco, Puertas del Valle, Teresa de Cepeda, Velasco, El Paraíso, Turubamba Alto, Turubamba Alto Borbón, Turubamba Alto av. Rumichaca, Pueblo Solo Pueblo, San José de Guamaní, Santa Anita 2, Solanda sector

	1, Solanda sector 2 Juan Montalvo, Solanda sector 4 CNT, Solanda sector 4 Mayorista, Tanda, Tribuna del Sur, Turubamba de Monjas, Upc 2 La Primavera, Upc Miravalle, Velasco. Vías como: El Calvario, Tnte. Hugo Ortiz, 24. De Mayo, Ilaló, Atahualpa, Alonso de Angulo, Brasil, Cusubamba, De los Conquistadores, Emperador Carlos V, Granda Centeno, Isla Pinzón, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Tomás de Berlanga, Zamora, Amazonas, Jaime Roldós Aguilera, José de la Cuadra, Pio Jaramillo, José María Sarasti, José Fernández Salvador, Charles Darwin, Cruz de Miranda, Las Alondras, San Juan de Dios, Cardenal de la Torre, Oswaldo Guayasamín, Núñez de Balboa, Gonzalo Escudero Moscoso y General Rumiñahui, Juan Bautista Aguirre, Sinchi Roca, Cóndor Ñan, Camino de Orellana, Mariscal Sucre y Michelena, Mariscal Sucre y Juan Camacaro, Manuela Cañizares, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín entre Troncal de la Sierra, Simón Bolívar, Diego de Almagro, Manuela de Santa Cruz, Mariana Jesús entre Nuño de Valderrama y América, América de Jesús entre Martín de Utreras y Oscar de Carvajal, Leónidas Proaño Villalba y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Cristóbal Colón, Sozoranga, Quitumbe Ñan y Morán Valverde, Rafael Arteta García, Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio. Plazas como: El Calvario, San Blas, De la Atahualpa, Chillogallo, Central Calderón, República del Salvador, Guatemala, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, Central de Nayón, Pomasqui, La Bienvenida, El Florón, De la Memoria, Brasilia, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi, Juan Montalvo, República de Perú, De los Presidentes, Bolivia, Plaza Foch, Juan Montalvo, República de la India, República Argentina. Triángulos: Barrio Nuevo, aledaños Plaza San Blas, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Calle Guayaquil y Caldas, Redondel del Calzado, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Mayorista. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Octubre	En este mes se intervinieron 1.211 espacios públicos lo que equivale a 364,95 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Central de Tumbaco, Alba Calderón Gil, Casa Somos Bicentenario, Central El Quinche, Cristo Rey, Cultural Turubamba El Carmen, Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Inchapicho, Inclusivo El Quinche, Itulcachi, La Cruz La Esperanza, La Internacional, La Raya - El Calzado, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal la Internacional, Metropolitano Sur, Miraflores, Morán, Nueva Aurora, Santa Clara de San Millán, las Orquídeas, El Trigal, Acosta Soberón 1 y 2, Amazonas, Balzar, Playa Chica 1, Cardenal de la Torre, Central de Cumbayá, Ciudadela del Niño y Familia INFFA, Chillo Jijón, Dean Bajo, Díaz de la Madrid, Heraldito Iglesia Pambachupa, Isla A, Isla B, Italia, La Luna 2, La Salle 1, Metropolitano las Cuadras, Lineal Bicentenario-Calderón, Luz de Occidente, Miravalle, Padre Carollo, Pambachupa, Pifo Primavera, Salvador Celi, San Vicente, upc de la Floresta, upc Cas Casas, Vista Hermosa, Yumbos Bicentenario, María Elena Salazar, Quito Sur, Parques de Solanda sector 3-4, De la Mujer, Tanda, Turubamba. Vías como: Ajaví, 12 de Octubre, Coruña, De la Prensa, Isabel La Católica, Julio Zaldumbide, Lola Quintana, Manuel Córdova Galarza, Napo, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Amazonas, Belo Horizonte, Alba Calderón Gil, Ambato, Francisco Galavis, Francisco Robles, García de León, Jorge Aníbal Páez, Juan Pablo II, Quito - vía al Quinche, Cancha Thomas Rousseau, Cardenal de la Torre, La Esperanza, Coruña, Mariscal Sucre, Gonzalo Salazar, Tnte. Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo, Guayaquil, Madrid, Gonzalo Escudero, Alba Calderón Gil. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasilia, De la Independencia, De la Memoria, De los Presidentes, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Foch, Juan Montalvo, San Blas, Pomasqui, República de Perú, República del Salvador. Escalinatas: Sector Orquídeas, Pedro Damián, Calle N33e, Balcón Quiteño, Obrero Independiente, Itchimbía, Calle Oe13B Canchagua Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chimbacalle, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tumbaco.
Noviembre	En este mes se intervinieron 2.935 espacios públicos lo que equivale a 784,32 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Calicanto, Central el Quinche, Complejo el Tingo, De Pintag, El Cebollar, Equinoccial, Frente Popular, Gatazo, Guangopolo, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, La Granja, La Merced, La Moya, Las Acacias, Libertad de Pifo,

	Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Río Grande, Los Tubos, Metropolitano del Sur, Morán, Yacu Jatun, 6 de Junio, Acosta Soberón 2, Alma Lojana, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Barrio Billivaro, Barrio la Balvina, Barrio Santa Ana, Barrio Santa Rosa, Buena Esperanza, Buena Esperanza 2, Calle Beck Rollo, Hidalgo de Pinto, Cayetano Ramírez, Central de Guangopolo, Central de Pifo, Central de Tababela, Central Tumbaco, Comuna de San Millán, De Alangasí, De las Diversidades, Díaz de la Madrid, Ecológico Checa, El Chobo, El Tingo, El Trigal #2, Francisca Sinsigchi, Guanguiltagua, Iglesia Pambachupa, Isla A, Isla B, Italia, Itulcachi, Julio Endara, Justo Ricaurte, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 1, La Luna 2, La Salle, La Tortuga, Las Palmeras, Santa Isabel, Los Arupos, Luciano Andrade Marin, Metropolitano Armenia, Miranda Bajo, Oyambarillo, Pambachupa, Pasaje Rosario, Peluche, Pifo Primavera, Quito Tennis, San Francisco de Alpahuma, San José, San Vicente, Sancho Hacho, Santa Isabel Intergeneracional, Tumbaco Cabecera, Tyarco, Upc Las Casas, Ushimaña, Virgen de Lourdes, Vista Hermosa, Pedro Jorge Vera, Pintag Santa Teresa, Pueblo Unido, Quebrada Ortega, Quebrada Shanshayacu, Santo Domingo de Conocoto, Tanda, Unión Nacional, UPC 2 La Primavera, Utaq Vías como: Amgamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alonso de Torres, Amazonas, América, Carlos Fortines, De la Prensa, De las Palmeras, De los Shyris, Diego de Vásquez, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Fernando Ayarza, Francisco de Orellana, Isaac Albéniz, Isla Pinzón, La Gasca, Luis Tufiño, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Orellana, Oswaldo Guayasamín, Pérez Guerrero, Real Audiencia, Rigoberto Heredia, Tomás de Berlanga, Universitaria, Versalles, Amazonas, Catalina Aldaz, Gribaldo Miño, Manuela Sáenz, Pio Jaramillo, Río Coca, Teresa Flor, Belo Horizonte, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Ilaló, Juan Montalvo, Línea Férrea - vía al Quinche, Quito - vía al Quinche, Río Curaray, Chaupi Molino, Cristo Rey, 29 de Mayo, El Tránsito, Los Ríos, Luluncoto, Julio Ramos, Ruta Viva, Sozoranga, Guayaquil, Gral. Rumiñahui. Plazas como: Benalcázar, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Central de Calderón Central de Amaguaña, Central de Nayón, Indoamérica, De la Bienvenida, Central de Pomasqui, República del Salvador, Plazoletas de Carapungo (Calle: Río Morona, Río Upano, Yaguachi, Río Palora, Chota, Río Paute, Toachi). Escalinatas: Calle Los Ríos, Tola Baja, Santa Rosa 2, Pedro Damián, Rita Lecumberri. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, El Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Merced, Nayón, Pifo, Pintag, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco.
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Terminación de contrato Fase 3 del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la asignación de presupuesto adicional para contratación de brigadas externas de mantenimiento de áreas verdes Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales • Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando la época de sequía: raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones, laterales de vía, limpieza de cunetas, mantenimiento de áreas verdes de escalinatas. Este tipo de trabajos reducen el área que se avanza de forma diaria y por lo tanto, reduce el rendimiento previsto. • Reducción de personal en brigadas • Debido a la época seca, no se consideró la contratación de microempresas para el mantenimiento de áreas verdes. • Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) y combustible por parte de Dirección de Logística. • Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. • Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Octubre	Los inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proyecto fueron: • Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades • Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando necesidad institucional proyecto Repotenciación parque Metropolitano Bicentenario: traslados de materiales de las bodegas de la Empresa para proceder con el derrocamiento de la infraestructura del parque. • Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas). • Retraso en asignación de presupuesto para contratación de brigadas externas, el cual se solicitó a Directorio a finales de junio y fue asignado a GAPEV a finales del mes de septiembre y asignado recursos en la primera semana de octubre 2025.
Noviembre	Considerando que la meta es acumulativa (a pesar de que se solicitó el cambio en la configuración del mismo), y las áreas de los espacios verdes son constantes, al evidenciarse retrasos a partir del mes de mayo, el desfase que se viene acarreado no es posible que se revierta. Sin embargo, se tomaron medidas correctivas con la contratación de la Fase 4 de mantenimiento de áreas verdes en el mes de noviembre, una vez que se asignaron los recursos para la contratación del servicio. Los inconvenientes que afectaron su cumplimiento fueron: • Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades • Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas). • Incumplimiento en órdenes de compra de catálogos electrónicos por parte de las micro empresas contratadas • Retraso en asignación de presupuesto para contratación de brigadas externas, el cual se solicitó a Directorio a finales de junio y fue aprobado a finales del mes de septiembre y asignado recursos en la primera semana de octubre 2025. • Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero

- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 1.1 EV. Reporte de intervenciones mes de junio
- 1.2 EV. Reporte de intervenciones mes de julio
- 1.3 EV. Reporte de intervenciones mes de agosto
- 1.4 EV. Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 1.5 EV. Reporte de intervenciones mes de octubre
- 1.6 EV. Reporte de intervenciones mes de noviembre

- Link de enlace:

<https://epmmop365->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIlLRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA A OSEJO Firmado electrónicamente por: CLARA JANETTE CAMPANA A OSEJO DNI: 01-CLARA JANETTE CAMPANA A OSEJO SERIAL NUMBER: 000007202 20200510149. OJENTIDAD DE INFORMACIÓN CH-SECURITY DATA S.A. 2. CH-SEC razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Quito Fecha: 2025.12.03 14:22:13-0500 Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Validar únicamente con FirmaEC
Mgs. Lorena Andrade A.	Directora de Administración de Parques Metropolitanos(e)	 Firmado electrónicamente por: LORENA PATRICIA ANDRADE AGUILAR Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Juan Francisco Chiriboga	Director de Áreas Naturales	 Firmado electrónicamente por: JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA RIVAS Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		

Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO ARÉVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaRC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN: CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, SERIALNUMBER=1712740032- 061124155009, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, O=SECURITY DATA S.A. Z. C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025.12.03 14:47:27-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 2024.1.0

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Noviembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulativo
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 8,26% Febrero: 16,54% Marzo: 24,80 % Abril: 33,07% Mayo: 41,33% Junio: 49,60% Julio: 57,87 % Agosto: 66,14% Septiembre: 75,19% Octubre: 85,03% Noviembre: 90,15% Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	21	254	8,26%	1.172.370
Febrero	42	254	16,54%	1.373.101
Marzo	63	254	24,80%	1.524.868
Abril	84	254	33,07 %	1.760.773
Mayo	105	254	41,34%	1.880.569
Junio	126	254	49,60%	1.965.586
Julio	147	254	57,87 %	1.965.586
Agosto	168	254	66,14%	2.375.253
Septiembre	191	254	75,19%	2.524.909
Octubre	216	254	85,03%	2.524.909
Noviembre	229	254	90.15%	2.545.691
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 254 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Urbanización El Edén id: 111 2. Parque S/N id:12812 3. Parque Carcelén Bajo id: 2432 4. Parque Colegio Los Pinos id: 3831 5. Parque S/N id: 13033 6. Redondel Ruta Viva id: 20111 7. Espacio Público Parada Ruta Viva id: 3663 8. Espacio Público Parada Mariana De Jesús id: 4044 9. Parque Central Calacalí id: 3022 10. Parque S/N Barrio El Bosque id: 12801 11. Parterre id: 652 12. Parque Calicanto id: 4926 13. Parque S/N Guápulo id: 4707 14. Bulevar Guápulo id: 40001 15. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1037 16. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1808 17. Parque S/N Barrio Chillogallo id:1807 18. Parque S/N Barrio Venceremos id: 4727 19. Parque Diez De Agosto id: 580 20. Parque Asistencia Social 2 id: 1003 21. Parque Nuevo Jerusalén id: 13320

	Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Isidro del Inca, Carcelén, Concepción, Itchimbia, Mariana de Jesús, Calacalí, Cochapamba, San Juan, Quitumbe, Chillogallo, San Juan, Turubamba.
Febrero	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con Iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Barrio José Peralta id: 13145 2. Parque Barrio Puengasí id: 12793 3. Parque S/N La Mena id: 1241 4. Parque Palermo 2 id: 269 5. Parque Barrio Guamal id: 3099 6. Parque Ejercito 1 id: 1166 7. Parque Del Tiempo id: 317 8. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 5726 9. Parque Hospital 2 id: 6924 10. Parque Unión Y Justicia id: 620 11. Plaza Winston Churchill id: 3252 12. Parque José Amasaba id: 904 13. Parque Calle San Vicente id: 292 14. Parque Azafranes id: 4699 15. Parterre Alexander Humboldt id: 4661 16. Redondel Barrio La Paz id: 4013 17. Parque Mastodontes id: 2424 18. Parque Metropolitano De Calderón id: 5096754 19. Parque Puertas Del Sol id: 2871 20. Parque Carmen Bajo Sierra Hermosa id: 13109 21. Parque Bicentenario id: 3829 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Guamaní, Puengasí, La Mena, Chillogallo, Quitumbe, Iñaquito, Ponceano, Cochapamba, San Isidro Del Inca, Carcelén, Comité Del Pueblo, Calderón, Concepción.
Marzo	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Protec id: 5793676 2. Parque Tanda id: 2081 3. Parque Tacuri id: 13324 4. Estadio Guayllabamba id: 2540 5. Parque Pusuquí id: 3068 6. Parque Calle Kampala id: 3505655 7. Parqueadero 8 Carolina id: 16 8. Parque 23 de Junio id: 1424 9. La Carolina canchas basket id: 3540 10. Parque Resiliencia id: 13254 11. Parque Carmen Bajo barrio sierra hermosa fase 2 id: 13109 12. Parque Villacreses id: 4552 13. Parque Bonanza id: 2912 14. Parque La Tortuga id: 3457 15. Parque Barrio Causayllacta id: 42 16. Parque Barrio Santa Inés 2 id: 40 17. Parque Pomasqui id: 205 18. Plaza Florón id: 4658 19. Parque Barrio Esperanza de Guamaní id: 3099 20. Parque Barrio Alegría id: 37 21. Parque Barrio San Bartolo id: 989 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Cochapamba, concepción, Cotocollao, Guayllabamba, Iñaquito, jipijapa, La Libertad, La Mena, Nayón, Pomasqui, Quitumbe.

Abril	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Sector Carlos Méndez id: 1397 2. Parque La Raya id: 1095 3. Parque Equinoccial id: 6928 4. Parque El Suceso id: 1040 5. Parque S/N Sector Chillo Gallo id: 803132 6. Plaza De Las Flores (Enamorados) id: 1227 7. Parque Lineal Rio Grande Parte 1 id: 3914 8. Cancha Bolivariana id: 3540 9. Parque La Alameda tablero de control id: 3296 10. Parque S/N Puengasí id: 3790 11. Parque S/N Solanda id: 449 12. Parque Lineal Oriental-Av. Velasco Ibarra id: 13005 13. Parque Itchimbía id: 4628 14. Parque Itchimbía id: 4629 15. Parque S/N Barrio Mena 2 id: 1250 16. Parque Julio Matovelle id: 1657 17. Parque El Ejido caminera Central id: 3294 18. Parque Palmar Solanda id: 267 19. Parque Concha Acústica id: 1104 20. Parque Cuscungoid: 1187 21. Parque Cevallos id: 4103 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Turubamba, San Bartolo, Pomasquí, Chillo Gallo, La Magdalena, Solanda, Iñaquito, Itchimbía, Puengasí, La Mena, San Juan y La Ferroviaria.
Mayo	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Pobre Diablo id: 1585 2. Parque Barrio Doscientas Casas id: 1025 3. Parque Asistencia Social 1 id: 1004 4. Parque Barrio mariscal De Ayacucho id: 547 5. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 1 id: 2706 6. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 2 ids: 2705/20010 7. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 3 ids: 1232/1233 8. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 4 ids: 1234/1235 9. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 5 ids: 1236/1237 10. Redondel De La Villa Flora ids: 1226/1225/1365/3921 11. Parterre Marín ids: 4519/4520 12. Puente De Guajaló Área Verde Y Pileta ids: 31/1002 13. Pasaje Alcántara id: 12328 14. Parque Barrio Guamaní id: 3508807 15. Parque Miranda Bajo id: 7331 16. Parque Barrio Solanda S3 id: 181 17. Parque Lineal Machángara-La Raya id: 13042 18. Parque La Isla B id: 1815 19. Parque Barrio Trinidad id: 12829 20. Parque Plaza El Florón id: 4658 21. Parque Eloy Alfaro id: 12796 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chimbacalle, La Ferroviaria, Puengasí, Quitumbe, La Mena, La Magdalena, La Argelia, Iñaquito, Guamaní, Amaguaña, Solanda y Belisario Quevedo.
Junio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Céspedes Y Piedras id: 618858 2. Parque Eduardo Borja Pérez id: 733 3. Parque La Unión Nacional id: 1133 4. Plaza De Nayón id: 40024

	5 Parque La Unión Nacional id: 1129 6 Parque Nazacota Puento id: 898 7 Parque La Primavera id: 13034 8 Parque Barrio Quito Sur id: 1280 9 Parque Mirador De Guajaló id: 12843 10 Parque La Resiliencia id: 13205 11 Parque Sixto María Durán id: 732 12 Parque Lomas De Monteserrín id: 3249 13 Parque El Porvenir id: 119 14 Parque Barrio San Miguel De Amagasi id: 13144 15 Parque Camino Del Inca id: 4540 16 Parque La Tortuga id: 3450 17 Parque Del Cabildo id: 244 18 Partere El Cabildo id: 245 19 Parque Benito Juárez id: 1260 20 Parque La Tortuga T2 id: 3441 21 Parque La Tortuga T3 id: 3458 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Solanda, Concepción, Rumipamba, Nayón, Ponceano, Cumbayá, San Bartolo, Quitumbe, Jipijapa, Cochapamba, San Isidro del Inca, La Magdalena, San Juan.
Julio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Centinela De Calderón id: 13242 2. Parque Sin Nombre id: 549 3. Parque Julio Andrade id: 2396 4. Parque Nueva Aurora id: 3335 5. Parque El Tiempo id: 317 6. Parque S/N Las Cuadras id: 13315 7. Parque S/N Las Cuadras id: 312 8. Parque S/N Las Cuadras id: 13314 9. Espacio Público Parada Playón De La Marín id: 271956 10. Parque Las Cuadras id: 309 11. Parque 23 De Mayo id: 308 12. Parque La Carolina Calle Japón id: 3540 13. Parque Barrio Carapungo id: 13090 14. Planta De Asfalto id: 3747995 15. Parque Venecia 1 id: 1763 16. Parque Metropolitano Del Sur id: 4508 17. Parque Parterre Ruta Viva id: 20142 18. Parque La Primavera id: 2473 19. Parque La Raya id: 1095 20. Parque Diversidades id: 1096 21. Parque Lineal Machángara id: 1968 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Solanda, Mariscal Sucre, Guamaní, Chillogallo, Itchimbía, Iñaquito, Turubamba, Tumbaco, Cumbayá, La Magdalena y San Bartolo.
Agosto	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Barrio Guanojucho id: 3698343 2. Parque Barrio Los Arupos id: 3130 3. Parque Barrio Santa Martha Baja id: 515 4. Parque Barrio José Peralta id: 12836 5. Parque Héroes De Paquisha id: 6130 6. Parque Lineal Ortega id: 4651 7. Parque Mullullacta id: 607 8. Parque Barrio Músculos Rieles id: 13273

	9. Parque Bicentenario T2 id: 3829 10. Plaza De Las Flores id: 1227 11. Parque Huayrapungo id: 3913 12. Parque Barrio Ecuatoriana Calle Lachas id: 1728 13. Parque Barrio La Cocha id: 13105 14. Parque Barrio El Calzado id: 3974 15. Parque Barrio Santa Bárbara id: 679435 16. Parque Central Hospital Del Sur id: 743 17. Parque Santa Anita 2 id: 12760 18. Parque Barrio Ejército id: 353032 19. Parque Barrio Ejército id: 4722 20. Plaza Belmonte id: 3109 21. Parque Rumihurco id: 2977 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Conocoto, Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, Turubamba, Concepción, La Magdalena, La Mena, La Ecuatoriana, Turubamba, San Bartolo, Itchimbía y El Condado
Septiembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque La Balacera id: 318 2. Parque Santa Anita 2 id: 525 3. Parque Barrio Toctiuco id: 536 4. Redondel La Floresta id Redondel: 2272 5. Parque Barrio Caupicho id: 13280 6. Parque Lineal Machángara San Bartolo id: 3975 7. Parque Jipijapa id: 1305 8. Plaza Magdalena id Plaza: 40002 9. Parque Urbanización Ejército id: 4710 10. Parque Urbanización Los Eucaliptos id: 3500 11. Parque Paraíso De Guajaló id: 689952 12. Parque Sector Flores id: 6125 13. Parque S/N La Esperanza id: 83 14. Parque Inglés id: 587 15. Redondel El Ciclista id: Redondel 3834 16. Redondel Lira id: Redondel 4058 17. Parque S/N San Juan De Calderón id: Predio 1355165 18. Parque S/N Barrio El Triunfo id: 290 19. Parque Heraldó id: 3333 20. Parque Comité Del Pueblo id: 199 21. Parque Central Nono id: 1899 22. Parque Rumiurco id: 2976 23. Parque Venecia id: 109 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chilibulo, San Bartolo, San Juan, San Isidro Del Inca, Quitumbe, La Magdalena, Guamani, Tumbaco, La Argelia, Carcelén, Iñaquito, Jipijapa, Cochapamba, Iñaquito, Nono, Kennedy, Mariscal Sucre.
Octubre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque De Carapungo id: 2344 2. Parque Julio Sáenz Revollo id: 1522 3. Parque Sin Nombre id: 13123 4. Parque Sin Nombre id: 178 5. Parque Solanda id: 445 6. Parque Granda Centeno id: 1474 7. Parque Curiquingue/Agora id: 3977 8. Espacio Verde Monja Madrigal - B id: 73

	9. Parque El Parado id: 1438 10. Parque La Ecuatoriana id: 2031 11. Parque Lineal Ortega id: 2588 12. Parque Sin Nombre id: 1956 13. Parque Barrio 4 de agosto: id: 1772 14. Parque S/N Barrio La Floresta De Carcelén id: 13249 15. Parque Rumihurco id: 2974 16. Parque Mariana De Jesús Paredes Y Flores id: 456 17. Parque Remodelado Excombatientes Del 41 id: 661 18. Parque 6 De diciembre id: 174 19. Parque Quito Sur id: 1279 20. Parque De Las Piedras id: 1358 21. Parque Sofía Granda id: 1524 22. Parque Los Dos Puentes P1 id: 328 23. Parque Los Dos Puentes P2 id: 326 24. Parque Santa Rosa 4ta Etapa id: 2621 25. Parque 12 de febrero id: 4548 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chimbacalle, Solanda, Rumipamba, El Condado, Puengasí, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Comité Del Pueblo, Carcelén, La Mena, San Bartolo, La Ferroviaria y La Magdalena.
Noviembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Carmen Bajo id: 186 2. Parque De La Mujer Y El Niño id: 2210 3. Parque José Peralta Rieles Del Tren id: 4546 4. Parque Barrio Venceremos De Quitumbe Calle La Cocha id: 3602721 5. Parque Barrio Venceremos De Quitumbe id: 763777 6. Parque La Lomita id: 4712 7. Parque Barrio Valle Hermoso id: 3027 8. Parque Ciudadela Del Niño id: 3031 9. Parque Barrio Juan Armenia id: 3061 10. Parque Barrio Allpallacta id: 13232 11. Parque El Palmar De Solanda id: 265 12. Parque Lineal Carapungo id: 13143 13. Parque Barrio Orquídeas id: 511 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Llano Chico, Rumipamba, La Ferroviaria, Quitumbe, La Argelia, Conocoto, Solanda, Calderón y Puengasí.
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Marzo	- Incidencias de Robo y Manipulación: La falta de seguridad en los parques ha llevado a la pérdida de equipos esenciales para la iluminación, lo que afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. - Malestar de los Usuarios: Muchos usuarios han expresado su preocupación y descontento debido a la deficiente iluminación en los parques, lo cual puede poner en riesgo su seguridad y bienestar. - Planificación Anual y Presupuesto Limitado: A pesar de contar con una planificación anual que prioriza las obras según el índice poblacional y las áreas de mayor inseguridad, se necesita más flexibilidad para atender de manera inmediata las quejas de los usuarios. - La finalización del contrato de mantenimiento ha dificultado la atención a las necesidades de iluminación en los parques. Por este motivo, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar pedidos emergentes. Mientras tanto, un equipo propio limitado está llevando a cabo trabajos para asegurar que no se interrumpan las atenciones; sin embargo, el progreso no es tan rápido como sería con un contratista especializado.
Abril	- El alto cumplimiento de las metas se ha logrado gracias a la ejecución del contrato de mantenimiento en diversas zonas del DMQ, lo que ha permitido cubrir los parques planificados, así como atender emergencias y pedidos prioritarios de los ciudadanos, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento. Sin embargo, una vez finalizado dicho contrato, se continuará realizando el trabajo mediante administración directa con personal propio de la EPMMOP. Debido a que la cantidad de personal disponible es menor, se verá reflejada una disminución en el número de trabajos de mantenimientos realizados, pero esta reducción será compensada con el alto nivel de cumplimiento alcanzado en meses anteriores. Este enfoque asegura que se mantenga un nivel de cumplimiento de metas adecuado y que la continuidad del servicio se garantice, incluso en ausencia de la contratación de un contratista en las próximas etapas. - La finalización del contrato de mantenimiento ha generado dificultades para atender las demandas de iluminación en los parques. Por ello, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones, lo que nos permitirá reanudar la planificación y abordar pedidos emergentes.
Mayo	- El cumplimiento elevado de las metas trazadas en materia de mantenimiento de iluminación en diversas zonas del DMQ ha sido posible gracias a la ejecución del contrato vigente, el cual permitió intervenir oportunamente en parques priorizados, así como responder a emergencias y requerimientos ciudadanos de carácter urgente. Esta gestión contribuyó significativamente a garantizar la continuidad del servicio y a mantener altos niveles de cobertura. No obstante, tras la finalización del contrato, las actividades continuarán bajo la modalidad de Administración Directa, ejecutadas con personal propio de la EPMMOP. Dado que la disponibilidad de recurso humano es más limitada, se prevé una reducción en el volumen de intervenciones mensuales. Sin embargo, dicha disminución será compensada por el alto rendimiento alcanzado en periodos anteriores, lo cual permitirá mantener un estándar adecuado de cumplimiento y asegurar la prestación continua del servicio, aun en ausencia de un contratista externo en el corto plazo. - La culminación del contrato de mantenimiento también ha generado limitaciones operativas para atender de manera integral la demanda creciente de iluminación en parques. En este sentido, se espera con expectativa la adjudicación de nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y responder con mayor eficiencia a solicitudes emergentes y necesidades identificadas por la comunidad.
Junio	Atendiendo a la creciente demanda ciudadana relacionada con el mantenimiento de la iluminación en parques, y espacios públicos, considerando la actual modalidad de ejecución mediante Administración Directa, se ha establecido un esquema de priorización que permite intervenir en aquellos espacios con mayor concurrencia y número de solicitudes registradas. Esta estrategia busca mantener niveles adecuados de cobertura mientras se concreta la adjudicación de los nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y ampliar progresivamente la atención a la totalidad del DMQ.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Julio	- En atención al incremento de solicitudes ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la iluminación en parques y espacios públicos, se ha implementado un esquema de priorización enfocado en los espacios con mayor concurrencia y número de requerimientos. Esta medida permite mantener niveles adecuados de cobertura mientras se continúa fortaleciendo la capacidad operativa - Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos disponibles para continuar con la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Estas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, fortaleciendo la capacidad operativa y permitiendo una cobertura más amplia de los requerimientos ciudadanos.
Agosto	Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos destinados a la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Dichas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, lo que permite optimizar la capacidad operativa y asegurar una cobertura más amplia y eficiente frente a las necesidades planteadas por la ciudadanía.
Septiembre	- Incidencias de robo y manipulación: La inseguridad en determinados parques ha provocado la sustracción y el daño de equipos de iluminación, afectando el correcto funcionamiento del servicio y generando costos adicionales de reposición. - Malestar de los usuarios: La ciudadanía ha manifestado preocupación y descontento por los tramos con iluminación deficiente, lo que incrementa la percepción de inseguridad y afecta la experiencia en los espacios públicos. - Limitaciones de presupuesto y planificación rígida: Aunque existe una programación anual que prioriza las intervenciones según la densidad poblacional y los niveles de inseguridad, la disponibilidad presupuestaria sigue siendo un reto, pues limita la capacidad de dar respuesta inmediata a todos los requerimientos ciudadanos. - Cobertura operativa restringida: Pese a la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento y el trabajo complementario mediante Administración Directa, la alta demanda de intervenciones en el Distrito exige optimizar aún más los recursos para asegurar una atención oportuna y eficiente en todos los sectores.
Octubre	- En varios parques se han registrado incidentes de hurto y manipulación de los sistemas de iluminación, lo que ha ocasionado daños en los equipos, interrupciones en el servicio y gastos adicionales para su reposición. - Los usuarios han expresado su malestar ante los sectores con iluminación insuficiente, situación que incrementa la percepción de inseguridad y disminuye la calidad del uso de los espacios públicos. - A pesar de contar con una programación anual que establece prioridades según factores como la densidad poblacional y los índices de inseguridad, la disponibilidad de recursos económicos continúa siendo un desafío, dificultando la atención inmediata de todas las solicitudes. - Aunque se han implementado nuevos contratos de mantenimiento y acciones complementarias a través de Administración Directa, la alta demanda de intervenciones en el Distrito requiere una optimización constante de los recursos para garantizar una cobertura oportuna y eficiente en todo el territorio.
Noviembre	- En diversos parques se han detectado actos de vandalismo y sustracción de componentes de los sistemas de iluminación, generando daños recurrentes, interrupciones en el funcionamiento y costos adicionales por reemplazo de los equipos afectados. - La ciudadanía ha manifestado su inconformidad por la presencia de áreas con iluminación deficiente, situación que incrementa la sensación de inseguridad y limita el adecuado disfrute de los espacios públicos. - Aunque existe una planificación anual que prioriza las zonas a intervenir según criterios como concentración poblacional y niveles de riesgo, las restricciones presupuestarias continúan representando un obstáculo para atender de manera inmediata todas las necesidades reportadas.
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 2.1. EV Reporte de intervenciones mes de junio
- 2.2. EV Reporte de intervenciones mes de julio
- 2.3. EV Reporte de intervenciones mes de agosto
- 2.4. EV Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 2.5. EV Reporte de intervenciones mes de octubre
- 2.6. EV Reporte de intervenciones mes de noviembre

- Link de enlace:

<https://epmmop365->

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhgIw99EBtuj6gFr-Q0l7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: cn=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, serialNumber=c=CO-00973861- 202378102LAB, c=ENTIDAD DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, o=SECRETARÍA DE ASESORIA Y CHEC Escribiendo Soy el autor de este documento. Fecha: 2025.12.12 15:10:01 -0500' Fuente PDF Reader Versión: 2024.1.0
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES LASTRA CORDERO Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Servicios Profesionales	Firmado electrónicamente por: JAVIER ARMANDO ARIAS INCA Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO AREVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaEC

APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE 

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Noviembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.)		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados a intervenir con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos intervenidos con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento / Número de espacios públicos totales priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 20,04% Febrero: 28,90% Marzo: 35,44% Abril: 46,62% Mayo: 54,01% Junio: 63,29% Julio: 71,52% Agosto: 78,06% Septiembre: 81,01% Octubre: 87,34% Noviembre: 95,36% Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	95	474	20,04%	2.079.738
Febrero	137	474	28,90%	2.232.169
Marzo	168	474	35,44%	2.232.169
Abril	221	474	46,62%	2.581.204
Mayo	256	474	54,01%	2.709.334
Junio	300	474	63,29%	2.742.906
Julio	339	474	71,52%	2.742.906
Agosto	370	474	78,06%	2.742.906
Septiembre	384	474	81,01%	2.742.906
Octubre	414	474	87,34%	2.754.356
Noviembre	452	474	95,36%	2.754.356
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento, por tanto, el universo es de 474 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EL HERALDO ID: 3333 12. PARQUE DEL CABILDO ID: 244 13. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40005 14. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40007 15. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40008 16. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 2398 17. PARQUE PONCEANO BAJO ID: 2855 18. PARQUE SANTA ANA ID: 2707 19. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20621 20. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20620 21. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20617 22. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20618 23. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20169 24. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 25. PARQUE SENDEROS DEL VALLE ID: 600756 26. MIRADOR VELASCO IBARRA ID: 13005

27. LA ALAMEDA ID: 3296
28. PUERTAS DEL SOL ID: 2871
29. PARQUE ARGENTINA ID: 99
30. PARQUE VENECIA ID: 109
31. PARQUE SECTOR MASTODONTES ID: 2424
32. PARQUE NUEVO LUZ Y VIDA ID: 2007
33. COMITÉ DEL PUEBLO ID: 2872
34. PARQUE CAUPICHO ID: 1316
35. PARQUE LA PRIMAVERA 2 ID: 2473
36. PARQUE DE LA MUJER Y EL NIÑO ID: 2210
37. VIVERO DE CUNUYACU ID: 1
38. SECTOR MENDEZ ID: 1397
39. MULLULLACTA ID: 607
40. NUEVA AURORA ID: 3335
41. LOS ANDES ID: 1767
42. GIRON ID: 2613
43. ARTURO BORJA (LAS ORQUIDEAS) ID: 1901
44. PARQUE ID:4710 ID: 4710
45. 17 DE JULIO ID: 1102
46. UGALDE (EL RECREO) ID: 967
47. UGALDE (EL RECREO) ID: 976
48. UGALDE (EL RECREO) ID: 2678
49. CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL SANTA TERESITA ID: 2680
50. JAPON ID: 3323
51. PARQUE ID: 3831 ID: 3831
52. LA FLORIDA ID: 122
53. GERARDO BENITEZ ID: 1014
54. PARQUE CALIFORNIA (KENEDY BONANZA) ID: 1642
55. RESILIENCIA ID: 13205
56. PARQUE ID:13254 ID: 13254
57. PARQUE BELLAVISTA ALTA ID: 219
58. SAN ANTONIO DE PICHINCHA ID: 8134
59. PUSUQUI ID: 3068
60. JARDINES DE LA PAMPA ID: 3518
61. LAS TOLAS ID: 8133
62. DE CARAPUNGO ID: 2344
63. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 805
64. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 13143
65. SAN JOSE DE MONJAS ID: 1514
66. MONJA A DONOSO ID: 1622
67. PARQUE ID:4636 ID: 4636
68. SAN ISIDRO DE PUENGASI UPC ID: 767
69. LA MOYA ID: 3621
70. PARA LA VIDA ID: 1986
71. ECOLOGICO CHECA ID: 4071
72. SALOME REYES VAREA ID: 4104
73. MARTIN DE UTRERAS ID: 3485
74. AV. MARTIN DE UTRERAS ID: 11183
75. AV. RAMON BORJA Y FRANCISCO AGUIRRE ID: S/I
76. AV. CARLOS V Y HERNAN CORTEZ ID: S/I
77. CALLE B Y GARCIA MORENO ID: S/I
78. AV. IÑAQUITO Y JUAN PABLO SANZ ID: S/I
79. AV. JOAQUIN PINTO ID: 20017
80. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 2243
81. PARQUE CARCELEN BAJO ID: 2432
82. PARQUE CENTRAL DE CARCELÉN ID: 1836
83. AV. AMAZONAS ID: 2398

	84. AV. AMAZONAS ID: 23989 85. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ID: 2109 86. PARQUE EL PORVENIR ID: 119 87. PARQUE CALDERÓN ID: 1041 88. PARQUE LA ISLA OBRERO INDEPENDIENTE ID: 1638 89. BODEGAS EPMMOP CUMBAYA ID: 2468 90. PLAZA SOLANDA ID: 445 91. REDONDEL DE GUAJALO ID: 1002 92. PARQUE SAN PEDRO DEL VALLE ID: 40024 93. LA MARIN CENTRAL ID: 4518 94. PARQUE INGLES ID: 587 95. PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40006 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHECA, CHILLOGALLO, COCHAPAMBA, COMITÉ DEL PUEBLO CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA. MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PONCEANO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN BARTOLO, SOLANDA, TUMBACO, TURUBAMBA.
Febrero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUITAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 12. PARQUE ALAMEDA ID: 3296 13. PARQUE MORITA II ID: 3659 14. CONCEJO DE PROTECCION DE DERECHOS ID: 66996 15. PARQUE SANTA ANITA 2 ID: 525 16. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JUAN RODRIGUEZ ID: 3,296 17. CALLE BAQUEDANO ID: 3076 18. AV. JUAN LEON MERA ID: 27965 19. PARQUE TACURI ID: 33435 20. PUENTE DE GUALO ID: 1611 21. PARQUE NAYON ID: 2507 22. PARQUE REPÚBLICA DE SUECIA ID: 1924 23. EL PANECILLO ID: 4637 24. PARQUE LA LUNA 2 ID: 4076 25. PARQUE RIQUELME ID: 1267 26. PARQUE SAN FERNANDO ÁREA 1 ID: 3245 27. PARQUE CARCELÉN - BEV ID: 1831 28. 8 PARQUE AVALOS ID: 343 29. PARQUE EL TINGO ID: S/I 30. PARQUE HIDALGO DE PINTO ID: 286 31. VIVERO CAUPICHO ID: 5 32. PARQUE KENNEDY ID: 703 33. PARQUE JULIO ANDRADE ID: 2396 34. PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO HUAYRAPUNGO ID: 3913 35. CIUDELA DEL NIÑO ID: 3031 36. SANTA TERESITA ID: 3038 37. SAN JOSE ID: 3485 38. PARQUE ID: 12964 ID: 12964

	39. PARQUE ID:2465 ID: 2465 40. PRIMAVERA 2 UPC ID: 2482 41. LOS GUABOS SUR ID: 2468 42. PRIMAVERA 1 ID: 2481 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA MENA, LLANO CHICO, MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, TUMBACO, TURUBAMBA
Marzo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE CENTRAL LA ARMENIA ID: 3061 2. PARQUE TURUBAMBA ID: 13133 3. PARQUE ID: 3289 ID: 3289 4. PARQUE ID: 2652 ID: 2652 5. PARQUE EL PALMAR DE SOLANDA (RUMIÑAHUI) ID: 265 6. PARQUE ID: 558 ID: 558 7. PARQUE EL CARMEN EL MAYORISTA ID: 12862 8. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4103 9. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4647 10. PARQUE ID: 2101 ID: 2101 11. PARQUE ID: 2108 ID: 2108 12. PARQUE DRATCH - ZALDUMBIDE ID: 3261 13. PARQUE TERESA DE CEPEDA ID: 1388 14. PARQUE JOSE MARTI ID: 1324 15. PARQUE OCCIDENTAL ID: 13141 16. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4624 17. PARQUE MACOVELLA ID: 589 18. PARQUE 23 DE JUNIO ID: 1422 19. PARQUE LEGARDA ID: 217 20. PARQUE CATEQUILLA ID: 13200 21. PARQUE LA PAMPA 2 ID: 13215 22. PARQUE ID: 10131 ID: 10131 23. PARQUE ID: 2177 ID: 2177 24. PARQUE 29 DE JULIO ID: 2182 25. PARQUE JOSEFINA ID: 2879 26. PARQUE ESPERANZA Y PROGRESO ID: 13114 27. PARQUE CAPULIES ID: 2458 28. PARQUE ID: 13109 ID: 13109 29. PARQUE ALMA LOJANA UPC ID: 7329 30. PARQUE ID: 1469 ID: 1469 31. PARQUE ID: 1223 ID: 1223 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, EL CONDADO, GUAMANÍ, JIPIJAPA, KENNEDY, LA FERROVIARIA, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SOLANDA.
Abril	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE DE LOS ENAMORADOS ID: 1227 2. PARQUE COCHAPAMBA ID: 12946 3. PARQUE GUÁPULO ID: 3256 4. PARQUE ITALIA ID: 2756 5. PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA ID: 1156 6. PARQUE SECTOR LOS LIBERTADORES ID: 564 7. PARQUE SOLANDA ID: 453 8. PARQUE LOS ARRAYANES ID: 107 9. PARQUE TRIANGULO DEL CALZADO ID: 12760 10. PARQUE ANDALUCIA ID: 1017 11. PARQUE ID: 42 ID: 42 12. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 4651 13. PARQUE ID: 13288 ID: 13288

	14. PARQUE MINUSVALIDOS 1 ID: 4646-1 15. PARQUE MINUSVALIDOS 2 ID: 4646 16. PARQUE SAN PATRICIO ID: 6138 17. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 1 ID: 3976 18. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 2 ID: 13074 19. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 3 ID: 13075 20. PARQUE AZCUNAGA 1 ID: 1925 21. PARQUE AZCUNAGA 2 ID: 1933 22. PARQUE EL BOSQUE ID: 12768 23. PARQUE QUITO TENIS ID: 2781 24. PARQUE ID: 13144 ID: 13144 25. PARQUE URBANIZACION EL EDEN ID: 111 26. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 2489 27. PARQUE ID: 1835 ID: 1835 28. PARQUE LIGA BARRIAL EL CONDADO ID: 12814 29. PARQUE ID: 12781 ID: 12781 30. PARQUE SAN JOSE DE CANGAGUA ID: 3259 31. PARQUE VELASCO ID: 2975 32. PARQUE RUMIURCO ID: 2976 33. PARQUE L.D.U. ID: 46 34. PARQUE ID: 12977 ID: 12977 35. PARQUE 29 DE JUNIO ID: 2178 36. PARQUE LUCIANO ANDRADE MARIN (QUITO NORTE) ID: 1749 37. PARQUE ID: 13249 ID: 13249 38. PARQUE MARIA ISABEL DE SANTIAGO ID: 12729 39. PARQUE BONANZA ID: 2912 40. PARQUE ZABALA ID: 12721 41. PARQUE EL ARBOLITO ID: 3292 42. PARQUE ID: 2968 ID: 2968 43. PARQUE CONOCOTO ID: 3242 44. PARQUE ID: 3218 ID: 3218 45. PARQUE ID: 3578 ID: 3578 46. PARQUE ID: 13007 ID: 13007 47. PARQUE ID: 13082 ID: 13082 48. PARQUE RODRIGO PALLARES ZALDUMBIDE ID: 13003 49. PARQUE DE SAN JUAN ID: 2015 50. PARQUE RESERVORIO CUMBAYA ID: 12705 51. PARQUE ID: 3675 ID: 3675 52. PARQUE ID: 13057 ID: 13057 53. PARQUE LA HOSPITALARIA ID: 279813 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CALDERÓN, CARCELÉN, CHILIBULO, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, ITCHIMBÍA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, SOLANDA, TUMBACO.
Mayo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 2588 2. PARQUE ID 12975 ID: 12975 3. PARQUE ID 13232 ID: 13232 4. PARQUE LA RAYA ID: 1095 5. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 1968 ID: 1968 6. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 4643 ID: 4643 7. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 13042 ID: 13042 8. PARQUE LA UNION NACIONAL ID: 1133 9. PARQUE LOMAS DE MONTESERRIN ID: 3249 10. PARQUE ID 3250 ID: 3250 11. PARQUE ID 12770 ID: 12770 12. PARQUE ID 4706 ID: 4706

	13. PARQUE ID 210 ID: 210 14. PARQUE CARCELEN INDUSTRIAL ID: 1867 15. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3978 16. PARQUE ID 900 ID: 900 17. PARQUE CASA TUYA ID: 255 18. PARQUE ID 12742 ID: 12742 19. PARQUE LA BOLIVARIANA Y JUNTA PARROQUIAL ID: 1048 20. PARQUE ID 13236 ID: 13236 21. PARQUE SANTA LUCIA ALTA (LA COLMENA) ID: 93 22. PARQUE ID 4589 ID: 4589 23. PARQUE ID 2752 ID: 2752 24. PARQUE JULIO MATOVELLE ID: 1657 25. PARQUE ID 3131 ID: 3131 26. PARQUE ID 13127 ID: 13127 27. PARQUE ITULCACHI ID: 13229 28. PARQUE ID 2542 ID: 2542 29. PARQUE ID 3961 ID: 3961 30. PARQUE ID 2336 ID: 2336 31. PARQUE ID 2973 ID: 2973 32. PARQUE ID 2939 ID: 2939 33. PARQUE ID 1650 ID: 1650 34. PARQUE ALANGASI ID: 13308 35. PARQUE ECOLOGICO LA PRIMAVERA ID: 13034 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CALDERÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, EL QUINCHE, GUAYLLABAMBA, JIPIJAPA, LA LIBERTAD LA MAGDALENA, PIFO, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN
Junio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID 1651 2. PARQUE PUEBLO SOLO PUEBLO 1 ID: 1665 3. PARQUE NESTOR ROMERO ID: 2034 4. PARQUE LA ECUATORIANA ID: 2031 5. PARQUE RUMIHURCO (MERCEDES AYALA) ID: 2042 6. PARQUE DEL TIEMPO ID: 317 7. PARQUE ECOLOGICO ID: 7 8. PARQUE ID 549 9. PARQUE INFANTIL SANTA RITA ID: 1891 10. PARQUE ID 548 11. PARQUE RIVADENEIRA Y JESUS M. YEPEZ ID: 391 12. PARQUE CONCHAS AZULES ID: 982 13. PARQUE ID 1307 14. PARQUE SAN JOSE DE LA MAGDALENA ID: 1974 15. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3974 16. PARQUE ID 4599 17. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3977 18. PARQUE ESTOCOLMO ID: 1821 19. PARQUE UNION NACIONAL ID: 1128 20. PARQUE REP. DE NICARAGUA ID: 3115 21. PARQUE REPUBLICA DE MEXICO ID: 3117 22. PARQUE LIGA BARRIAL BELLAVISTA ID: 12769 23. PARQUE ID 4600 24. PARQUE ID 12828 25. PARQUE CENTINELA DE CALDERÓN ID: 13242 26. PARQUE SIDERAL ID: 806 27. PARQUE SAN JOSE DE MORAN ID: 2253 28. PARQUE NUEVO ECUADOR ID: 8132 29. PARQUE ZUMARRAGA ID: 4561 30. PARQUE ZUMARRAGA ID: 536

	31. PARQUE LA RECOLETA ID: 404 32. PARQUE SAUCES DEL VALLE ID: 4550 33. CUMANDA PARQUE URBANO ID: 12241 34. PARQUE ID 2751 35. PARQUE ACOSTA SOBERON 2 ID: 3083 36. PARQUE ID 3666 37. PARQUE ID 854 38. PARQUE ID 3638 39. PARQUE ALGARROBOS ID: 11331 40. PARQUE LIGA BARRIAL 23 DE MAYO ID: 308 41. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4622 42. PARQUE PARA LA VIDA ID: 2338 43. PARQUE SECTOR QUITUMBE ID: 13319 44. PARQUE EL PEDREGAL ID: 13206 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, COCHAPAMBA, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, IÑAQUITO, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PIFO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, SOLANDA.
Julio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO ID: 1902 2. PARQUE SANTO TOMAS ID: 1761 3. PARQUE VENECIA 1 ID: 1763 4. PARQUE CALICANTO ID: 4926 5. PARQUE SAN GREGORIO ID: 2620 6. PARQUE ID:13117 7. PARQUE ID:601 8. PARQUE ID:4543 9. PARQUE CLEMENTE BALLEEN ID: 983 10. PARQUE ID:12764 11. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3975 12. PARQUE LUCERITOS ID: 1195 13. PARQUE ID:4712 14. PARQUE DE SANTA ROSA DE LA ARGELIA ID: 1412 15. PARQUE HIERBA BUENA ID: 6134 16. PARQUE LA QUINTANA ID: 420 17. PARQUE ID:12772 18. PARQUE LA LUZ ID: 13147 19. PARQUE DEL I+B1+B320:B338+B320:B340 20. PARQUE DAMMER ID: 2067 21. PARQUE ID:252 22. PARQUE ESTADIO DE LIGAS BARRIALES ID: 13006 23. PARQUE VILLAS AURORA ID: 1948 24. PARQUE BAKER II ID: 1180 25. PARQUE LIGA BARRIAL SANTA MARIA ID: 4559 26. PARQUE ID:4540 27. PARQUE POMASQUI ID: 205 28. PARQUE ID:649 29. PARQUE ID:4678 30. PARQUE ID:3605 31. PARQUE ID:3515 32. PARQUE ID:3111 33. PARQUE HOSPITALARIA ARMENIA ID: 3477 34. PARQUE ID:3484 35. PARQUE ID:13017 36. PARQUE ID:2467 37. PARQUE ID:1614 38. PARQUE ID:1185

	39. PARQUE ID; 13035 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CENTRO HISTORICO, CHILLOGALLO, CONOCOTO, CUMBAYA, EL CONDADO, GUAYLLABAMBA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA LIBERTAD, PONCEANO, PUENGASI, QUITUMBE, QUITUMBE, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, TURUBAMBA
Agosto	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE PACARILLACTA ID: 1301 2. PARQUE VENECIA 2 ID: 1760 3. PARQUE UNION Y JUSTICIA ID: 620 4. PARQUE SANTO TOMAS 1 AREA 2 ID: 1515 5. PARQUE TRIANGULO INGRESO LLIRA ÑAN ID: 1461 6. PARQUE ID: 1201 7. PARQUE ID: 2631 8. PARQUE GATAZO ID: 1331 9. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ALTO ID: 4079 10. PARQUE ID: 1447 11. PARQUE ID: 389 12. PARQUE ID: 1448 13. PARQUE ID: 1287 14. PARQUE ID: 1283 15. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1474 16. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1477 17. PARQUE LIGA BARRIAL IÑAQUITO ID: 4569 18. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4630 19. PARQUESECTOR ITCHIMBIA ID: 3739 20. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4629 21. PARQUE PUERTAS DEL VALLE ID: 3973 22. PARQUE ID: 3077 23. PARQUE ID: 3668 24. PARQUE ID: 1385 25. PARQUE ID: 769 26. PARQUE ID: 2889 27. PARQUE BELISARIO QUEVEDO ID: 12810 28. PARQUE EJERCITO NACIONAL 1RA ETAPA ID: 12783 29. PARQUE POBRE DIABLO ID: 1585 30. PARQUE PATRIMONIO FAMILIAR ID: 3010072 31. PARQUE SAN BARTOLO BAJO ID: 632 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CARCELÉN, CHILIBULO, CHIMBACALLE, CONOCOTO, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA ARGELIA, LA MENA, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TURUBAMBA.
Septiembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE FULL DEPORTE ID: 13081 ID: 13081 2. PARQUE DE LAS DIVERSIDADES ID: 1096 ID: 1096 3. PARQUE DE LOS PROFESORES ID: 186 ID: 186 4. PARQUE LIGA BARRIAL GUAPULO ID: 3433 ID: 3433 5. PARQUE ID: ID: 2118 ID: 2118 6. PARQUE ID: ID: 2083 ID: 2083 7. PARQUE PLYWOOD ID: 1000 ID: 1000 8. PARQUE UPC ALAMOR ID: 2261 ID: 2261 9. PARQUE LA TOLA BAJA ID: 3205 ID: 3205 10. PARQUE EX COMBATIENTE DEL 41 ID: 661 11. PARQUE MÉXICO ID: 979 12. PARQUE SAN JOSÉ DE GUAMANÍ ID: 2576 13. PARQUE VISTA HERMOSA ID: 2617 14. PARQUE SAN VICENTE ID: 771427

	LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA MENA, MARISCAL SUCRE, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TUMBACO, TURUBAMBA
Octubre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID: 4557 2. PARQUE OBRERO INDEPENDIENTE ID: 614 3. PARQUE SAN JUAN DE CONOCOTO ID: 858 4. PARQUE ARMENIA 1 ID: 3490 5. PARQUE TANDA ID: 2081 6. PARQUE LA SALLE ID: 13233 7. PARQUE ARGELIA BAJA ID: 1408 8. PARQUE JEFERSON PEREZ ID: 3795 9. PARTERRE LAS ACACIAS ID: 1820 10. PARQUE COMITÉ PRO-MEJORAS 19 DE MARZO ID: 5793676 11. PARQUE SAN PEDRO CLAVER ID: 247 12. PARTERRE LA COLON ID: 3844 13. PARTERRE CALDERON ID: 2927 14. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 3790 15. PARQUE REAL ALTO ID: 2201 16. CASA COMUNAL CANCHA CHAVEZPAMBA ID: 3031273 17. PLAZA REPUBLICA DE PERU ID: 3391 18. COLISEO CHAVEZPAMBA (EXTERIOR, TRIBUNA Y CANCHA) ID: 3774974 19. PARQUE DE PRIMERA INFANCIA ORQUIDEAS ID: 507 20. CAMPAMENTO BRIGADA LOS CHILLOS ID: 376782 21. CASA COMUNAL CANCHA SAN JOSE DE MINAS ID: 3031363 22. PARQUE CENTRAL DE NANEGALITO ID: 990 23. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 918 24. PLAZA BENITO JUAREZ ID: 1260 25. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 3439 26. PLAZA REPUBLICA DE ARGENTINA ID: 4048 27. PLAZA ARGENTINA ID: 8005 28. PLAZA GUBERNAMENTAL QUITUMBE ID: 12967 29. PLAZA EL FLORON ID: 4658, 3358 30. PLAZA FOCH ID: 9526 / 24099 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHAVEZPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, IÑAQUITO, JIPIJAPA, KENNEDY, LA ARGELIA, MARISCAL SUCRE, NANEGALITO, NAYÓN, PUENGASÍ, QUITUMBE, SAN JOSE DE MINAS
Noviembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE 6 DE DICIEMBRE 2. PARQUE MARTHA BUCARAM 3. MONTAJE PESEBRE NAVIDEÑO -EL PANECILLO 4. PARQUE SOLANDA 5. PARQUE LOS 2 PUENTES 6. PARQUE LAS MALLAS 7. PARQUE PONCEANO ALTO 8. CHIRIYACU 9. INSTALACIÓN ESCULTURA DENOMINADA "SINIESTRO DE TRÁNSITO" 10. CASA ADULTO MAYOR (SAN JOSÉ DE MINAS) 11. PARQUE LA COCHA (SAN JOSÉ DE MINAS) 12. PARQUE MIRAVALLE 13. PLAZA Y BULEVAR DE LA "J" 14. CIMENTACIÓN PARA INSTALACIÓN ESCUDO PARQUE EJIDO 15. TERMINAL MICROREGIONAL LA MARÍN PARTERRE Y PLAZAS 16. ESCALINATA Y PLAZA SODIRO 17. SENDERO SEGURO PATRIA 18. PARTERRE Y PLAZAS AV. RODRIGO DE CHÁVEZ

	19. OFICINAS PARQUE DE LA MUJER 20. PUENTE PEATONAL EL FLORON 21. REDONDEL DE LA VILLAFLORA 22. RUTA VIVA 23. REDONDEL TIWINTZA 24. PARTERRE LA FLORESTA 25. PARQUE EL PEDREGAL 26. TERMINAL DE TRANSFERENCIA GUAMANI (ECOVIA SUR) 27. PLAZA HAITI 28. PUENTE PEATONAL LA FORESTAL 29. AV. AMAZONAS Y JORGE WASHINGTON 30. AV. AMAZONAS (AV. AMAZONAS Y JERÓNIMO CARRIÓN) 31. AV. ISAAC ALBENIZ 32. AV. AMAZONAS 33. INTERCAMBIADOR DEL TREBOL 34. REDONDEL MARESA 35. TRIANGULOS MITAD DEL MUNDO 36. INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO 37. CALLE GUALAQUIZA 38. AV. LUIS TUFÍÑO LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA LIBERTAD, LA MAGDALENA, MARISCAL SUCRE, PONCEANO, PUEMBO, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ DE MINAS, SAN JUAN, SOLANDA.
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Octubre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Noviembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Vandalismo de trabajos realizados - Existencia de infraestructura en malas condiciones
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones enero
- Reporte de intervenciones febrero
- Reporte de intervenciones marzo
- Reporte de intervenciones abril
- Reporte de intervenciones Mayo
- 1.1 IU Reporte de intervenciones Junio
- 1.2 IU Reporte de intervenciones Julio
- 1.3 IU Reporte de intervenciones Agosto
- 1.4 IU Reporte de intervenciones Septiembre
- 1.5 IU Reporte de intervenciones Octubre
- 1.6 IU Reporte de intervenciones Noviembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPAN A OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEO DN CN=CLARA JANETTE CAMPANA OSEO, OU=Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, O=C=COE, C=MEXICO Fecha: 2025.12.01 07:58:51 -0500 Formato: PKCS#7 Signed Data Versión: 2.0.0
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO ARÉVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, OU=Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, O=C=COE, C=MEXICO Fecha: 2025.12.01 07:58:51 -0500 Formato: PKCS#7 Signed Data Versión: 2.0.0

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Noviembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Número de espacios públicos priorizados del DMQ con rehabilitación y/o intervención nueva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sumatoria de espacios públicos prioritarios rehabilitados y/o repotenciados en el DMQ	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 3 Mayo: 4 Junio: 5 Julio: 6 Agosto: 7 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 9 Diciembre: 11 TOTAL: 11	EJECUTADO:	Enero: 0 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 2 Mayo: 5 Junio: 7 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 10 Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES		
META DEL PROYECTO	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
MESES	Número de Cumplimiento del periodo	Número de Cumplimiento Acumulado	Beneficiarios Acumulados
Enero	0	0	-
Febrero	1	1	27.795 habitantes
Marzo	1	2	53.041 habitantes
Abril	0	2	53.041 habitantes
Mayo	3	5	387.574 habitantes

Junio	2	7	505.743 habitantes
Julio	0	7	505.743 habitantes
Agosto	1	8	659.404 habitantes
Septiembre	0	8	659.404 habitantes
Octubre	1	9	703.841 habitantes
Noviembre	1	10	740.200 habitantes
Diciembre			

NOTA: La medida está dada en 11 espacios públicos priorizados con rehabilitación y/o intervención nueva.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE TACURI 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE CAROLLO FASE 3 4. PARQUE SIDERAL 5. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 6. PARQUE LA RAYA
Febrero	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Tacuri que corresponde a una intervención nueva.
Marzo	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Alameda que corresponde a una intervención de rehabilitación. Adicionalmente, en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Abril	Para este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Mayo	En este mes se concluyeron los trabajos de obra civil del Parque Sideral, Plaza de las Flores / Parque de los Enamorados y Del Cabildo que corresponden a intervenciones de rehabilitación. Adicionalmente en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LA RAYA 5. PARQUE LOS TUBOS 6. PARQUE BICENTENARIO FASE 1

Junio	En este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque la Primavera 2 y Parque La Raya que corresponde a intervenciones de rehabilitación. Se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Julio	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Agosto	En este mes se concluyó la intervención de la rehabilitación del Parque Carollo Fase 3. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Septiembre	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Octubre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del área deportiva en el parque Metropolitano La Carolina. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE LOS TUBOS 3. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 4. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Noviembre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del Parque Los Tubos Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 3. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Octubre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas - Atraso en el avance de obras contratadas.
Noviembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas - Atraso en el avance de obras contratadas
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico Parque Tacuri-febrero
- Informe técnico Parque Alameda- marzo
- Informe técnico Parque Sideral-mayo
- Informe técnico Parque Los Enamorados-mayo
- Informe técnico Parque Del Cabildo-mayo

- 2.1. IU Informe técnico Parque Primavera 2-junio
- 2.2. IU Informe técnico Parque La Raya-junio
- 2.3. IU INFORME_EPMMOP-GAPEV-01-09-2025-Parque Carollo-agosto
- 2.4. IU Acta de entrega recepción definitiva-Parque La Carolina- octubre
- 2.5. IU Acta de entrega recepción provisional -Parque Los Tubos - noviembre

Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKHglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: CN=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, SERIALNUMBER=04007801, SUJECOSUB=04-ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. Z. C-EC, Email=, Sin el resto de este documento Únicamente Fecha: 2025.11.03 08:04:53 -05'00' Firm PDF Reader Version: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO ARÉVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN: CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, SERIALNUMBER=04-ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. Z. C-EC, Email=, Sin el resto de este documento Únicamente Fecha: 2025.11.03 11:09:46 -05'00' Firm PDF Reader Version: 2024.1.0

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Noviembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente en áreas verdes / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 2% Febrero: 8% Marzo: 12% Abril: 16% Mayo: 22% Junio: 28% Julio: 44% Agosto: 60% Septiembre: 78% Octubre: 98% Noviembre: 108% Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	IMAGEN URBANA						
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025						
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A				Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
	Escalinata		Puente	Total			
	m/mes	Cant.	Cant.	Cant. Total Acumulada			
Enero			1	1	50	2%	73.336
Febrero	40	1	2	4	50	8%	295.201
Marzo	0	0	2	6	50	12%	602.875
Abril	100	2	0	8	50	16%	630.103
Mayo	220	1	2	11	50	22%	709.636
Junio	160	1	2	14	50	28%	772.673
Julio	843	7	1	22	50	44%	819.925
Agosto	149	4	4	30	50	60%	917.838
Septiembre	301,8	3	6	39	50	78%	1.142.483
Octubre	686	5	5	49	50	98%	1.392.324
Noviembre	-	-	5	54	50	108%	1.416.005
Diciembre							

NOTA: La medida está dada en el número de puentes y escalinatas atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 50 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 1 espacio público con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Pinar Alto. ID: 13292 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Cochapamba
Febrero	Para este mes se intervinieron 3 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Sector Quitumbe/Arcadia asociado a Av. Pedro Vicente Maldonado 2. Escalinata Sector Barrio San Juan. Id, Eje Vial: S6P Long. 40m 3. Puente Peatonal Asociado a Av. Simón Bolívar y Ruta Viva. ID cercano: 20471 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, San Juan e Itchimbía
Marzo	Para este mes se intervino 2 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Rio Blanco asociado a Av. Simón Bolívar y N5D Virgen del Carmen 2. Puente Sector Intercambiador Carapungo Portal Shopping asociando a Av. Simón Bolívar Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón

Abril	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio San Sebastián id eje vial: 213507 Long. 40m 2. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 1 id eje vial: 107174 Long. 60m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, Chilibulo.
Mayo	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente Peatonal. Barrio: Santa Isabel id: 128 2. Puente Peatonal. Barrio: San José de Jarrón Alto / Bellavista id: 58 3. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 2 id eje vial: 107174 Long. 220m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Cochapamba y Cotocollao.
Junio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio Ferroviaria Baja id vial: S10d Long. 160 m 2. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 299 3. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 298 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: La Ferroviaria, Itchimbía.
Julio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1758. Long: 63 m 2. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1761. long: 44 m 3. Escalinata Barrio: Toctiuco/Placer Alto id vial: 101064. Long: 210 m 4. Escalinata Barrio: La Chilena id vial: 24167. Long:125 m 5. Escalinata Barrio: Santa Lucia Baja id vial: 542. Long: 134 m 6. Puente Peatonal: Barrio Gualo id vial: 171. 7. Escalinata Humboldt San Juan id vial: 107157. Long: 192 m 8. Escalinata Humboldt San Juan Martin del valle id vial: 1470. Long: 75 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, San Juan, La Libertad, Llano Chico.
Agosto	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre y N6José Mejia Lequerica id: 126 2. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & Oe6 Gral. Necochea id: 129 3. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S27 Hernando Talabera id: 153 4. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S28 Luis Francisco Lopez id: 145 5. Escalinata Barrio Salvador Allende id parque cercano: 536. Long: 138 m. 6. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1140. Long: 61 m. 7. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1127. Long: 40 m. 8. Escalinata Barrio Pusuquí Chico id vial: 102724 Long. 48 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Juan, Centro Histórico, La Libertad, Pomasqui, La Mena y Eugenio Espejo
Septiembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal calle Ca Oe12 entre N32 y N31 id: 176 2. Puente peatonal Av. Panamericana Norte y Ca5L id: 148 3. Puente peatonal Av. Eloy Alfaro y CaN50 De las Fucias id: 159 4. Puente peatonal Av. Naciones Unidas y Ca E6 Japón id: 87 5. Puente peatonal Av.10 de Agosto & Av. Atahualpa id: 107 6. Puente peatonal Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar id vial: 67519 7. Escalinata Pedro Pecador id: 103664 Long. 201 m 8. Escalinata barrio Placer Bajo id: 438 Long. 41.8 9. Escalinata Centro Histórico id: 252 Long. 60 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, Calderón, Kennedy, Iñaquito, Rumipamba, Puengasí, San Juan, Centro Histórico.

Octubre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Calle profeta Baruc id cercano: 2621 Long. 120 m 2. Escalinata barrio Ferroviaria S13F id: 72484 Long: 56 m 3. Escalinata Ricardo Valdivieso T1 id: 64989 Long: 50 m 4. Escalinata Ricardo Valdivieso T2 id: 64917 Long: 57 m 5. Escalinata Prudencio Vascones id: 3531 Long: 53 m 6. Puente peatonal La Gasca id: 47 7. Puente peatonal Rumihurco id: 174 8. Puente peatonal El Inca id: 103 9. Puente peatonal Carapungo id: 31 10. Puente peatonal San Roque id: 133 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chillogallo, La Ferroviaria, Belisario Quevedo, Quitumbe, Chilibulo, San Juan, Calderón y El Condado
Noviembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle N29 id: 106 2. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle N36 id: 67 3. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle id: 137 4. Puente peatonal Mariscal Sucre y Francisco Montalvo id: 127 5. Puente peatonal Mariscal Sucre y Ca Oe10A Manuel Valdivieso id: 93 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Belisario Quevedo, Rumipamba y Concepción.
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	• El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. Además, el equipo de profesionales ingenieros eléctricos encargados de levantar el proceso, no estaban contratados para el desarrollo de los documentos, planificación, y diseños pertinentes. Por lo que los trabajos se han realizado con personal propio de la EPMMOP. • Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental e intervenida de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. • Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	• El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. • Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. • Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Marzo	- Durante el mes de marzo, se realizaron pocos trabajos de mantenimiento en los puentes y escalinatas, ya que la institución se encuentra en el proceso de documentación preparatoria del contrato para estas tareas y aún no contamos con un contratista designado. Por esta razón, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar los pedidos emergentes necesarios. - El personal técnico eléctrico de la EPMMOP está designado para la iluminación de parques y espacios públicos, donde hay proyectos represados y pedidos emergentes. Esto ha limitado la disponibilidad de equipos y recursos necesarios para ejecutar todos los proyectos programados.
Abril	- Los trabajos de iluminación de puentes y escalinatas, que son solicitudes de la ciudadanía que los consideran espacios públicos, se vienen atendiendo actualmente por ADMINISTRACIÓN DIRECTA; mientras, paralelamente se lleva adelante la etapa precontractual para dos procesos denominados: "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA ESCALINATAS EN EL DMQ" y "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA PUENTES PEATONALES Y VEHÍCULARES EN EL DMQ": Si bien es cierto, las metas mensuales se cumplieron parcialmente, con la disponibilidad de contratistas, se llegará a igualarse a la meta planificada. Plan de acción: - Con la finalidad de avanzar en la ejecución y mantenimiento de la iluminación de puentes y escalinatas, se atenderá estrictamente el cronograma de la etapa precontractual de los procesos, que permitan garantizar la adjudicación de contratistas especializados. - Se está coordinando con la Empresa Eléctrica de Quito, para a través de un "Convenio de Cooperación Institucional" se ejecuten los trabajos por medio de grupos de trabajo de dicha Institución, los cuales serán liquidados mediante recursos asignados de la cuenta "CUEN".
Mayo	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Junio	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Julio	Atendiendo las solicitudes ciudadanas vinculadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función estratégica en la movilidad y seguridad peatonal se han venido realizando intervenciones mediante Administración Directa, con el fin de ofrecer una respuesta inmediata ante los requerimientos. En este marco, los proyectos "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase operativa reforzará significativamente la capacidad de atención, permitiendo avanzar de manera sostenida en el cumplimiento de las metas previstas, que hasta ahora han sido cubiertas de forma parcial mediante recursos propios.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Con el objetivo de garantizar la continuidad de las intervenciones en puentes y escalinatas, se dará seguimiento al cronograma operativo previsto, asegurando el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica por parte del contratista. - De forma complementaria, se mantienen las gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para la suscripción de un Convenio de Cooperación Institucional. Este acuerdo permitirá la intervención directa de sus cuadrillas técnicas, con financiamiento proveniente de la cuenta "CUEN", lo que facilitará acelerar los trabajos y ampliar la cobertura del mantenimiento integral planificado.
Agosto	- En atención a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen un rol estratégico en la movilidad y la seguridad peatonal, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, lo que ha permitido ofrecer una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. En este contexto, los proyectos "Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ" y "Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase reforzará la capacidad operativa y dará continuidad a las acciones emprendidas. - Si bien en un inicio se presentaron limitaciones operativas y de recursos, la ejecución de procesos de mantenimiento en parques y áreas públicas, junto con el despliegue del personal operativo, ha permitido ampliar de manera significativa las intervenciones en escalinatas y puentes. De esta forma, se han logrado igualar y dar cumplimiento a las metas trazadas, garantizando un avance sostenido en la cobertura de los requerimientos ciudadanos. - Con el objetivo de asegurar la continuidad de las intervenciones, se dará estricto seguimiento al cronograma operativo establecido, velando por el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica de los trabajos por parte de los contratistas.
Septiembre	- En atención a las solicitudes ciudadanas para mejorar la iluminación en puentes y escalinatas, espacios estratégicos para la movilidad y seguridad peatonal, se iniciaron intervenciones a través de Administración Directa, lo que permitió dar una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. Posteriormente, se suscribieron los contratos de los proyectos "Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ" y "Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ". Actualmente, los contratistas ya se encuentran ejecutando los trabajos, en coordinación con el equipo de Administración Directa, lo que refuerza la capacidad operativa y asegura la continuidad de las acciones emprendidas. - Si bien en un inicio existieron limitaciones de recursos y operatividad, la planificación de procesos de mantenimiento en parques y espacios públicos, junto con la articulación del personal técnico y operativo, permitió ampliar de manera significativa la cobertura en escalinatas y puentes. De esta manera, se

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	alcanzaron las metas establecidas y se consolidó un avance sostenido en la atención de los requerimientos ciudadanos. Para garantizar la calidad y la continuidad de las intervenciones, se mantiene un seguimiento permanente al cronograma operativo, velando por el cumplimiento de plazos y la correcta ejecución técnica de los trabajos tanto de los contratistas como del equipo institucional.
Octubre	- En respuesta a las solicitudes orientadas a fortalecer la iluminación en puentes y escalinatas que son espacios estratégicos para la movilidad y la seguridad peatonal, se suscribieron los contratos correspondientes a los proyectos de Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ y Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ, actualmente en ejecución por parte de los contratistas, en coordinación permanente con el equipo técnico institucional. Paralelamente, se ejecutan trabajos complementarios mediante Administración Directa, lo que permite ampliar la cobertura de atención y reforzar la capacidad operativa en sectores con alta demanda. - Con el propósito de garantizar la eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones, se mantiene un seguimiento constante al cronograma operativo, verificando el cumplimiento de plazos, la calidad técnica de los trabajos y la adecuada ejecución de los recursos tanto por parte de los contratistas como del personal institucional. - Aunque se ha alcanzado el cumplimiento de las metas programadas, la demanda ciudadana continúa en aumento, junto con la atención a emergencias y nuevos requerimientos en distintos sectores del Distrito. En este sentido, se prevé mantener la ejecución de intervenciones complementarias dentro del contrato vigente, priorizando las zonas con mayor necesidad y procurando dar respuesta al mayor número posible de solicitudes, garantizando así la continuidad del servicio y el fortalecimiento progresivo de la infraestructura de iluminación pública.
Noviembre	Durante el periodo de ejecución, se alcanzaron de manera satisfactoria las metas establecidas para el año 2025. En total, se intervinieron 54 espacios públicos entre escalinatas y puentes peatonales, logrando más de 2.400 metros lineales de escalinatas iluminadas y la ejecución de 30 puentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Estos resultados permiten confirmar que se ha cumplido la totalidad de los objetivos previstos, consolidando una cobertura integral de mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental en los espacios priorizados. Con ello, el indicador registra una ejecución total, garantizando el fortalecimiento de la infraestructura lumínica y aportando a la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas enero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas febrero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas marzo
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas abril

- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas mayo
- 3.1 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas junio
- 3.2 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas julio
- 3.3 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas agosto
- 3.4 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas septiembre
- 3.5 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas octubre
- 3.6 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas noviembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIlLRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: CN=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, SERIALNUMBER=D08D726D-DEB27E93A8A, OU=PROYECTO DE CERTIFICACION DE INFORMACION, C=CHILE, EMAIL=clara@inca.cl, c=Chile, o=Instituto Registral y Catastral, cn=Documento Firmado Fecha: 2025.12.02 08:13:07 -0500 Post PDF Reader Versión: 2024.1.0
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES LASTRA CORDERO Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Servicios Profesionales	Firmado electrónicamente por: JAVIER ARMANDO ARIAS INCA Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCÍO ARÉVALO VÁSQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE Firmado digitalmente por LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE DN: CN=LORENA DEL CARMEN IZURIETA ZALDUMBIDE, SERIALNUMBER=D08D726D-DEB27E93A8A, OU=PROYECTO DE CERTIFICACION DE INFORMACION, C=CHILE, EMAIL=lorena@inca.cl, c=Chile, o=Instituto Registral y Catastral, cn=Documento Firmado Fecha: 2025.12.01 11:58:22 -0500 Post PDF Reader Versión: 2024.1.0

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes del DMQ intervenidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes / Número de espacios públicos priorizados con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes.)	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 95% Diciembre: 100%	EJECUTADO:	Enero: 6,59% Febrero: 15,88% Marzo: 22,41% Abril: 24,93% Mayo: 30,84% Junio: 38,47 % Julio: 44,23% Agosto: 51,07% Septiembre: 53,42% Octubre: 56,15 % Noviembre: 62,03% Diciembre: 69,00%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES			
META DEL PROYECTO	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025			
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	879,52 ha	13.351,80 ha	6,59%	2.917.460 habitantes DMQ
Febrero	2119,89 ha	13.351,80 ha	15,88%	2.917.460 habitantes DMQ

Marzo	2.992,59 ha	13.351,80 ha	22,41%	2.917.460 habitantes DMQ
Abril	3.328,88 ha	13.351,80 ha	24,93%	2.917.460 habitantes DMQ
Mayo	4.117,98 ha	13.351,80 ha	30,84%	2.917.460 habitantes DMQ
Junio	5.136,86 ha	13.351,80 ha	38,47 %	2.917.460 habitantes DMQ
Julio	5.905,73ha	13.351,80 ha	44,23%	2.917.460 habitantes DMQ
Agosto	6.819,30 ha	13.351,80 ha	51,07%	2.917.460 habitantes DMQ
Septiembre	7.132,32 ha	13.351,80 ha	53,42%	2.917.460 habitantes DMQ
Octubre	7.497,27 ha	13.351,80 ha	56,15 %	2.917.460 habitantes DMQ
Noviembre	8.281,59 ha	13.351,80 ha	62,03%	2.917.460 habitantes DMQ
Diciembre	9.213,58 ha	13.351,80 ha	69,00%	2.917.460 habitantes DMQ

NOTA: La medida está dada en el número de hectáreas atendidas en espacios públicos, por tanto, el universo es de 13.351,80 has.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se intervinieron 2.194 espacios públicos lo que equivale a 879,52 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Barrio nuevo minusválidos, Calicanto, Carollo, Caupicho, Ciudadela Santiago, Combatientes del 41, Complejo el Tingo, Concha Acústica, Conchas Azules, Cond. Las Cuadras, Concha Acústica Luluncoto, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cumandá, Eduardo Franco, El Arbolito, El Comercio, El Ejido, El Panecillo, El Sena, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hierba Buena, IESS FUT, Iglesia la Unión, Itchimbía, Julio Sáenz Revollo, La Alameda, La Balacera, La Raya - El Calzado, La Recoleta, Las Cuadras, Las Flores, Liga barrial Chaupicruz, Lineal Machángara - La Raya, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Luceritos, Néstor Romero, Nueva Aurora, Alexander Wandemberg, Azkunaga, Bicentenario, Catequilla, Central de Carcelén, Central de Cumbayá, Chilcapugro, Chilibulo - Huayrapungo, Chino, Curiquingue, Cuscungo, De las Diversidades, De los Chochos, Del Agua, Dratch - Zaldumbide, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Einstein, El Girón, Equinoccial, Hidalgo de Pinto, Infantil para la Vida, L.D.U, La Carolina, La Dolorosa, La Josefina, La Luna 2, La Primavera 2, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Guabos, Luciano Andrade Marín, María Clara, Mastodontes, Metropolitano Equinoccial, Metropolitano Sur, Miravalle, Para la Vida, Primavera 1, Puertas del Sol, Reservorio Cumbayá, Resiliencia, San Antonio de Pichincha, San Gregorio, San José de Cangagua, San Juan de la Armenia, Santa Isabel Intergeneracional, Senderos del Valle, Pedro Cevallos Guayasamín, Pueblo Solo Pueblo 1, Santa Ana 2, Santa Bárbara 2, Solidaridad Atacazo, Terranova, Ugalde, Ugalde (el Recreo), Unión Popular, UTAQ Martha Bucaram, Venecia I. Vías como: Ajaví, Alaska, Alejandro Noboa - Ferroviaria, Alfredo Pérez Guerrero, Alpahuasi, Amaru Ñan, Ana Paredes de Alfaro, Andrés Pérez, 10 de Agosto, Enrique Garcés Cabrera, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alexander Von Humboldt, Alfredo Mena Caamaño, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Antonio José de Sucre, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Clemente Yerovi, Condor Ñan, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Fresnos, De los Shyris, Del Maestro, Del Parque, Diego Vásquez, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gonzáles Suárez, Gonzalo Cordero, Isabel la Católica, Isidro Ayora, Jaime del Castillo, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, Jorge Pérez Concha, José Paredes, Juan de Selis, Julio Zaldumbide, Leónidas Doubles, Libertadores, Luis Tufiño, Machala, Maldonado, Mango Ynga, Manuel Córdova Galarza, Marcos Joffre, Mariana de Jesús, Morán Valverde, Naciones Unidas, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Padre Luis Vaccari, Panamericana Norte, Pedro de Alvarado, Quitumbe Ñan, Real Audiencia, República, República del Salvador, Rigoberto Heredia, Río Coca, Rumichaca, Rumichaca Ñan, Shyris, Simón Bolívar, Solanda, Tnte Hugo Ortiz, Tomás de Berlanga, Universitaria, Veintimilla, Velasco Ibarra, Whympier, Teresa Flor, Troncal de la Sierra e-35, Bartolomé Alves, Cangonama, Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Eduardo Borja Pérez, Estocolmo, Gonzalo Pérez Bustamante, Guayanay Ñan, Hoppe Norton, José Peralta.

	Plazas: De las Ritualidades, Benalcázar, Benito Juárez, Borja Yerovi, Brasilia, Cotocollao, De la Memoria, De los Presidentes, San Marcos, Dúo Benítez Valencia, Gonzalo Endara Crown, Mantilla Jácome, Pifo, Chillogallo (ex caballito), De la Bienvenida, De la Independencia, El Florón, Juan Montalvo, Pedro Pablo Borja, Quitumbe, República de Argentina, República de Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, República de la India, San Antonio. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Febrero	En este mes se intervinieron 1.950 espacios públicos lo que equivale a 1240,36 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Granda Centeno, Bosque San José, Caupicho, Centro deportivo y cultural Santa Teresita, Cumandá, Cuscungo, Ecológico Solanda, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Guanguiltagua, IESS FUT, Itchimbía, La Alameda, La Bretaña, Néstor Romero, Nueva Aurora, Acosta Soberón 1 y 2, Alexander Wanderberg, Amazonas, Armenia 1, Balzar, Bicentenario, José María Botadano, Julian Arbaiza, Luis Arturo Aguilar, Manuela Quiroga, Rigoberto Heredia, Capulíes, Carcelén Industrial, Cardenal de la Torre, Catequilla, Central de Amaguaña, Central de Carcelén, Central de Tababela, Chilcapugro, Chillo Jijón, Chino, Club Santa Fe, Curiqueque, Carapungo, De las Diversidades, Dean Bajo, Del Agua, Ecológico Minas, Einstein, El Pinar, Florida de Chantag, Herald, Iglesia Pambachupa, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Josefina, L.D.U, La Batea B, La Isla A, La Luna 1, La Salle 1, Las Acacias 1, Las Acacias 2, Las Cuadras, Legarda, Luciano Andrade Marín, Manolos., La Armenia, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, México, Navarro, Nicaragua, Pambachupa, Plaiboi Carti, Pomasqui, Puertas del Sol, República de Costa Rica, Reservorio de Cumbayá, Rodrigo Pallares, Salvador Celi, San Antonio de Pichincha, San Francisco de Alpauma, San Isidro de Cochapamba, San José de Calderón, San José de Cangagua, San Juan de Calderón, Santa Ana, Santa Isabel Intergeneracional, Santa Teresita, Santo Domingo de Conocoto, upc La Floresta, Velasco, Vida para Quito, La Puntilla, Pueblo Unido, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, Santa Anita, Santo Tomás, Tanda, Turubamba de monjas, Venecia 1. Vías como: Ajaví, Alma lojana, Alpachaca, Angamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas, América, Atahualpa, Clemente Yerovi, Coruña, De los Granados, De los Shyris, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gaspar de Villarroel, Giovanni Calles, Gonzáles Suárez, Granda Centeno, Isidro Ayora, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, José Narváez, La Gasca, Luis Tufiño, Manuel Córdova Galarza, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Perez Guerrero, República, República del Salvador, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Universitaria, Versailles, Whympet, Alpachaca, José de la Cuadra, Oswaldo Guayasamín, Pampite, 1 de mayo, Alba Calderón Gil, Alfonso Lamiña, Antonio de Marchena, Benjamin Chávez, De los Conquistadores, Florencio Mala Bravo, García de León, Ilaló, Malacantos, Río Curaray, Tarqui, Cardenal de la Torre, Conector Alpachaca. Río Coca, Juan Bernardo Insuasti, Escalón Lumbisí, Gonzáles Suárez, Ruta Viva, Sozoranga, Panamericana, José María Velasco Ibarra, Isla Santa Ana, Baltra, Quitumbe Ñan, Plazas como: Quitumbe, Chillogallo (ex caballito), De la Independencia, República de Argentina, El Florón, Indoamérica, Petofi, Montalvo, De las Ritualidades, La Bienvenida, Banderas de la Paz, Luis Robalino Dávila, Central de Nayón, Guatemala, República del Salvador, Cotocollao, Pomasqui, República de Argentina, De las Américas, República del Perú. Escalinatas: Calle Ignacio Bossano, Calle Ernesto Noboa Caamaño, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Calle Padre Damián, calle Esmeraldas. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quince, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba, Zámiza.
Marzo	En este mes se intervinieron 2.330 espacios públicos lo que equivale a 872,71 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alvaro Pérez Independiente, Argentina, Arturo Borja, Barrio Nuevo Minusválidos (norte), Barrio Nuevo Minusválidos

	(sur), Caupicho, Sector Centro Histórico, Chillogallo, Ciudadela Atahualpa, Clemente Ballén (España), Complejo el Tingo, Cond. Las Cuadras, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cuscungo, Eduardo Franco, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Panecillo, Equinoccial, Primavera 1 UPC, Sector Guamaní, Guangopolo, IESS FUT, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Sector Jipijapa, La Alameda, La Ecuatoriana, La Independencia, La Libertad, La Magdalena, La Raya - El Calzado, La Sena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, La Loma, Morán, Néstor Romero, Nueva Aurora, Palmitopamba, Panecillo, 23 de mayo, Amazonas, Arias de Ugarte, Barrio Nueva Floresta, Bicentenario, Brasil, Guillermo Boderó, Hugo Díaz Romero, Isidoro Barriga, Marquesa de Solanda, Centinela, Chino, Pio Jaramillo, De las Diversidades, De los Profesores, Ecológico Gross, Ecológico La Primavera, Florencio Espinoza, Heráldo, Infantil Para la Vida, Inglés, Jhon F. Kennedy, Julio Endara, La Armenia, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 2, La Moya, Las Cuadras, Los Arupos, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, Miravalle, Neón, Para la Vida, Pifo Primavera, Porvenir 1, Puertas del Valle, Rancho Bajo, San José, San Juan de la Armenia, Santa Clara de San Millán, Santa Isabel Intergeneracional, Sierra Hermosa, UNP1, UNP2, UNP3, UPC Floresta, UPC Obraje, Urb. Sierra Hermosa, El Trigal, Pueblo Unido, Puengasí, Puruantag, Quitumbe, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San José de Minas, Santa Anita 2, Santa Lucía Alta, Santo Tomás, Solanda Sector 1, Solanda sector 1 (predio: 188402), De la Madre, Solanda sector 2, Tanda, Toctiuco, Turubamba, Turubamba de Monjas, Unión Popular, Venecia I, central San Pedro Amaguaña, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, Alonguicho, San Antonio, Italia. Vías como: Angamarca, Manuel Córdova Galarza, Atahualpa, De las Palmeras, Mariscal Antonio José de Sucre, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Carlos V, Luis Tufiño, Juan Molineros, Cap. Rafael Cuervo, 10 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alfredo Mena Caamaño, Alonso Torres, Amazonas, Brasil, Coruña, De la República, De los Shyris, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Isabel la Católica, José Paredes, Julio Zaldumbide, Leónidas Duebles, Machala, Marcos Joffre, Naciones Unidas, Republica del Salvador, Simón Bolívar, Veintimilla, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Princesa Toa, Río Coca, José Fernández Salvador, Alaska, Alba Calderón, Alfonso Lamiña, Antonio de Ulloa, Charles Darwin, Francisco Galis, Ilaló, General Rumiñahui, 24 de mayo, Vicente Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Prudencio Salazar, Juan Bautista Aguirre, María Angélica Idrobo, Río Curaray, Chaupi Molino, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Libertad, Pichincha, Velasco Ibarra, Moraspungo, Pinllopata, Ruta Viva, Cristóbal Colón, El Tránsito, Pedro Vicente Maldonado, De los conquistadores, Universitaria, Gaspar de Carvajal. Plazas como: De las Ritualidades, Carapungo, Central de Chillogallo, De la Independencia, Foch, Juan Montalvo, Niño Jardinero, República de Argentina, Luis Robalino Dávila, el Florón, Petoffi, Edison Fernando Cosios, Benito Juárez, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi De los Presidentes, Plaza Foch, Dúo Benítez Valencia, Juan Montalvo, Republica de la India, Brasilia, De la Memoria, San Marcos. Escalinatas de: calle Rafael León, sector el Panecillo, Barrio Nueva Floresta Calle Madrid. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Centro Histórico, Chavezpamba, Chillogallo, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Guangopolo, Guayllabamba, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Merced, Lloa, Mariscal Sucre, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Pacto, Perucho, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puéllaro, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Abril	En este mes se intervinieron 1.362 espacios públicos lo que equivale a 336,29 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 4 de diciembre, 6 de diciembre, Acosta Soberón 1, Acosta Soberón 2, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, Atahualpa, Bachiller, Barrial los Álamos, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Campo Alegre, Casa somos Roldós, Central de Pifo, Chaupicruz, Chilibulo, Cond. Las Cuadras, Cultural Turubamba, Central de Cumbayá, De las Diversidades, Domingo de Brieda, Ecasa, El Caizán, El Calvario, El Chobo, El Dorado, El Trigal 2, Vicentina, Metropolitano Equinoccial, Granda Centeno, Guayaquil, Heráldo, Hermanos Cristianos, Hernando Parra, IESS-FUT, Iglesia Pambachupa, Inchapicho, Independencia, Inglés, Isla B, Italia Jaime Salvador Borja, Jimbo, José de Chilibulo, La Carolina, La Concepción, La Isla A, La Libertad, La Lorena, La Magdalena, La Moya, La Primavera 1, La Tolita, Las Orquídeas, Lineal Carapungo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Loma Hermosa, Los Guabos Norte, Los Guabos Sur, Luz de Occidente, Mena del Hierro, Metropolitano del Sur, Metropolitano el Ejido, Metropolitano la Armenia, Metropolitano las Cuadras, Navarro, Othón de Velez, Pambachupa, Pichincha Huachi, Pinar Alto, Primavera 2, Primavera 2 upc, Puertas del Valle, Quebrada Nueva Jerusalén - Garrochal, Rancho San Antonio, Reservorio Cumbayá,

	Rodrigo Pallares Zaldumbide, San Vicente, Santa Ana, Santa Anita Alta, Santa Lucía, Santa Rita, Tanda, Thomas, Vista Hermosa, Yahuachi, Upc de la Floresta, Urb. Vista Hermosa. Vías como: 6 de diciembre, Alba Calderón, Alejandro Labaka, Alonsos Torres, Antonio Jaramillo, Cóndor ñan y Martha Bucaram, Cosme Osorio, De los Conquistadores, De los Establos, Del Maestro, Del Parque, Diego José de Olmos, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Tránsito, Enrique Richter, Escalón de Lumbisí, Escalón de Lumbisí y Oswaldo Guayasamín, Eustorgio Salgado, Florencia, Francisco de Rumihurco, Gilberto Gatto Sobral, Gral Alberto Enríquez Gallo y Francisco Barba, Gran Colombia, Granda Centeno, Gualaquiza, Isla Pinzón, José de Villalengua, Juan Pablo II, Julio Zaldumbide, La Condamine, Ladrón de Guevara, Libertadores, Luciano Andrade Marín, Luis Mideros, Luis Tufiño, Maldonado, Manuela Sáenz, María Angélica Idrobo, Mariana de Jesús, Mariscal Antonio José de Sucre y Gral. Paya, Mariscal Sucre, Mariscal Sucre - El Tejar, Miguel Ángel Buonnaroti, Napo, Pampite, Pedro Bedón, Primero de Mayo, Queseras del Medio, Rodrigo de Chávez, Ruta Viva, Siena, Siena y Rafael Alberti, Simón Bolívar, Tarqui, Tnte. Hugo Ortiz, Tnte. Ortiz desde Mariscal Sucre hasta redondel del Atahualpa, Universitaria, Benjamín Chávez, Charles Darwin, Condor ñan y Martha Bucaram, Donatelo D' Angelo hasta la e7g, Francesco Burromini hasta la Donatelo D'Angelo, Gualberto Arcos, José Mejía Lequerica, José Mejía Lequerica y Mariscal Sucre, Juan del Valle, Leónidas Proaño Villalba, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Nela Martínez, Palermo, Pasaje Bruneleschi, Durero, Pasaje E7d, Pasaje E7e, Pasaje E7g, Pasaje S54, Rafael Sanzio hasta la Alberto Durero, Sebastián de Benalcázar, Toribio Ávila, Tarqui Plazas como: Central de Nayón, de Zámiza, Guatemala, Benito Juárez, De la Bienvenida, Pomasqui, Chimbacalle, República de Guatemala, República del Salvador. Escalinatas: Calle Esmeraldas, calle Francisco Cousin, calle Pedro Damián, calle N33e barrio San Vicente El Trigal, Santa Rosa 2, Barrio Marisol. Redondel: Calle Florencia, Escalón de Lumbisí y av. Oswaldo Guayasamín, De la Magdalena Av. Tnte. Ortiz. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Turubamba, Yaruquí.
Mayo	En este mes se intervinieron 3.000 espacios públicos lo que equivale a 789,10 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 23 de Mayo, 4 de Agosto, Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Balzar (Quito Sur), Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Ramon Borja, Reinaldo de Bastidas, Antonio Macata, Santiago Videla, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Cabildo, Casas Quito, Caupicho, Chilibulo, Chiviqui, Complejo el Tingo, Cultural Turubamba, Cuscungo, De San Blas, Del Tiempo, Ecaza, Ecológico Solanda, Edén del Valle, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Dorado, El Ejido, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Sena, El Suceso, Espíritu Santo, Eugenio Espejo, Santa Marta baja, Francisco Arias Cobo- Panecillo, Frente Popular, Gatazo, General Rumiñahui, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hermano Miguel, Hermanos Cristianos, Hipatia Cárdenas, less-fut, Itchimbía, Jhon F. Kennedy, Kennedy tercera etapa, La Alameda, La Dolorosa, La Internacional, La Merced, La Morita 2, La Raya - El Calzado, La Recoleta, La Tola, Las Acacias, Las Cuadras, Las Flores, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara- Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Manantiales de Sonrisas, Mapahuira Cevallos, Metropolitano del Sur, Metropolitano Armenia, Néstor Romero, Palermo, Palermo 2, Pampite, Panecillo, Para la Vida, Arosemena Gómez, 6 de Junio, Alemán, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, La Balbina, Santa Rosa, Bicentenario, Borja Yerovi, Buena Esperanza, Cabildo, Centinela de Calderón, Central Amaguaña, Central de Alangasí, Central Tumbaco, Ciudadela del Niño y la Familia INFA, Colinas del Norte, Central de Alangasí, De las Diversidades, Dean Bajo, Días de la Madrid, El Chobo, El Trigal 1 y 2, Gabriela Mistral, Iglesia Pambachupa, Ignacio de Quezada, Inglés, Ingreso al Teleférico, Isla A y B, Italia, Japón, Julio Endara, La Circasiana, La Dolorosa, La Hospitalaria, La Luna 1 y 2, La Moya, La Primavera, La Salle 1, La Victoria, Las Cuadras, Los Piqueros, Luz de Occidente, María Sánchez, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Guanguiltagua, Metropolitano las Cuadras, Montalvo, Pambachupa, Pedro de Villar, Peluche, Puertas del Sol, Rosa Blanca, Salomé Reyes Varea, San Fernando 1, UPC Las Casas, Vista Hermosa, San Lucía, Santo Domingo de Conocoto, Unión Carchence, Unión Popular, Utaq Martha Bucaram. Vías como: Antonio José de Sucre, Angamarca, Luis Dávila, Venezuela, De la Prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Galo Plaza Lasso, Eloy Alfaro Delgado, Río. Coca, Juan de Selis, Clemente Yerovi Lindaburu, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas,

	América, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De los Granados, Diego de Almagro, Domingo de Espinar, Emperador Carlos V, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Gonzáles Suárez, Isla Pinzón, Juan de Azcaray, La Gasca, La Prensa, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Del Maestro, Panamericana Norte, Patria, Pérez Guerrero, Rigoberto Heredia, Toledo, Tomás de Berlanga, Universitaria Versailles, Whympier, Zamora, Amazonas, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Jaime Roldós Aguilera, Lola Quintana, Marquesa de Solanda, Oswaldo Guayasamín, Princesa Toa, 24 de Mayo, Alfonso lámina, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Gonzalo Salazar, Ilaló, Jorge Aníbal Páez, Juan Montalvo, Juan Pablo II, Río Curaray, Sebastián de Benalcázar, Luis Tufiño, Maldonado, 6 de Diciembre, Rigoberto Heredia, Gualaquiza, Manglar Alto, Moraspungo, Ontaneda, Ruta viva, Sozoranga, Troncal de la Sierra e-35. Plazas como: República de Costa Rica, República de México, República de Nicaragua, Santa Clara, De la Bienvenida, Indoamérica, Cívica Eloy Alfaro, Camilo Ponce Enríquez. Escalinatas: Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Pedro Damián, Ernesto Noboa Caamaño, El Panecillo, Colinas del Norte, Barrio Córdova Galarza. Redondeles como: Plaza de las Américas, Av. Rigoberto Heredia, Puengasí, Ruta Viva, Avenida Oswaldo Guayasamín, Del Labrador. Triángulos: Av. Luis Tufiño, Barrio Nuevo, Niño Jardinero, Redondel del Calzado, UPC San Bartolo, sector Colinas del Norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Moraspungo. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, La Ferroviaria, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Junio	En este mes se intervinieron 4.110 espacios públicos lo que equivale a 1.018,88 ha de mantenimiento. El avance mensual es del 92% con respecto a la meta mensual de 1.112,58 ha. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Andalucía, Añoranza, Argentina, Atahualpa, Auxiliar de enfermería, Granda Centeno, Barrio Nuevo Minusválidos (norte) y sur), Bonanza, Reinaldo de Bastidas, Víctor Hugo Veloz, Antonio Macata, Santiago Videla, Manuel Matheu, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Martín Chabra, Manuel Cabeza de Vaca, Francisco Montañón, Cardenal de la Torre, Caupicho, Cedoc, Central de Cumbayá, Central el Quinche, Chillogallo, Clemente Ballén (España), Cristo Rey, De la Atahualpa, Del Cabildo, Ecaza, Eduardo Borja Pérez, Sector El Calzado, El Cisne, El Panecillo, EMAAP, Equinoccial, Estocolmo, Eugenio Espejo, Florida de Chantag, Frente Popular, Girón, Guarderas, Héroes de Paquisha, Hipatia Cárdenas, IESS-FUT, Inchapicho, Inclusivo el Quinche, Inclusivo la Victoria – Quinche, Itchimbía, Itulcachi, Jahuay, John F. Kennedy, Jipijapa, Kennedy segunda etapa (Kennedy 3), Kennedy tercera etapa, La Argelia, La Castellana, La Colmena, La Cruz, La Dammer 2, La Dolorosa, La Florida, La Internacional, La Libertad, La Luz, La Magdalena, La Morita 2, La Raya - el Calzado, Las Acacias, Las Flores, Las Orquídeas, Libertad de Pifo, Lineal la Internacional, Lineal Machángara - la Raya, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Los Andes, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Macovella, Manuelita Sáenz, Martha Bucaram, Metropolitano Armenia, Metropolitano del Sur, Morán, Abelardo Montalvo, Ramón Borja, Obrero Independiente 2, Pablo Casals, Palermo 2, Palmeras Barrio Nuevo, Pampite, Para la Vida, Paraíso del Sur, 6 de Julio, Alemán, Altamira, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Azkunaga, Bellavista de Carretas, Bicentenario, Brasil, Buena Esperanza 1 y 2, Buenos Aires, Calacalí, California (Kennedy Bonanza), Perla, Camino de los Eucaliptos, Carlos Fortines, Central Tumbaco, Chino, Chiriboga, Ciudad Bicentenario 2, Club Santa Fe, Comité del Pueblo A1, Comuna de San Millán, Cordillera, De Carapungo, De los Azafranes, Días de la Madrid, Diego de Arcos, Dinapen, Dionisio Bras, Ecológico Checa, Einstein, Chobo, Del Quinche, El Rosario, Florencio Espinoza, Iglesia Pambachupa, Indorock, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Jardines del Inca, Jimbo, Juan Díaz de Hidalgo, Julio Andrade, Carolina, La Isla A, Josefina, Quintana, Resiliencia, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Manolos, Luz de Occidente, Machala, Metropolitano Guanguiltagua, Mexterior, Miravalle, Pambachupa, Pedro de Villar, Pifo Primavera, Pusuquí, Quito Tennis, San Gregorio, San José de Calderón, San Miguel Amagásí, San Pedro Claver, Santa Isabela, Sonrisas, Teresa de Cepeda, UNP 1, 2, 3, UPC 2 (La Primavera), UPC Las Casas, Vida para Quito, Zumaco, Pomasqui, Promoción Familiar Pedregal 1 y 2, Puengasí, Calicanto, Quito sur, Rumihurco Alto, San Fernando, San Francisco del Sur, San Isidro de Cochapamba, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San Lucía, Santa Anita 2, Santa Lucía alta, Sixto María Durán, Solanda sector 1, Stone, Tanda, Upc el Quinche, Venecia I.

	Vías como: Antonio José de Sucre, Panamericana Norte, Angamarca, Jaime Roldós Aguilera, Bicentenario, De la prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Jorge Garcés, Isidro Ayora, Wolfgang Mozart, Galo Plaza Lasso, Río Coca, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Luis Tufiño, Juan de Selis, Clemente Yerovi, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, Antonio Jaramillo, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alfonso Lamiña, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Coruña, Cosme Osorio, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Granados, De los Helechos, Del Parque, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Félix Oralabal, Granda Centeno, Isidro Ayora, Isla Pinzón, José de Villalengua, José Paredes, Julio Zaldumbide, La Florida, La Gasca, Leónidas Dubles, Luis Tufiño, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariscal Sucre, Necochea, Martín de Utreras, Del Maestro, Pampite, Pérez Guerrero, Rafael Cuervo, Tomás de Berlanga, Versailles, Zamora, Gribaldo Miño, José de la Cuadra, Lola Quintana, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Belo Horizonte, Juan Vallauri, De las Avellanas, De las Dalias, Alfonso Lamiña, Ambato, Benjamín Chez, Carlos Alfredo Urvina, Gonzalo Salazar, Manuel María Sánchez, Pedro de Valdivia, Quito (Quinche), Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Carlos Villacís, Eduardo Borja Pérez, García Moreno, Inés Anrango, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Florida, La Libertad, Tnte Hugo Ortiz, Rodrigo Núñez de Balboa, Emilio Terán, Leónidas Batallas, Ricardo Jaramillo, Francisco Hernández, Abelardo Montalvo, Ruta viva, Cristóbal Colón. Plazas como: Benalcázar y Gonzalo Endara Crown, Indoamérica, Borja Yerovi, Dúo Benítez Valencia, San Marcos, De la Bienvenida, Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, Central de Nayón Escalinatas: Calle Ríos, De la calle Madrid, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1. Redondeles como: De la Floresta, Ruta Viva, República de El salvador. Triángulos como: Barrio Nuevo, El Girón, De las Azucenas, Cardenal de la Torre. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Carcelén, Cumbayá, Centro Histórico, Checa, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Julio	En este mes se intervinieron 3.034 espacios públicos lo que equivale a 768,87 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Barrio Nuevo Minusválidos, Norte y Sur, Cardenal de la Torre, Condominio Las Cuadras, Conquito, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Del Cabildo, Ecaza, El Carmen, El Comercio, Equinoccial, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Jipijapa, La Libertad, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Andes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, Mirador la Cascada el Tingo, San José de Morán, Palmeras Barrio Nuevo, Santa Clara de San Millán, 6 de Diciembre, Acosta Soberón 1y 2, Amazonas, Azkúnaga, Campiñas del Valle, Cardenal de la Torre, Cardenal de la Torre- Mallas, Ciudadela del Niño y Familia INFA, de Barrio Nuevo, De la Chillo- Jijón, De la Quebrada, Dean Bajo, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, El Porvenir 2, El Quinche, Julio Andrade, Julio Endara, La Carolina, La Circasiana, La Dolorosa, La Salle 1, Las Cuadras, Hugo Ortiz, Lineal Machángara Santa Ana, Metropolitano Sur, Pifo Primavera, Quito Tennis, Rumihurco, San Antonio, Santa Teresita, Promoción Familiar, Pueblo Solo Pueblo, Quebrada del Censo, Ruta Chaquiñán, San Isidro de Puengasí, San Juan, Santa Anita 2, Santo Tomás, Solanda Sector 1, De la Madre, Juan Montalvo, Solanda sector 3, Solanda sector 4, Estados Unidos, Tanda, Toctiuco, Turubamba Alto, Unión Carchence, Unión Popular. Vías como: Enrique Richter, Pérez Guerrero, Versailles, Ajaví, 10 de Agosto, América, Condamine, Cusubamba, Del Maestro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Galo Plaza Lasso, La Gasca, Ladrón de Guevara, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Pedro Vicente Maldonado, Pérez Guerrero, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Toledo, Velasco Ibarra, Versales, Belo Horizonte, Berruecos, Caracas, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Línea Férrea Oyambarillo, María Victoria Dávalos, Cardenal de la Torre, Clemente Ballén, Alonso de Angulo, Los Ríos, Mejía, Salvador Bravo, Queseras del Medio, Santa Prisca, Jose Río Frio, Santo Tomás, Tnte. Hugo Ortiz, Cusubamba. Plazas como: Benalcázar, Cotocollao, Dúo Benítez Valencia, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala Italia, La Bienvenida, Luis Robalino Dávila, Petoffi, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Central de Pomasqui, Quito Sur, República del Salvador, San Marcos, Indoamérica. Escalinatas: Calle Rigoberto Portilla, Av. Pichincha y calle Los Ríos, Barrio Servidores de la Salud, calle Manuel Ruales. Triángulos como: Barrio Nuevo, Av. Oswaldo Guayasamín, San Antonio, Av. Tnte. Hugo Ortiz, Sector San Patricio (Cumbayá), Cardenal de la Torre, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Del Niño Jardinero.

	Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: San Bartolo, Alangasí, Argelia, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Pifo, Checa, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Agosto	En este mes se intervinieron 2.952 espacios públicos lo que equivale a 913.57 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa oriental, Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Barrio Paluco, Barrio san Juanito, Central de Cumbayá, Complejo el Tingo, Cuscungo, El Comercio, El Placer, Equinoccial, Bienestar Social, less-fut, Inchapicho, Itulcachi, Jaime Salvador Borja, La Lorena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes UPC, Lucha de Los Pobres, Metropolitano Sur, El Tiempo, Acosta Soberón 1 y 2, Alemán, Amazonas, Bellavista, Borja Yerovi, Brasil, Carlos Pólit, Calle Carlota Jaramillo, Calle Cristóbal Caranqui, Calle Flavio Alfaro, Calle Francisco Montalvo, Calle Manuel Valdivieso, Calle Pedernales, Camilo Egas, Cardenal de la Torre 1,2,3,4, Cardenal de la Torre -Las Mallas, Chillo Jijón, Chiriboga, Ciudadela del Niño y Familia INFA, Club Santa Fe, De Barrio Nuevo, De la Alegría, De los Pinos Armenia 1, Dean Bajo, Ecológico Checa, El Quinche, Villacrés, Gaspar de Villarreal, La Bellavista, La Salle 1, Las Cuadras, Los Piqueros, Louvre, María Sánchez, Miranda Bajo, Noriega, Pablo Claudel, Paris, Pifo Primavera, Quito Tennis, República de Nicaragua, República de Costa Rica, República de México, Salvador Celi, San José, Sancho de Andrade, Santa María de Cotocollao, Santa Teresita Alta, Sideral, UNP 1, 2 y 3, Urb. Petrolera, Rancho los Pinos, Santa Anita 2, Sauces del Valle, El Tránsito, La Comuna, Solanda sector 1, 2 y 3, De la Madre, Juan Montalvo, Tanda, Turubamba Alto, El Rosario Vías como: Antonio Jaramillo, 6 de Diciembre, Alonso Torres, Ana Paredes, Cosme Osorio, De los Granados, Del Parque, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Gaspar de Villarreal, Jaime del Castillo, José María Velasco Ibarra, José Paredes, Luis Román Pérez, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Moraspungo, Pedro Vicente, Maldonado, Pinllopata, Pinzón, Río Coca, Simón Bolívar, Solanda, Tomás de Berlanga, Velasco Ibarra, Alpachaca, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pedro de Gante, Princesa Toa, Belo Horizonte, Angel Ludeña, Dolores Veintimilla de Galindo, Guanguiltagua, Juan León Mera, Línea Férrea (Eloy Alfaro), Cardenal de la Torre, Mariscal Sucre - La Santiago, Juana de Peralta, Teniente Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasília, De la Memoria, De los Presidentes, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, La Magdalena, Pedro Pablo Borja, Plaza Bolivia, La Victoria, República de la Argentina, República de la India, República de Perú, República del Salvador, Río Morona Escalinatas: Calle Los Ríos, Calle N30a, Calle Ramón Pacheco, Calle José Corella, Calle José Alcina, Sector La Tola, Sector La Tola 2, La Merced. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco
Septiembre	En este mes se intervinieron 1.282 espacios públicos lo que equivale a 313.02 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa, Granda Centeno 1, Granda Centeno 2, Barrio Nuevo, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Calle Pedro Alcina, Casa tuya Calderón, Chilibulo 1, Chilibulo 2, Chilibulo 3, Chilibulo 4, Complejo el Tingo, Cristo Rey, Lineal Río Grande - La Isla, Pueblo solo Pueblo calle oe1g, Pueblo solo Pueblo, Turubamba de Monjas, Equinoccial, Inchapicho, Itulcachi, La Cuchara, La Magdalena. Av. Rodrigo de Chávez, La Magdalena, Las Orquídeas, Las Orquídeas. Gonzalo Escudero Moscoso, Las Orquídeas. General Rumiñahui, Libertad de Pifo, Liga barrial Carcelén Bajo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal Clemente Ballén, Lineal Machángara Pedro Dorado, Lineal Machángara La Raya, Lineal Manuela Cañizares Los Arrayanes UPC, Los dos Puentes Florencio O'Leary, Los dos Puentes Paya, Metropolitano Sur, Monseñor Leónidas Proaño, Morán, Alexander Waldemberg, Altamira, Armenia 1 UPC, Bella María, Cardenal de la Torre id 462, Cardenal de la Torre id 458, Cardenal de la Torre id 463, Cardenal de la Torre id 173719, Cardenal de la Torre calle s13d, Cardenal de la Torre Las Mallas, Cochapamba Norte, Barrio Nuevo, Pio Jaramillo, Dionisio Brass, Domingo de Brieda, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Gualo, Inglés, Jose Martí, La Dolorosa, La Isla, Oyambarillo, Pedregal 1, Pedregal 2, Pifo Primavera, San Enrique Velasco, Puertas del Valle, Teresa de Cepeda, Velasco, El Paraíso, Turubamba Alto, Turubamba Alto Borbón, Turubamba Alto av. Rumichaca, Pueblo Solo Pueblo, San José de Guamaní, Santa Anita 2, Solanda sector

	1, Solanda sector 2 Juan Montalvo, Solanda sector 4 CNT, Solanda sector 4 Mayorista, Tanda, Tribuna del Sur, Turubamba de Monjas, Upc 2 La Primavera, Upc Miravalle, Velasco. Vías como: El Calvario, Tnte. Hugo Ortiz, 24. De Mayo, Ilaló, Atahualpa, Alonso de Angulo, Brasil, Cusubamba, De los Conquistadores, Emperador Carlos V, Granda Centeno, Isla Pinzón, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Tomás de Berlanga, Zamora, Amazonas, Jaime Roldós Aguilera, José de la Cuadra, Pio Jaramillo, José María Sarasti, José Fernández Salvador, Charles Darwin, Cruz de Miranda, Las Alondras, San Juan de Dios, Cardenal de la Torre, Oswaldo Guayasamín, Núñez de Balboa, Gonzalo Escudero Moscoso y General Rumiñahui, Juan Bautista Aguirre, Sinchi Roca, Cóndor Ñan, Camino de Orellana, Mariscal Sucre y Michelena, Mariscal Sucre y Juan Camacaro, Manuela Cañizares, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín entre Troncal de la Sierra, Simón Bolívar, Diego de Almagro, Manuela de Santa Cruz, Mariana Jesús entre Nuño de Valderrama y América, América de Jesús entre Martín de Utreras y Oscar de Carvajal, Leónidas Proaño Villalba y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Cristóbal Colón, Sozoranga, Quitumbe Ñan y Morán Valverde, Rafael Arteta García, Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio. Plazas como: El Calvario, San Blas, De la Atahualpa, Chillogallo, Central Calderón, República del Salvador, Guatemala, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, Central de Nayón, Pomasqui, La Bienvenida, El Florón, De la Memoria, Brasilia, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi, Juan Montalvo, República de Perú, De los Presidentes, Bolivia, Plaza Foch, Juan Montalvo, República de la India, República Argentina. Triángulos: Barrio Nuevo, aledaños Plaza San Blas, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Calle Guayaquil y Caldas, Redondel del Calzado, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Mayorista. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Octubre	En este mes se intervinieron 1.211 espacios públicos lo que equivale a 364,95 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Central de Tumbaco, Alba Calderón Gil, Casa Somos Bicentenario, Central El Quinche, Cristo Rey, Cultural Turubamba El Carmen, Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Inchapicho, Inclusivo El Quinche, Itulcachi, La Cruz La Esperanza, La Internacional, La Raya - El Calzado, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal la Internacional, Metropolitano Sur, Miraflores, Morán, Nueva Aurora, Santa Clara de San Millán, las Orquídeas, El Trigal, Acosta Soberón 1 y 2, Amazonas, Balzar, Playa Chica 1, Cardenal de la Torre, Central de Cumbayá, Ciudadela del Niño y Familia INFFA, Chillo Jijón, Dean Bajo, Díaz de la Madrid, Heraldito Iglesia Pambachupa, Isla A, Isla B, Italia, La Luna 2, La Salle 1, Metropolitano las Cuadras, Lineal Bicentenario-Calderón, Luz de Occidente, Miravalle, Padre Carollo, Pambachupa, Pifo Primavera, Salvador Celi, San Vicente, upc de la Floresta, upc Cas Casas, Vista Hermosa, Yumbos Bicentenario, María Elena Salazar, Quito Sur, Parques de Solanda sector 3-4, De la Mujer, Tanda, Turubamba. Vías como: Ajaví, 12 de Octubre, Coruña, De la Prensa, Isabel La Católica, Julio Zaldumbide, Lola Quintana, Manuel Córdova Galarza, Napo, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Amazonas, Belo Horizonte, Alba Calderón Gil, Ambato, Francisco Galavis, Francisco Robles, García de León, Jorge Aníbal Páez, Juan Pablo II, Quito - vía al Quinche, Cancha Thomas Rousseau, Cardenal de la Torre, La Esperanza, Coruña, Mariscal Sucre, Gonzalo Salazar, Tnte. Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo, Guayaquil, Madrid, Gonzalo Escudero, Alba Calderón Gil. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasilia, De la Independencia, De la Memoria, De los Presidentes, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Foch, Juan Montalvo, San Blas, Pomasqui, República de Perú, República del Salvador. Escalinatas: Sector Orquídeas, Pedro Damián, Calle N33e, Balcón Quiteño, Obrero Independiente, Itchimbía, Calle Oe13B Canchagua Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chimbacalle, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tumbaco.
Noviembre	En este mes se intervinieron 2.935 espacios públicos lo que equivale a 784,32 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Calicanto, Central el Quinche, Complejo el Tingo, De Pintag, El Cebollar, Equinoccial, Frente Popular, Gatazo, Guangopolo, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, La Granja, La Merced, La Moya, Las Acacias, Libertad de Pifo,

	Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Río Grande, Los Tubos, Metropolitano del Sur, Morán, Yacu Jatun, 6 de Junio, Acosta Soberón 2, Alma Lojana, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Barrio Billivaro, Barrio la Balvina, Barrio Santa Ana, Barrio Santa Rosa, Buena Esperanza, Buena Esperanza 2, Calle Beck Rollo, Hidalgo de Pinto, Cayetano Ramírez, Central de Guangopolo, Central de Pifo, Central de Tababela, Central Tumbaco, Comuna de San Millán, De Alangasí, De las Diversidades, Díaz de la Madrid, Ecológico Checa, El Chobo, El Tingo, El Trigal #2, Francisca Sinsigchi, Guanguiltagua, Iglesia Pambachupa, Isla A, Isla B, Italia, Itulcachi, Julio Endara, Justo Ricaurte, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 1, La Luna 2, La Salle, La Tortuga, Las Palmeras, Santa Isabel, Los Arupos, Luciano Andrade Marin, Metropolitano Armenia, Miranda Bajo, Oyambarillo, Pambachupa, Pasaje Rosario, Peluche, Pifo Primavera, Quito Tennis, San Francisco de Alpahuma, San José, San Vicente, Sancho Hacho, Santa Isabel Intergeneracional, Tumbaco Cabecera, Tyarco, Upc Las Casas, Ushimaña, Virgen de Lourdes, Vista Hermosa, Pedro Jorge Vera, Pintag Santa Teresa, Pueblo Unido, Quebrada Ortega, Quebrada Shanshayacu, Santo Domingo de Conocoto, Tanda, Unión Nacional, UPC 2 La Primavera, Utaq Vías como: Amgamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alonso de Torres, Amazonas, América, Carlos Fortines, De la Prensa, De las Palmeras, De los Shyris, Diego de Vásquez, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Fernando Ayarza, Francisco de Orellana, Isaac Albéniz, Isla Pinzón, La Gasca, Luis Tufiño, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Orellana, Oswaldo Guayasamín, Pérez Guerrero, Real Audiencia, Rigoberto Heredia, Tomás de Berlanga, Universitaria, Versalles, Amazonas, Catalina Aldaz, Gribaldo Miño, Manuela Sáenz, Pio Jaramillo, Río Coca, Teresa Flor, Belo Horizonte, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Ilaló, Juan Montalvo, Línea Férrea - vía al Quinche, Quito - vía al Quinche, Río Curaray, Chaupi Molino, Cristo Rey, 29 de Mayo, El Tránsito, Los Ríos, Luluncoto, Julio Ramos, Ruta Viva, Sozoranga, Guayaquil, Gral. Rumiñahui. Plazas como: Benalcázar, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Central de Calderón Central de Amaguaña, Central de Nayón, Indoamérica, De la Bienvenida, Central de Pomasqui, República del Salvador, Plazoletas de Carapungo (Calle: Río Morona, Río Upano, Yaguachi, Río Palora, Chota, Río Paute, Toachi). Escalinatas: Calle Los Ríos, Tola Baja, Santa Rosa 2, Pedro Damián, Rita Lecumberri. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilligallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, El Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbia, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Merced, Nayón, Pifo, Pintag, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco.
Diciembre	En este mes se intervinieron 3.759 espacios públicos lo que equivale a 931.99 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alberto Spencer, Alvaro Pérez independiente, Barrio Nuevo Minusválidos (sur), Barrio Nuevo Palmeras, Borja Yerovi, La Carolina, Casa Somos San Bartolo, Casas Quito, Clemente Ballén (España), Cond. Las Cuadras, Cristo Rey, Ecaza, Ecológico Solanda, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Panecillo, Equinoccial, Espíritu Santo (iglesia), Frente Popular, Germán Ávila Saa (Panecillo chiquito), Heraldito, IESS-FUT - cuchara quichuas, Inchapicho, Itulcachi, Japón, La Canteras San Roque, La Internacional, Libertad de Pifo, Liga Barrial Ta Tola, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Río Grande, Lineal Río Grande - La Isla, Los Arrayanes upc , Los Mirlos, Lucha de Los Pobres, Manantiales de Sonrisas, Metropolitano Sur, Morán, Nueva Aurora, Central de Puenbo, Primavera 2, Primavera 2 upc, Trigal 1 y 2, 6 de Junio, Acosta Sobrerón 1y 2, Alemán, Alvaro Pérez, Amazonas, Arroyo del Río, Atahualpa, Babahoyo, Balzar, Barrio San Pedro de Chiche, Bellavista, Bicentenario, Campiñas del Valle, Cardenal de la Torre, Central de Alangasí, Central de Pifo, Central de Tababela, Chillo Jijón, Chino, Circasiana, Ciudadela del Niño y Familia inf, Comuna de San Millán 1 y 2, La Salle, De las Diversidades, Dean Bajo, Del Agua, Días de la Madrid, Ecológico Checa, El Chobo, El Quinche, Fulgencio Araujo, Ignacio de Quezada, Isla A, Isla B, Itulcachi, La Moya, La Pulida, Luz de Occidente, María Sánchez, Miravalle, Morita 2, Noriega, Nuevos Horizontes, Oyambarillo, Pambachupa, Panorama, Portete, Primavera, Rosa Blanca, Rosario, Salvador Celi, San José, San José de Monjas 1 y 2, San Patricio Alto, San Vicente, Tacuri, Upc Las Casas, Vista Hermosa, Yacu Jatun, Promoción Familiar, República De Chile, República De Costa Rica, República De México, República De Nicaragua, Santa Anita 2, Santo Domingo de Conocoto, Tanda, Turubamba Alto, Unión Carchence, Unión Popular, Urb. Petrolera, UPC Miraflores, Guanguiltagua. Vías como: Escalón de Lumbisí, Tnte. Hugo Ortiz, Ajaví, Alberto Guerrero, Casitagua, Autopista Alpachaca De la Prensa, 10 de Agosto, 12 de Octubre, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Alfredo Mena Caamaño, Alonso de Angulo, Amazonas, América, Atahualpa, Colón, Coruña, De las Avellanas, De los Granados, De los Shyris, Domingo de Espinar, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Fernando

	Ayarza, Gaspar de Villarroel, Gonzáles Suárez, Ignacio de Veintimilla, Isabel La Católica, Julio Zaldumbide, La Gasca, Luis Román Pérez, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Orellana, Oswaldo Guayasamín, Patria, Paul Rivet, Pérez Guerrero, Queseras del Medio, De la República, República de El Salvador, Rumiñahui, Ruta Viva, Tarqui, Toledo, Universitaria, Versalles, Whympier, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Jaime Roldós Aguilera, José de la Cuadra, Pedro de Gante, Princesa Toa, Río Coca, Belo Horizonte, 19 de Diciembre, Alba Calderón Gil, Alfonso Lamiña, Ambato, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, Carlos Julio Arosemena, García de León, García Moreno, Inglaterra, Isidro Ayora, Jean Bautista Boussingault, Juan Pablo II, Las Guayanas, Madrid, María Angélica Idrobo, Bolivia, Martín de Utreras, Yugoslavia, Cardenal de la Torre, Conector Alpachaca, 29 de Mayo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, García Moreno, 9 de Octubre, Coruña, Julio Zaldumbide, Ladrón de Guevara, Toledo, Moraspungo, José Burrieta, Pinllopata, Ruta Viva. Plazas como: Benalcázar, Plaza Grande, Plaza Chica, Benito Juárez, Brasilia, De la Memoria, De los Presidentes, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Artigas, Central de Nayón, Cultural la Jota, Foch, Gabriela Mistral, Hermano Miguel, Indoamérica, Juan Montalvo, República de Argentina, San Blas, Pomasqui, Plaza Quito Sur, República de Argentina, República de la India República del Salvador, República Dominicana. Escalinatas de: Calle Rigoberto Portilla, Parque Manuel Carrillo, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Eugenio Delgado, Calle Julio Ramos, Calle Pedro Damián, Casa somos San Juan. TRIANGULO Y FIGURA GEOMETRICA: Barrio Nuevo, Calle Humberto Fierro, Calle Moraspungo, Del Calzado, Upc San Bartolo, Calles República y Amazonas, Conocoto, Tnte. Hugo Ortiz, Mayorista, El Jardinero, Calle Princesa Toa. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Checa, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Jipijapa, Itchimbía, La Argelia, La Ecuatoriana, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puenbo, Puengasí, Quinche, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Solanda, Tababela, Tumbaco.
--	--

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Terminación de contrato Fase 3 del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la asignación de presupuesto adicional para contratación de brigadas externas de mantenimiento de áreas verdes Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando la época de sequía: raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones, laterales de vía, limpieza de cunetas, mantenimiento de áreas verdes de escalinatas. Este tipo de trabajos reducen el área que se avanza de forma diaria y por lo tanto, reduce el rendimiento previsto. - Reducción de personal en brigadas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Debido a la época seca, no se consideró la contratación de microempresas para el mantenimiento de áreas verdes. - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) y combustible por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Octubre	Los inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proyecto fueron: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades - Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando necesidad institucional proyecto Repotenciación parque Metropolitano Bicentenario: traslados de materiales de las bodegas de la Empresa para proceder con el derrocamiento de la infraestructura del parque. - Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas). - Retraso en asignación de presupuesto para contratación de brigadas externas, el cual se solicitó a Directorio a finales de junio y fue asignado a GAPEV a finales del mes de septiembre y asignado recursos en la primera semana de octubre 2025.
Noviembre	Considerando que la meta es acumulativa (a pesar de que se solicitó el cambio en la configuración del mismo), y las áreas de los espacios verdes son constantes, al evidenciarse retrasos a partir del mes de mayo, el desfase que se viene acarreado no es posible que se revierta. Sin embargo, se tomaron medidas correctivas con la contratación de la Fase 4 de mantenimiento de áreas verdes en el mes de noviembre, una vez que se asignaron los recursos para la contratación del servicio. Los inconvenientes que afectaron su cumplimiento fueron: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades - Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas). - Incumplimiento en órdenes de compra de catálogos electrónicos por parte de las micro empresas contratadas - Retraso en asignación de presupuesto para contratación de brigadas externas, el cual se solicitó a Directorio a finales de junio y fue aprobado a finales del mes de septiembre y asignado recursos en la primera semana de octubre 2025. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.
Diciembre	Considerando que la meta es acumulativa (a pesar de que se solicitó el cambio en la configuración del mismo), y las áreas de los espacios verdes son constantes, al evidenciarse retrasos a partir del mes de mayo, el desfase que se viene acarreado no es posible que se revierta. Sin embargo, se tomaron medidas correctivas con la contratación de la Fase 6 y Fase 7 de mantenimiento de áreas verdes en el mes de diciembre, una vez que se asignaron los recursos para la contratación del servicio. Los inconvenientes que afectaron su cumplimiento fueron: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales y autoridades - Priorización de nuevos frentes de trabajo (colocación de chamba y apoyo especial a inauguraciones) - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. - Incumplimiento en órdenes de compra de catálogos electrónicos por parte de las micro empresas contratadas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición.

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 1.1 EV. Reporte de intervenciones mes de junio
- 1.2 EV. Reporte de intervenciones mes de julio
- 1.3 EV. Reporte de intervenciones mes de agosto
- 1.4 EV. Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 1.5 EV. Reporte de intervenciones mes de octubre
- 1.6 EV. Reporte de intervenciones mes de noviembre
- 1.7 EV. Reporte de intervenciones mes de diciembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIlLRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Formato digitalizado por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DNI: 03042483 JANETTE CAMPANA OSEJO CALLE: MIRAFLORES 25007005-2620201044, QUITO SERVIDOR DE INVESTIGACION DE SEGURIDAD CH-SECURITY DATA S.A. S-CIED Fecha: 2024-10-10 12:47:34-0500 Firma:PDF Reader Version: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Ing. Pedro Herrera	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes Subrogante	Firmado electrónicamente por: PEDRO MANUEL HERRERA CARDENAS Validar únicamente con FirmaEC 

Mgs. Lorena Andrade A.	Directora de Administración de Parques Metropolitanos(e)	 Firmado electrónicamente por: LORENA PATRICIA ANDRADE AGUILAR Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Juan Francisco Chiriboga	Director de Áreas Naturales	 Firmado electrónicamente por: JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA RIVAS Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCIO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (s)	FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN DN: c=EC, SN=TAMAYO JARRIN, G= FRANCISCO JAVIER SERIALNUMBER=84CEC- 1714474135, CN=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, OID.2.5.4.97=TNEC-1714474135001 Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2026.01.06 16:10:59-05'00' Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0
VALIDADO POR:		
Mgs. Patricia Muñoz F.	Gerente de Planificación	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulativo
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 8,26% Febrero: 16,54% Marzo: 24,80 % Abril: 33,07% Mayo: 41,33% Junio: 49,60% Julio: 57,87 % Agosto: 66,14% Septiembre: 75,19% Octubre: 85,03% Noviembre: 90,15% Diciembre: 100,79%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	21	254	8,26%	1.172.370
Febrero	42	254	16,54%	1.373.101
Marzo	63	254	24,80%	1.524.868
Abril	84	254	33,07 %	1.760.773
Mayo	105	254	41,34%	1.880.569
Junio	126	254	49,60%	1.965.586
Julio	147	254	57,87 %	1.965.586
Agosto	168	254	66,14%	2.375.253
Septiembre	191	254	75,19%	2.524.909
Octubre	216	254	85,03%	2.524.909
Noviembre	229	254	90,15%	2.545.691
Diciembre	256	254	100,79%	2.545.691

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 254 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Urbanización El Edén id: 111 2. Parque S/N id:12812 3. Parque Carcelén Bajo id: 2432 4. Parque Colegio Los Pinos id: 3831 5. Parque S/N id: 13033 6. Redondel Ruta Viva id: 20111 7. Espacio Público Parada Ruta Viva id: 3663 8. Espacio Público Parada Mariana De Jesús id: 4044 9. Parque Central Calacalí id: 3022 10. Parque S/N Barrio El Bosque id: 12801 11. Parterre id: 652 12. Parque Calicanto id: 4926 13. Parque S/N Guápulo id: 4707 14. Bulevar Guápulo id: 40001 15. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1037 16. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1808 17. Parque S/N Barrio Chillogallo id:1807 18. Parque S/N Barrio Venceremos id: 4727 19. Parque Diez De Agosto id: 580 20. Parque Asistencia Social 2 id: 1003 21. Parque Nuevo Jerusalén id: 13320 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Isidro del Inca, Carcelén, Concepción, Itchimbia, Mariana de Jesús, Calacalí, Cochapamba, San Juan, Quitumbe, Chillogallo, San Juan, Turubamba.

Febrero	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con Iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Barrio José Peralta id: 13145 2. Parque Barrio Puengasí id: 12793 3. Parque S/N La Mena id: 1241 4. Parque Palermo 2 id: 269 5. Parque Barrio Guamal id: 3099 6. Parque Ejercito 1 id: 1166 7. Parque Del Tiempo id: 317 8. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 5726 9. Parque Hospital 2 id: 6924 10. Parque Unión Y Justicia id: 620 11. Plaza Winston Churchill id: 3252 12. Parque José Amasaba id: 904 13. Parque Calle San Vicente id: 292 14. Parque Azafranes id: 4699 15. Parterre Alexander Humboldt id: 4661 16. Redondel Barrio La Paz id: 4013 17. Parque Mastodontes id: 2424 18. Parque Metropolitano De Calderón id: 5096754 19. Parque Puertas Del Sol id: 2871 20. Parque Carmen Bajo Sierra Hermosa id: 13109 21. Parque Bicentenario id: 3829 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Guamaní, Puengasí, La Mena, Chillogallo, Quitumbe, Iñaquito, Ponceano, Cochapamba, San Isidro Del Inca, Carcelén, Comité Del Pueblo, Calderón, Concepción.
Marzo	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Protec id: 5793676 2. Parque Tanda id: 2081 3. Parque Tacuri id: 13324 4. Estadio Guayllabamba id: 2540 5. Parque Pusuquí id: 3068 6. Parque Calle Kampala id: 3505655 7. Parqueadero 8 Carolina id: 16 8. Parque 23 de Junio id: 1424 9. La Carolina canchas basket id: 3540 10. Parque Resiliencia id: 13254 11. Parque Carmen Bajo barrio sierra hermosa fase 2 id: 13109 12. Parque Villacreses id: 4552 13. Parque Bonanza id: 2912 14. Parque La Tortuga id: 3457 15. Parque Barrio Causayllacta id: 42 16. Parque Barrio Santa Inés 2 id: 40 17. Parque Pomasqui id: 205 18. Plaza Florón id: 4658 19. Parque Barrio Esperanza de Guamaní id: 3099 20. Parque Barrio Alegría id: 37 21. Parque Barrio San Bartolo id: 989 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Cochapamba, concepción, Cotocollao, Guayllabamba, Iñaquito, jipijapa, La Libertad, La Mena, Nayón, Pomasqui, Quitumbe.
Abril	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Sector Carlos Méndez id: 1397 2. Parque La Raya id: 1095 3. Parque Equinoccial id: 6928 4. Parque El Suceso id: 1040

	5. Parque S/N Sector Chillogallo id: 803132 6. Plaza De Las Flores (Enamorados) id: 1227 7. Parque Lineal Rio Grande Parte 1 id: 3914 8. Cancha Bolivariana id: 3540 9. Parque La Alameda tablero de control id: 3296 10. Parque S/N Puengasí id: 3790 11. Parque S/N Solanda id: 449 12. Parque Lineal Oriental-Av. Velasco Ibarra id: 13005 13. Parque Itchimbía id: 4628 14. Parque Itchimbía id: 4629 15. Parque S/N Barrio Mena 2 id: 1250 16. Parque Julio Matovelle id: 1657 17. Parque El Ejido caminera Central id: 3294 18. Parque Palmar Solanda id: 267 19. Parque Concha Acústica id: 1104 20. Parque Cuscungoid: 1187 21. Parque Cevallos id: 4103 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Turubamba, San Bartolo, Pomasqui, Chillogallo, La Magdalena, Solanda, Iñaquito, Itchimbía, Puengasí, La Mena, San Juan y La Ferroviaria.
Mayo	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Pobre Diablo id: 1585 2. Parque Barrio Doscientas Casas id: 1025 3. Parque Asistencia Social 1 id: 1004 4. Parque Barrio mariscal De Ayacucho id: 547 5. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 1 id: 2706 6. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 2 ids: 2705/20010 7. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 3 ids: 1232/1233 8. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 4 ids: 1234/1235 9. Parterre Rodrigo De Chaves Tramo 5 ids: 1236/1237 10. Redondel De La Villa Flora ids: 1226/1225/1365/3921 11. Parterre Marín ids: 4519/4520 12. Puente De Guajaló Área Verde Y Pileta ids: 31/1002 13. Pasaje Alcántara id: 12328 14. Parque Barrio Guamaní id: 3508807 15. Parque Miranda Bajo id: 7331 16. Parque Barrio Solanda S3 id: 181 17. Parque Lineal Machángara-La Raya id: 13042 18. Parque La Isla B id: 1815 19. Parque Barrio Trinidad id: 12829 20. Parque Plaza El Florón id: 4658 21. Parque Eloy Alfaro id: 12796 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chimbacalle, La Ferroviaria, Puengasí, Quitumbe, La Mena, La Magdalena, La Argelia, Iñaquito, Guamaní, Amaguaña, Solanda y Belisario Quevedo.
Junio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1 Parque Céspedes Y Piedras id: 618858 2 Parque Eduardo Borja Pérez id: 733 3 Parque La Unión Nacional id: 1133 4 Plaza De Nayón id: 40024 5 Parque La Unión Nacional id: 1129 6 Parque Nazacota Puento id: 898 7 Parque La Primavera id: 13034 8 Parque Barrio Quito Sur id: 1280 9 Parque Mirador De Guajaló id: 12843 10 Parque La Resiliencia id: 13205 11 Parque Sixto María Durán id: 732

	12 Parque Lomas De Monteserrín id: 3249 13 Parque El Porvenir id: 119 14 Parque Barrio San Miguel De Amagasi id: 13144 15 Parque Camino Del Inca id: 4540 16 Parque La Tortuga id: 3450 17 Parque Del Cabildo id: 244 18 Partere El Cabildo id: 245 19 Parque Benito Juárez id: 1260 20 Parque La Tortuga T2 id: 3441 21 Parque La Tortuga T3 id: 3458 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Solanda, Concepción, Rumipamba, Nayón, Ponceano, Cumbayá, San Bartolo, Quitumbe, Jipijapa, Cochapamba, San Isidro del Inca, La Magdalena, San Juan.
Julio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Centinela De Calderón id: 13242 2. Parque Sin Nombre id: 549 3. Parque Julio Andrade id: 2396 4. Parque Nueva Aurora id: 3335 5. Parque El Tiempo id: 317 6. Parque S/N Las Cuadras id: 13315 7. Parque S/N Las Cuadras id: 312 8. Parque S/N Las Cuadras id: 13314 9. Espacio Público Parada Playón De La Marín id: 271956 10. Parque Las Cuadras id: 309 11. Parque 23 De Mayo id: 308 12. Parque La Carolina Calle Japón id: 3540 13. Parque Barrio Carapungo id: 13090 14. Planta De Asfalto id: 3747995 15. Parque Venecia 1 id: 1763 16. Parque Metropolitano Del Sur id: 4508 17. Parque Parterre Ruta Viva id: 20142 18. Parque La Primavera id: 2473 19. Parque La Raya id: 1095 20. Parque Diversidades id: 1096 21. Parque Lineal Machángara id: 1968 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Solanda, Mariscal Sucre, Guamaní, Chillogallo, Itchimbía, Iñaquito, Turubamba, Tumbaco, Cumbayá, La Magdalena y San Bartolo.
Agosto	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Barrio Guanojucho id: 3698343 2. Parque Barrio Los Arupos id: 3130 3. Parque Barrio Santa Martha Baja id: 515 4. Parque Barrio José Peralta id: 12836 5. Parque Héroes De Paquisha id: 6130 6. Parque Lineal Ortega id: 4651 7. Parque Mullullacta id: 607 8. Parque Barrio Músculos Rieles id: 13273 9. Parque Bicentenario T2 id: 3829 10. Plaza De Las Flores id: 1227 11. Parque Huayrapungo id: 3913 12. Parque Barrio Ecuatoriana Calle Lachas id: 1728 13. Parque Barrio La Cocha id: 13105 14. Parque Barrio El Calzado id: 3974 15. Parque Barrio Santa Bárbara id: 679435 16. Parque Central Hospital Del Sur id: 743 17. Parque Santa Anita 2 id: 12760

	18. Parque Barrio Ejército id: 353032 19. Parque Barrio Ejército id: 4722 20. Plaza Belmonte id: 3109 21. Parque Rumihurco id: 2977 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Conocoto, Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, Turubamba, Concepción, La Magdalena, La Mena, La Ecuatoriana, Turubamba, San Bartolo, Itchimbía y El Condado
Septiembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque La Balacera id: 318 2. Parque Santa Anita 2 id: 525 3. Parque Barrio Toctiuco id: 536 4. Redondel La Floresta id Redondel: 2272 5. Parque Barrio Caupicho id: 13280 6. Parque Lineal Machángara San Bartolo id: 3975 7. Parque Jipijapa id: 1305 8. Plaza Magdalena id Plaza: 40002 9. Parque Urbanización Ejército id: 4710 10. Parque Urbanización Los Eucaliptos id: 3500 11. Parque Paraíso De Guajaló id: 689952 12. Parque Sector Flores id: 6125 13. Parque S/N La Esperanza id: 83 14. Parque Inglés id: 587 15. Redondel El Ciclista id: Redondel 3834 16. Redondel Lira id: Redondel 4058 17. Parque S/N San Juan De Calderón id: Predio 1355165 18. Parque S/N Barrio El Triunfo id: 290 19. Parque Heraldo id: 3333 20. Parque Comité Del Pueblo id: 199 21. Parque Central Nono id: 1899 22. Parque Rumiurco id: 2976 23. Parque Venecia id: 109 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chilibulo, San Bartolo, San Juan, San Isidro Del Inca, Quitumbe, La Magdalena, Guamani, Tumbaco, La Argelia, Carcelén, Iñaquito, Jipijapa, Cochapamba, Iñaquito, Nono, Kennedy, Mariscal Sucre.
Octubre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque De Carapungo id: 2344 2. Parque Julio Sáenz Revollo id: 1522 3. Parque Sin Nombre id: 13123 4. Parque Sin Nombre id: 178 5. Parque Solanda id: 445 6. Parque Granda Centeno id: 1474 7. Parque Curiquingue/Agora id: 3977 8. Espacio Verde Monja Madrigal - B id: 73 9. Parque El Parado id: 1438 10. Parque La Ecuatoriana id: 2031 11. Parque Lineal Ortega id: 2588 12. Parque Sin Nombre id: 1956 13. Parque Barrio 4 de agosto: id: 1772 14. Parque S/N Barrio La Floresta De Carcelén id: 13249 15. Parque Rumihurco id: 2974 16. Parque Mariana De Jesús Paredes Y Flores id: 456 17. Parque Remodelado Excombatientes Del 41 id: 661 18. Parque 6 De diciembre id: 174 19. Parque Quito Sur id: 1279 20. Parque De Las Piedras id: 1358

	21. Parque Sofía Granda id: 1524 22. Parque Los Dos Puentes P1 id: 328 23. Parque Los Dos Puentes P2 id: 326 24. Parque Santa Rosa 4ta Etapa id: 2621 25. Parque 12 de febrero id: 4548 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chimbacalle, Solanda, Rumipamba, El Condado, Puengasí, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Comité Del Pueblo, Carcelén, La Mena, San Bartolo, La Ferroviaria y La Magdalena.
Noviembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Carmen Bajo id: 186 2. Parque De La Mujer Y El Niño id: 2210 3. Parque José Peralta Rieles Del Tren id: 4546 4. Parque Barrio Venceremos De Quitumbe Calle La Cocha id: 3602721 5. Parque Barrio Venceremos De Quitumbe id: 763777 6. Parque La Lomita id: 4712 7. Parque Barrio Valle Hermoso id: 3027 8. Parque Ciudadela Del Niño id: 3031 9. Parque Barrio Juan Armenia id: 3061 10. Parque Barrio Allpallacta id: 13232 11. Parque El Palmar De Solanda id: 265 12. Parque Lineal Carapungo id: 13143 13. Parque Barrio Orquídeas id: 511 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Llano Chico, Rumipamba, La Ferroviaria, Quitumbe, La Argelia, Conocoto, Solanda, Calderón y Puengasí.
Diciembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Redondel Colegio San Gabriel id: 3838 2. Parque San Carlos Segunda Etapa id: 113 3. Parque S/N San Carlos Segunda Etapa id: 13206 4. S/N El Calvel - San Juan De Calderón id: 3698658 5. S/N Barrio Las Bromelias id: 4706 6. Parque De La Mujer Y El Niño id: 2210 7. Parterre Sector Monumento Del Sol id: 20107 8. S/N Canchas Múltiples Pusuquí Chico Bajo id: 282791 9. S/N Canchas Múltiples Calderón id: 13270 10. Parque Eduardo Borja id: 733 11. Parque De Carapungo id: 2344 12. Dratch-Zaldumbide id: 3261 13. Central De Carcelén id: 1831 14. Final Villacrés id: 322 15. S/N Cancha Final Villacrés En Casa Comunal id: 125601 16. Redondel Acceso Túnel San Juan id: 1263 17. Redondel Plaza Artigas id: 3580 18. S/N La Floresta id: 2261 19. S/N La Eloisa id: 1956 20. De Los Profesores id: 186 21. S/N Carmen Bajo id: 13138 22. Pablo Caudel id: 3146 23. República De Costa Rica id: 3119 24. S/N Cancha Predio id: 288052 25. S/N barrio Madrigal id: 73 26. S/N Ponciano Bajo id: 210 27. S/N Portal del Valle id: 41 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Belisario Quevedo, Cochapamba, Calderón, Rumipamba, Pomasqui, Iñaquito, Comité del Pueblo, Llano Chico, Jipijapa, Puengasí y Ponceano.

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Marzo	- Incidencias de Robo y Manipulación: La falta de seguridad en los parques ha llevado a la pérdida de equipos esenciales para la iluminación, lo que afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. - Malestar de los Usuarios: Muchos usuarios han expresado su preocupación y descontento debido a la deficiente iluminación en los parques, lo cual puede poner en riesgo su seguridad y bienestar. - Planificación Anual y Presupuesto Limitado: A pesar de contar con una planificación anual que prioriza las obras según el índice poblacional y las áreas de mayor inseguridad, se necesita más flexibilidad para atender de manera inmediata las quejas de los usuarios. - La finalización del contrato de mantenimiento ha dificultado la atención a las necesidades de iluminación en los parques. Por este motivo, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar pedidos emergentes. Mientras tanto, un equipo propio limitado está llevando a cabo trabajos para asegurar que no se interrumpan las atenciones; sin embargo, el progreso no es tan rápido como sería con un contratista especializado.
Abril	- El alto cumplimiento de las metas se ha logrado gracias a la ejecución del contrato de mantenimiento en diversas zonas del DMQ, lo que ha permitido cubrir los parques planificados, así como atender emergencias y pedidos prioritarios de los ciudadanos, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento. Sin embargo, una vez finalizado dicho contrato, se continuará realizando el trabajo mediante administración directa con personal propio de la EPMMOP. Debido a que la cantidad de personal disponible es menor, se verá reflejada una disminución en el número de trabajos de mantenimientos realizados, pero esta reducción será compensada con el alto nivel de cumplimiento alcanzado en meses anteriores. Este enfoque asegura que se mantenga un nivel de cumplimiento de metas adecuado y que la continuidad del servicio se garantice, incluso en ausencia de la contratación de un contratista en las próximas etapas. - La finalización del contrato de mantenimiento ha generado dificultades para atender las demandas de iluminación en los parques. Por ello, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones, lo que nos permitirá reanudar la planificación y abordar pedidos emergentes.
Mayo	El cumplimiento elevado de las metas trazadas en materia de mantenimiento de iluminación en diversas zonas del DMQ ha sido posible gracias a la ejecución del contrato vigente, el cual permitió intervenir oportunamente en parques priorizados, así como responder a emergencias y requerimientos ciudadanos de carácter urgente. Esta gestión contribuyó significativamente a garantizar la continuidad del servicio y a mantener altos niveles de cobertura. No obstante, tras la finalización del contrato, las actividades continuarán bajo la modalidad de Administración Directa, ejecutadas con personal propio de la EPMMOP. Dado que la disponibilidad de recurso humano es más limitada, se prevé una reducción en el volumen de intervenciones mensuales. Sin embargo, dicha disminución será compensada por el alto rendimiento alcanzado en periodos

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	anteriores, lo cual permitirá mantener un estándar adecuado de cumplimiento y asegurar la prestación continua del servicio, aun en ausencia de un contratista externo en el corto plazo. La culminación del contrato de mantenimiento también ha generado limitaciones operativas para atender de manera integral la demanda creciente de iluminación en parques. En este sentido, se espera con expectativa la adjudicación de nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y responder con mayor eficiencia a solicitudes emergentes y necesidades identificadas por la comunidad.
Junio	Atendiendo a la creciente demanda ciudadana relacionada con el mantenimiento de la iluminación en parques, y espacios públicos, considerando la actual modalidad de ejecución mediante Administración Directa, se ha establecido un esquema de priorización que permite intervenir en aquellos espacios con mayor concurrencia y número de solicitudes registradas. Esta estrategia busca mantener niveles adecuados de cobertura mientras se concreta la adjudicación de los nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y ampliar progresivamente la atención a la totalidad del DMQ.
Julio	- En atención al incremento de solicitudes ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la iluminación en parques y espacios públicos, se ha implementado un esquema de priorización enfocado en los espacios con mayor concurrencia y número de requerimientos. Esta medida permite mantener niveles adecuados de cobertura mientras se continúa fortaleciendo la capacidad operativa - Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos disponibles para continuar con la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Estas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, fortaleciendo la capacidad operativa y permitiendo una cobertura más amplia de los requerimientos ciudadanos.
Agosto	Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos destinados a la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Dichas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, lo que permite optimizar la capacidad operativa y asegurar una cobertura más amplia y eficiente frente a las necesidades planteadas por la ciudadanía.
Septiembre	Ninguna
Octubre	Ninguna
Noviembre	Ninguna
Diciembre	Ninguna

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 2.1. EV Reporte de intervenciones mes de junio
- 2.2. EV Reporte de intervenciones mes de julio
- 2.3. EV Reporte de intervenciones mes de agosto
- 2.4. EV Reporte de intervenciones mes de septiembre
- 2.5. EV Reporte de intervenciones mes de octubre
- 2.6. EV Reporte de intervenciones mes de noviembre
- 2.7. EV Reporte de intervenciones mes de diciembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	 Firmado electrónicamente por: CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	 Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES LASTRA CORDERO Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Coordinador Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: JAVIER ARMANDO ARIAS INCA Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCIO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (s)	FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN DN: C=EC, SN=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, G=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, SERIALNUMBER=DCEC-1714474135, CN=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, OID.2.5.4.97=t1NEC-1714474135001 Reason: Soy el autor de este documento Fecha: 2020.01.06 10:09:45 -05'00' Firm: PDF-Reader Version: 2024.1.0
VALIDADO POR:		
Mgs. Patricia Muñoz F.	Gerente de Planificación	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.)		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados a intervenir con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos intervenidos con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento / Número de espacios públicos totales priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 20,04% Febrero: 28,90% Marzo: 35,44% Abril: 46,62% Mayo: 54,01% Junio: 63,29% Julio: 71,52% Agosto: 78,06% Septiembre: 81,01% Octubre: 87,34% Noviembre: 95,36% Diciembre: 96,41%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	95	474	20,04%	2.079.738
Febrero	137	474	28,90%	2.232.169
Marzo	168	474	35,44%	2.232.169
Abril	221	474	46,62%	2.581.204
Mayo	256	474	54,01%	2.709.334
Junio	300	474	63,29%	2.742.906
Julio	339	474	71,52%	2.742.906
Agosto	370	474	78,06%	2.742.906
Septiembre	384	474	81,01%	2.742.906
Octubre	414	474	87,34%	2.754.356
Noviembre	452	474	95,36%	2.754.356
Diciembre	457	474	96,41%	2.754.356

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento, por tanto, el universo es de 474 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EL HERALDO ID: 3333 12. PARQUE DEL CABILDO ID: 244 13. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40005 14. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40007 15. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40008 16. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 2398 17. PARQUE PONCEANO BAJO ID: 2855 18. PARQUE SANTA ANA ID: 2707 19. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20621 20. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20620 21. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20617 22. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20618 23. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20169 24. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 25. PARQUE SENDEROS DEL VALLE ID: 600756 26. MIRADOR VELASCO IBARRA ID: 13005

27. LA ALAMEDA ID: 3296
28. PUERTAS DEL SOL ID: 2871
29. PARQUE ARGENTINA ID: 99
30. PARQUE VENECIA ID: 109
31. PARQUE SECTOR MASTODONTES ID: 2424
32. PARQUE NUEVO LUZ Y VIDA ID: 2007
33. COMITÉ DEL PUEBLO ID: 2872
34. PARQUE CAUPICHO ID: 1316
35. PARQUE LA PRIMAVERA 2 ID: 2473
36. PARQUE DE LA MUJER Y EL NIÑO ID: 2210
37. VIVERO DE CUNUYACU ID: 1
38. SECTOR MENDEZ ID: 1397
39. MULLULLACTA ID: 607
40. NUEVA AURORA ID: 3335
41. LOS ANDES ID: 1767
42. GIRON ID: 2613
43. ARTURO BORJA (LAS ORQUIDEAS) ID: 1901
44. PARQUE ID:4710 ID: 4710
45. 17 DE JULIO ID: 1102
46. UGALDE (EL RECREO) ID: 967
47. UGALDE (EL RECREO) ID: 976
48. UGALDE (EL RECREO) ID: 2678
49. CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL SANTA TERESITA ID: 2680
50. JAPON ID: 3323
51. PARQUE ID: 3831 ID: 3831
52. LA FLORIDA ID: 122
53. GERARDO BENITEZ ID: 1014
54. PARQUE CALIFORNIA (KENEDY BONANZA) ID: 1642
55. RESILIENCIA ID: 13205
56. PARQUE ID:13254 ID: 13254
57. PARQUE BELLAVISTA ALTA ID: 219
58. SAN ANTONIO DE PICHINCHA ID: 8134
59. PUSUQUI ID: 3068
60. JARDINES DE LA PAMPA ID: 3518
61. LAS TOLAS ID: 8133
62. DE CARAPUNGO ID: 2344
63. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 805
64. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 13143
65. SAN JOSE DE MONJAS ID: 1514
66. MONJA A DONOSO ID: 1622
67. PARQUE ID:4636 ID: 4636
68. SAN ISIDRO DE PUENGASI UPC ID: 767
69. LA MOYA ID: 3621
70. PARA LA VIDA ID: 1986
71. ECOLOGICO CHECA ID: 4071
72. SALOME REYES VAREA ID: 4104
73. MARTIN DE UTRERAS ID: 3485
74. AV. MARTIN DE UTRERAS ID: 11183
75. AV. RAMON BORJA Y FRANCISCO AGUIRRE ID: S/I
76. AV. CARLOS V Y HERNAN CORTEZ ID: S/I
77. CALLE B Y GARCIA MORENO ID: S/I
78. AV. IÑAQUITO Y JUAN PABLO SANZ ID: S/I
79. AV. JOAQUIN PINTO ID: 20017
80. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 2243
81. PARQUE CARCELEN BAJO ID: 2432
82. PARQUE CENTRAL DE CARCELÉN ID: 1836
83. AV. AMAZONAS ID: 2398

	84. AV. AMAZONAS ID: 23989 85. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ID: 2109 86. PARQUE EL PORVENIR ID: 119 87. PARQUE CALDERÓN ID: 1041 88. PARQUE LA ISLA OBRERO INDEPENDIENTE ID: 1638 89. BODEGAS EPMMOP CUMBAYA ID: 2468 90. PLAZA SOLANDA ID: 445 91. REDONDEL DE GUAJALO ID: 1002 92. PARQUE SAN PEDRO DEL VALLE ID: 40024 93. LA MARIN CENTRAL ID: 4518 94. PARQUE INGLES ID: 587 95. PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40006 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHECA, CHILLOGALLO, COCHAPAMBA, COMITÉ DEL PUEBLO CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA. MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PONCEANO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN BARTOLO, SOLANDA, TUMBACO, TURUBAMBA.
Febrero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUITAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 12. PARQUE ALAMEDA ID: 3296 13. PARQUE MORITA II ID: 3659 14. CONCEJO DE PROTECCION DE DERECHOS ID: 66996 15. PARQUE SANTA ANITA 2 ID: 525 16. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JUAN RODRIGUEZ ID: 3,296 17. CALLE BAQUEDANO ID: 3076 18. AV. JUAN LEON MERA ID: 27965 19. PARQUE TACURI ID: 33435 20. PUENTE DE GUALO ID: 1611 21. PARQUE NAYON ID: 2507 22. PARQUE REPÚBLICA DE SUECIA ID: 1924 23. EL PANECILLO ID: 4637 24. PARQUE LA LUNA 2 ID: 4076 25. PARQUE RIQUELME ID: 1267 26. PARQUE SAN FERNANDO ÁREA 1 ID: 3245 27. PARQUE CARCELÉN - BEV ID: 1831 28. 8 PARQUE AVALOS ID: 343 29. PARQUE EL TINGO ID: S/I 30. PARQUE HIDALGO DE PINTO ID: 286 31. VIVERO CAUPICHO ID: 5 32. PARQUE KENNEDY ID: 703 33. PARQUE JULIO ANDRADE ID: 2396 34. PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO HUAYRAPUNGO ID: 3913 35. CIUDELA DEL NIÑO ID: 3031 36. SANTA TERESITA ID: 3038 37. SAN JOSE ID: 3485 38. PARQUE ID: 12964 ID: 12964

	39. PARQUE ID:2465 ID: 2465 40. PRIMAVERA 2 UPC ID: 2482 41. LOS GUABOS SUR ID: 2468 42. PRIMAVERA 1 ID: 2481 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA MENA, LLANO CHICO, MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, TUMBACO, TURUBAMBA
Marzo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE CENTRAL LA ARMENIA ID: 3061 2. PARQUE TURUBAMBA ID: 13133 3. PARQUE ID: 3289 ID: 3289 4. PARQUE ID: 2652 ID: 2652 5. PARQUE EL PALMAR DE SOLANDA (RUMIÑAHUI) ID: 265 6. PARQUE ID: 558 ID: 558 7. PARQUE EL CARMEN EL MAYORISTA ID: 12862 8. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4103 9. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4647 10. PARQUE ID: 2101 ID: 2101 11. PARQUE ID: 2108 ID: 2108 12. PARQUE DRATCH - ZALDUMBIDE ID: 3261 13. PARQUE TERESA DE CEPEDA ID: 1388 14. PARQUE JOSE MARTI ID: 1324 15. PARQUE OCCIDENTAL ID: 13141 16. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4624 17. PARQUE MACOVELLA ID: 589 18. PARQUE 23 DE JUNIO ID: 1422 19. PARQUE LEGARDA ID: 217 20. PARQUE CATEQUILLA ID: 13200 21. PARQUE LA PAMPA 2 ID: 13215 22. PARQUE ID: 10131 ID: 10131 23. PARQUE ID: 2177 ID: 2177 24. PARQUE 29 DE JULIO ID: 2182 25. PARQUE JOSEFINA ID: 2879 26. PARQUE ESPERANZA Y PROGRESO ID: 13114 27. PARQUE CAPULIES ID: 2458 28. PARQUE ID: 13109 ID: 13109 29. PARQUE ALMA LOJANA UPC ID: 7329 30. PARQUE ID: 1469 ID: 1469 31. PARQUE ID: 1223 ID: 1223 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, EL CONDADO, GUAMANÍ, JIPIJAPA, KENNEDY, LA FERROVIARIA, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SOLANDA.
Abril	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE DE LOS ENAMORADOS ID: 1227 2. PARQUE COCHAPAMBA ID: 12946 3. PARQUE GUÁPULO ID: 3256 4. PARQUE ITALIA ID: 2756 5. PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA ID: 1156 6. PARQUE SECTOR LOS LIBERTADORES ID: 564 7. PARQUE SOLANDA ID: 453 8. PARQUE LOS ARRAYANES ID: 107 9. PARQUE TRIANGULO DEL CALZADO ID: 12760 10. PARQUE ANDALUCIA ID: 1017 11. PARQUE ID: 42 ID: 42 12. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 4651 13. PARQUE ID: 13288 ID: 13288

	14. PARQUE MINUSVALIDOS 1 ID: 4646-1 15. PARQUE MINUSVALIDOS 2 ID: 4646 16. PARQUE SAN PATRICIO ID: 6138 17. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 1 ID: 3976 18. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 2 ID: 13074 19. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 3 ID: 13075 20. PARQUE AZCUNAGA 1 ID: 1925 21. PARQUE AZCUNAGA 2 ID: 1933 22. PARQUE EL BOSQUE ID: 12768 23. PARQUE QUITO TENIS ID: 2781 24. PARQUE ID: 13144 ID: 13144 25. PARQUE URBANIZACION EL EDEN ID: 111 26. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 2489 27. PARQUE ID: 1835 ID: 1835 28. PARQUE LIGA BARRIAL EL CONDADO ID: 12814 29. PARQUE ID: 12781 ID: 12781 30. PARQUE SAN JOSE DE CANGAGUA ID: 3259 31. PARQUE VELASCO ID: 2975 32. PARQUE RUMIURCO ID: 2976 33. PARQUE L.D.U. ID: 46 34. PARQUE ID: 12977 ID: 12977 35. PARQUE 29 DE JUNIO ID: 2178 36. PARQUE LUCIANO ANDRADE MARIN (QUITO NORTE) ID: 1749 37. PARQUE ID: 13249 ID: 13249 38. PARQUE MARIA ISABEL DE SANTIAGO ID: 12729 39. PARQUE BONANZA ID: 2912 40. PARQUE ZABALA ID: 12721 41. PARQUE EL ARBOLITO ID: 3292 42. PARQUE ID: 2968 ID: 2968 43. PARQUE CONOCOTO ID: 3242 44. PARQUE ID: 3218 ID: 3218 45. PARQUE ID: 3578 ID: 3578 46. PARQUE ID: 13007 ID: 13007 47. PARQUE ID: 13082 ID: 13082 48. PARQUE RODRIGO PALLARES ZALDUMBIDE ID: 13003 49. PARQUE DE SAN JUAN ID: 2015 50. PARQUE RESERVORIO CUMBAYA ID: 12705 51. PARQUE ID: 3675 ID: 3675 52. PARQUE ID: 13057 ID: 13057 53. PARQUE LA HOSPITALARIA ID: 279813 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CALDERÓN, CARCELÉN, CHILIBULO, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, ITCHIMBÍA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, SOLANDA, TUMBACO.
Mayo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 2588 2. PARQUE ID 12975 ID: 12975 3. PARQUE ID 13232 ID: 13232 4. PARQUE LA RAYA ID: 1095 5. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 1968 ID: 1968 6. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 4643 ID: 4643 7. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 13042 ID: 13042 8. PARQUE LA UNION NACIONAL ID: 1133 9. PARQUE LOMAS DE MONTESERRIN ID: 3249 10. PARQUE ID 3250 ID: 3250 11. PARQUE ID 12770 ID: 12770 12. PARQUE ID 4706 ID: 4706

	13. PARQUE ID 210 ID: 210 14. PARQUE CARCELEN INDUSTRIAL ID: 1867 15. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3978 16. PARQUE ID 900 ID: 900 17. PARQUE CASA TUYA ID: 255 18. PARQUE ID 12742 ID: 12742 19. PARQUE LA BOLIVARIANA Y JUNTA PARROQUIAL ID: 1048 20. PARQUE ID 13236 ID: 13236 21. PARQUE SANTA LUCIA ALTA (LA COLMENA) ID: 93 22. PARQUE ID 4589 ID: 4589 23. PARQUE ID 2752 ID: 2752 24. PARQUE JULIO MATOVELLE ID: 1657 25. PARQUE ID 3131 ID: 3131 26. PARQUE ID 13127 ID: 13127 27. PARQUE ITULCACHI ID: 13229 28. PARQUE ID 2542 ID: 2542 29. PARQUE ID 3961 ID: 3961 30. PARQUE ID 2336 ID: 2336 31. PARQUE ID 2973 ID: 2973 32. PARQUE ID 2939 ID: 2939 33. PARQUE ID 1650 ID: 1650 34. PARQUE ALANGASI ID: 13308 35. PARQUE ECOLOGICO LA PRIMAVERA ID: 13034 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CALDERÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, EL QUINCHE, GUAYLLABAMBA, JIPIJAPA, LA LIBERTAD LA MAGDALENA, PIFO, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN
Junio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID 1651 2. PARQUE PUEBLO SOLO PUEBLO 1 ID: 1665 3. PARQUE NESTOR ROMERO ID: 2034 4. PARQUE LA ECUATORIANA ID: 2031 5. PARQUE RUMIHURCO (MERCEDES AYALA) ID: 2042 6. PARQUE DEL TIEMPO ID: 317 7. PARQUE ECOLOGICO ID: 7 8. PARQUE ID 549 9. PARQUE INFANTIL SANTA RITA ID: 1891 10. PARQUE ID 548 11. PARQUE RIVADENEIRA Y JESUS M. YEPEZ ID: 391 12. PARQUE CONCHAS AZULES ID: 982 13. PARQUE ID 1307 14. PARQUE SAN JOSE DE LA MAGDALENA ID: 1974 15. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3974 16. PARQUE ID 4599 17. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3977 18. PARQUE ESTOCOLMO ID: 1821 19. PARQUE UNION NACIONAL ID: 1128 20. PARQUE REP. DE NICARAGUA ID: 3115 21. PARQUE REPUBLICA DE MEXICO ID: 3117 22. PARQUE LIGA BARRIAL BELLAVISTA ID: 12769 23. PARQUE ID 4600 24. PARQUE ID 12828 25. PARQUE CENTINELA DE CALDERÓN ID: 13242 26. PARQUE SIDERAL ID: 806 27. PARQUE SAN JOSE DE MORAN ID: 2253 28. PARQUE NUEVO ECUADOR ID: 8132 29. PARQUE ZUMARRAGA ID: 4561 30. PARQUE ZUMARRAGA ID: 536

	31. PARQUE LA RECOLETA ID: 404 32. PARQUE SAUCES DEL VALLE ID: 4550 33. CUMANDA PARQUE URBANO ID: 12241 34. PARQUE ID 2751 35. PARQUE ACOSTA SOBERON 2 ID: 3083 36. PARQUE ID 3666 37. PARQUE ID 854 38. PARQUE ID 3638 39. PARQUE ALGARROBOS ID: 11331 40. PARQUE LIGA BARRIAL 23 DE MAYO ID: 308 41. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4622 42. PARQUE PARA LA VIDA ID: 2338 43. PARQUE SECTOR QUITUMBE ID: 13319 44. PARQUE EL PEDREGAL ID: 13206 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, COCHAPAMBA, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, IÑAQUITO, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PIFO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, SOLANDA.
Julio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO ID: 1902 2. PARQUE SANTO TOMAS ID: 1761 3. PARQUE VENECIA 1 ID: 1763 4. PARQUE CALICANTO ID: 4926 5. PARQUE SAN GREGORIO ID: 2620 6. PARQUE ID:13117 7. PARQUE ID:601 8. PARQUE ID:4543 9. PARQUE CLEMENTE BALLEEN ID: 983 10. PARQUE ID:12764 11. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3975 12. PARQUE LUCERITOS ID: 1195 13. PARQUE ID:4712 14. PARQUE DE SANTA ROSA DE LA ARGELIA ID: 1412 15. PARQUE HIERBA BUENA ID: 6134 16. PARQUE LA QUINTANA ID: 420 17. PARQUE ID:12772 18. PARQUE LA LUZ ID: 13147 19. PARQUE DEL I+B1+B320:B338+B320:B340 20. PARQUE DAMMER ID: 2067 21. PARQUE ID:252 22. PARQUE ESTADIO DE LIGAS BARRIALES ID: 13006 23. PARQUE VILLAS AURORA ID: 1948 24. PARQUE BAKER II ID: 1180 25. PARQUE LIGA BARRIAL SANTA MARIA ID: 4559 26. PARQUE ID:4540 27. PARQUE POMASQUI ID: 205 28. PARQUE ID:649 29. PARQUE ID:4678 30. PARQUE ID:3605 31. PARQUE ID:3515 32. PARQUE ID:3111 33. PARQUE HOSPITALARIA ARMENIA ID: 3477 34. PARQUE ID:3484 35. PARQUE ID:13017 36. PARQUE ID:2467 37. PARQUE ID:1614 38. PARQUE ID:1185

	39. PARQUE ID; 13035 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CENTRO HISTORICO, CHILLOGALLO, CONOCOTO, CUMBAYA, EL CONDADO, GUAYLLABAMBA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA LIBERTAD, PONCEANO, PUENGASI, QUITUMBE, QUITUMBE, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, TURUBAMBA
Agosto	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE PACARILLACTA ID: 1301 2. PARQUE VENECIA 2 ID: 1760 3. PARQUE UNION Y JUSTICIA ID: 620 4. PARQUE SANTO TOMAS 1 AREA 2 ID: 1515 5. PARQUE TRIANGULO INGRESO LLIRA ÑAN ID: 1461 6. PARQUE ID: 1201 7. PARQUE ID: 2631 8. PARQUE GATAZO ID: 1331 9. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ALTO ID: 4079 10. PARQUE ID: 1447 11. PARQUE ID: 389 12. PARQUE ID: 1448 13. PARQUE ID: 1287 14. PARQUE ID: 1283 15. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1474 16. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1477 17. PARQUE LIGA BARRIAL IÑAQUITO ID: 4569 18. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4630 19. PARQUESECTOR ITCHIMBIA ID: 3739 20. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4629 21. PARQUE PUERTAS DEL VALLE ID: 3973 22. PARQUE ID: 3077 23. PARQUE ID: 3668 24. PARQUE ID: 1385 25. PARQUE ID: 769 26. PARQUE ID: 2889 27. PARQUE BELISARIO QUEVEDO ID: 12810 28. PARQUE EJERCITO NACIONAL 1RA ETAPA ID: 12783 29. PARQUE POBRE DIABLO ID: 1585 30. PARQUE PATRIMONIO FAMILIAR ID: 3010072 31. PARQUE SAN BARTOLO BAJO ID: 632 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CARCELÉN, CHILIBULO, CHIMBACALLE, CONOCOTO, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA ARGELIA, LA MENA, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TURUBAMBA.
Septiembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE FULL DEPORTE ID: 13081 ID: 13081 2. PARQUE DE LAS DIVERSIDADES ID: 1096 ID: 1096 3. PARQUE DE LOS PROFESORES ID: 186 ID: 186 4. PARQUE LIGA BARRIAL GUAPULO ID: 3433 ID: 3433 5. PARQUE ID: ID: 2118 ID: 2118 6. PARQUE ID: ID: 2083 ID: 2083 7. PARQUE PLYWOOD ID: 1000 ID: 1000 8. PARQUE UPC ALAMOR ID: 2261 ID: 2261 9. PARQUE LA TOLA BAJA ID: 3205 ID: 3205 10. PARQUE EX COMBATIENTE DEL 41 ID: 661 11. PARQUE MÉXICO ID: 979 12. PARQUE SAN JOSÉ DE GUAMANÍ ID: 2576 13. PARQUE VISTA HERMOSA ID: 2617 14. PARQUE SAN VICENTE ID: 771427

	LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA MENA, MARISCAL SUCRE, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TUMBACO, TURUBAMBA
Octubre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID: 4557 2. PARQUE OBRERO INDEPENDIENTE ID: 614 3. PARQUE SAN JUAN DE CONOCOTO ID: 858 4. PARQUE ARMENIA 1 ID: 3490 5. PARQUE TANDA ID: 2081 6. PARQUE LA SALLE ID: 13233 7. PARQUE ARGELIA BAJA ID: 1408 8. PARQUE JEFERSON PEREZ ID: 3795 9. PARTERRE LAS ACACIAS ID: 1820 10. PARQUE COMITÉ PRO-MEJORAS 19 DE MARZO ID: 5793676 11. PARQUE SAN PEDRO CLAVER ID: 247 12. PARTERRE LA COLON ID: 3844 13. PARTERRE CALDERON ID: 2927 14. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 3790 15. PARQUE REAL ALTO ID: 2201 16. CASA COMUNAL CANCHA CHAVEZPAMBA ID: 3031273 17. PLAZA REPUBLICA DE PERU ID: 3391 18. COLISEO CHAVEZPAMBA (EXTERIOR, TRIBUNA Y CANCHA) ID: 3774974 19. PARQUE DE PRIMERA INFANCIA ORQUIDEAS ID: 507 20. CAMPAMENTO BRIGADA LOS CHILLOS ID: 376782 21. CASA COMUNAL CANCHA SAN JOSE DE MINAS ID: 3031363 22. PARQUE CENTRAL DE NANEGALITO ID: 990 23. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 918 24. PLAZA BENITO JUAREZ ID: 1260 25. PLAZA BENALCAZAR - LA Y ID: 3439 26. PLAZA REPUBLICA DE ARGENTINA ID: 4048 27. PLAZA ARGENTINA ID: 8005 28. PLAZA GUBERNAMENTAL QUITUMBE ID: 12967 29. PLAZA EL FLORON ID: 4658, 3358 30. PLAZA FOCH ID: 9526 / 24099 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHAVEZPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, IÑAQUITO, JIPIJAPA, KENNEDY, LA ARGELIA, MARISCAL SUCRE, NANEGALITO, NAYÓN, PUENGASÍ, QUITUMBE, SAN JOSE DE MINAS
Noviembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE 6 DE DICIEMBRE 2. PARQUE MARTHA BUCARAM 3. MONTAJE PESEBRE NAVIDEÑO -EL PANECILLO 4. PARQUE SOLANDA 5. PARQUE LOS 2 PUENTES 6. PARQUE LAS MALLAS 7. PARQUE PONCEANO ALTO 8. CHIRIYACU 9. INSTALACIÓN ESCULTURA DENOMINADA "SINIESTRO DE TRÁNSITO" 10. CASA ADULTO MAYOR (SAN JOSÉ DE MINAS) 11. PARQUE LA COCHA (SAN JOSÉ DE MINAS) 12. PARQUE MIRAVALLE 13. PLAZA Y BULEVAR DE LA "J" 14. CIMENTACIÓN PARA INSTALACIÓN ESCUDO PARQUE EJIDO 15. TERMINAL MICROREGIONAL LA MARÍN PARTERRE Y PLAZAS 16. ESCALINATA Y PLAZA SODIRO 17. SENDERO SEGURO PATRIA 18. PARTERRE Y PLAZAS AV. RODRIGO DE CHÁVEZ

	19. OFICINAS PARQUE DE LA MUJER 20. PUENTE PEATONAL EL FLORON 21. REDONDEL DE LA VILLAFLORA 22. RUTA VIVA 23. REDONDEL TIWINTZA 24. PARTERRE LA FLORESTA 25. PARQUE EL PEDREGAL 26. TERMINAL DE TRANSFERENCIA GUAMANI (ECOVIA SUR) 27. PLAZA HAITI 28. PUENTE PEATONAL LA FORESTAL 29. AV. AMAZONAS Y JORGE WASHINGTON 30. AV. AMAZONAS (AV. AMAZONAS Y JERÓNIMO CARRIÓN) 31. AV. ISAAC ALBENIZ 32. AV. AMAZONAS 33. INTERCAMBIADOR DEL TREBOL 34. REDONDEL MARESA 35. TRIANGULOS MITAD DEL MUNDO 36. INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO 37. CALLE GUALAQUIZA 38. AV. LUIS TUFÍÑO LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA LIBERTAD, LA MAGDALENA, MARISCAL SUCRE, PONCEANO, PUEMBO, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ DE MINAS, SAN JUAN, SOLANDA.
Diciembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. AV. EQUINOCCIAL 2. PARQUE SAN GREGORIO 3. PARQUE GABRIELA MISTRAL 4. VEREDAS Y PARTERRES AV. MARIANA DE JESÚS 5. PARQUE BELLAVIST DEL SUR LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: SAN ANTONIO, POMASQUI, MARISCAL SUCRE, RUMIPAMBA, LA ECUATORIANA.

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Septiembre	Ninguna
Octubre	Ninguna
Noviembre	Ninguna
Diciembre	Ninguna

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones enero
- Reporte de intervenciones febrero
- Reporte de intervenciones marzo
- Reporte de intervenciones abril
- Reporte de intervenciones Mayo
- 1.1 IU Reporte de intervenciones Junio
- 1.2 IU Reporte de intervenciones Julio
- 1.3 IU Reporte de intervenciones Agosto
- 1.4 IU Reporte de intervenciones Septiembre
- 1.5 IU Reporte de intervenciones Octubre
- 1.6 IU Reporte de intervenciones Noviembre
- 1.7 IU Reporte de intervenciones Diciembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKHglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: C=EC, SN=JANETTE CAMPANA OSEJO, SERIALNUMBER= XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CN= ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE AUTENTICACIÓN, C=SECURITY DATA S.A.S. QUITO Razón: Soy el autor de este documento Fecha: 2023.01.06 12:48:08-0500 Firma PDF Reader Versión: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaBC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCIO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaBC
APROBADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (s)	FRANCISCO O JAVIER TAMAYO JARRIN Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN DN: C=EC, SN=TAMAYO JARRIN, G= FRANCISCO JAVIER, SERIALNUMBER=IDCEC 171445135, CN=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, OID.2.5.4.97=IDCEC.374474135001 Razón: Soy el autor de este documento Fecha: 2023.01.06 16:08:45-0500 Firma PDF Reader Versión: 2024.1.0
VALIDADO POR:		
Mgs. Patricia Muñoz F.	Gerente de Planificación	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Número de espacios públicos priorizados del DMQ con rehabilitación y/o intervención nueva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sumatoria de espacios públicos prioritarios rehabilitados y/o repotenciados en el DMQ	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 3 Mayo: 4 Junio: 5 Julio: 6 Agosto: 7 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 9 Diciembre: 11 TOTAL: 11	EJECUTADO:	Enero: 0 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 2 Mayo: 5 Junio: 7 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 10 Diciembre: 12

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES		
META DEL PROYECTO	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
MESES	Número de Cumplimiento del periodo	Número de Cumplimiento Acumulado	Beneficiarios Acumulados
Enero	0	0	-
Febrero	1	1	27.795 habitantes
Marzo	1	2	53.041 habitantes
Abril	0	2	53.041 habitantes
Mayo	3	5	387.574 habitantes
Junio	2	7	505.743 habitantes

Julio	0	7	505.743 habitantes
Agosto	1	8	659.404 habitantes
Septiembre	0	8	659.404 habitantes
Octubre	1	9	703.841 habitantes
Noviembre	1	10	740.200 habitantes
Diciembre	2	12	763.881 habitantes

NOTA: La medida está dada en 11 espacios públicos priorizados con rehabilitación y/o intervención nueva.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE TACURI 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE CAROLLO FASE 3 4. PARQUE SIDERAL 5. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 6. PARQUE LA RAYA
Febrero	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Tacuri que corresponde a una intervención nueva.
Marzo	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Alameda que corresponde a una intervención de rehabilitación. Adicionalmente, en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Abril	Para este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Mayo	En este mes se concluyeron los trabajos de obra civil del Parque Sideral, Plaza de las Flores / Parque de los Enamorados y Del Cabildo que corresponden a intervenciones de rehabilitación. Adicionalmente en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LA RAYA 5. PARQUE LOS TUBOS 6. PARQUE BICENTENARIO FASE 1

Junio	En este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque la Primavera 2 y Parque La Raya que corresponde a intervenciones de rehabilitación. Se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Julio	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Agosto	En este mes se concluyó la intervención de la rehabilitación del Parque Carollo Fase 3. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Septiembre	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Octubre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del área deportiva en el parque Metropolitano La Carolina. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE LOS TUBOS 3. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 4. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Noviembre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del Parque Los Tubos Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 3. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Diciembre	En este mes se concluyó los trabajos de rehabilitación del Parque Metropolitano de Calderón fase 1, Parque Bicentenario fase 1. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. Parque el Tingo Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Septiembre	Ninguna
Octubre	Ninguna
Noviembre	Ninguna
Diciembre	Ninguna

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico Parque Tacuri-febrero
- Informe técnico Parque Alameda- marzo
- Informe técnico Parque Sideral-mayo
- Informe técnico Parque Los Enamorados-mayo
- Informe técnico Parque Del Cabildo-mayo
- 2.1. IU Informe técnico Parque Primavera 2-junio
- 2.2. IU Informe técnico Parque La Raya-junio
- 2.3. IU INFORME_EPMMOP-GAPEV-01-09-2025-Parque Carollo-agosto

- 2.4. IU Acta de entrega recepción definitiva-Parque La Carolina- octubre
- 2.5. IU Acta de entrega recepción provisional -Parque Los Tubos – noviembre
- 2.6. INFORME TÉCNICO Nro. EPMMOP-GAPEV-DCR-2025-641-ITEC. Parque Caderón Fase 1- diciembre
- 2.7. INFORME TÉCNICO Nro. EPMMOP-GAPEV-DCR-2025-0642-ITEC- Parque Bicentenario Fase 1- diciembre

Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKHglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Firmado digitalmente por CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO DN: cn=CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO, o=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ou=ENTIDAD DE INFORMACIÓN, c=EC Razón: Soy el autor de este documento Fecha: 2025.01.06 12:46:44 -0500 Firma PDF Reader Versión: 2024.1.0
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	 Firmado electrónicamente por: ANDREA GABRIELA ANDRADE ASTUDILLO Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCIO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (s)	FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN DN: cn=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, o=SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ou=ENTIDAD DE INFORMACIÓN, c=EC Razón: Soy el autor de este documento Fecha: 2025.01.06 16:09:13 -0500 Firma PDF Reader Versión: 2024.1.0
VALIDADO POR:		
Mgs. Patricia Muñoz F.	Gerente de Planificación	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente en áreas verdes / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 2% Febrero: 8% Marzo: 12% Abril: 16% Mayo: 22% Junio: 28% Julio: 44% Agosto: 60% Septiembre: 78% Octubre: 98% Noviembre: 108% Diciembre: 148%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	IMAGEN URBANA						
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025						
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A				Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
	Escalinata		Puente	Total			
	m/mes	Cant.	Cant.	Cant. Total Acumulada			
Enero			1	1	50	2%	73.336
Febrero	40	1	2	4	50	8%	295.201
Marzo	0	0	2	6	50	12%	602.875
Abril	100	2	0	8	50	16%	630.103
Mayo	220	1	2	11	50	22%	709.636
Junio	160	1	2	14	50	28%	772.673
Julio	843	7	1	22	50	44%	819.925
Agosto	149	4	4	30	50	60%	917.838
Septiembre	301,8	3	6	39	50	78%	1.142.483
Octubre	686	5	5	49	50	98%	1.392.324
Noviembre	-	-	5	54	50	108%	1.416.005
Diciembre			20	74	50	148%	1.752.943

NOTA: La medida está dada en el número de puentes y escalinatas atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 50 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 1 espacio público con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Pinar Alto. ID: 13292 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Cochapamba
Febrero	Para este mes se intervinieron 3 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Sector Quitumbe/Arcadia asociado a Av. Pedro Vicente Maldonado 2. Escalinata Sector Barrio San Juan. Id, Eje Vial: S6P Long. 40m 3. Puente Peatonal Asociado a Av. Simón Bolívar y Ruta Viva. ID cercano: 20471 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, San Juan e Itchimbia
Marzo	Para este mes se intervino 2 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Rio Blanco asociado a Av. Simón Bolívar y N5D Virgen del Carmen 2. Puente Sector Intercambiador Carapungo Portal Shopping asociando a Av. Simón Bolívar Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón
Abril	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio San Sebastián id eje vial: 213507 Long. 40m 2. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 1 id eje vial: 107174 Long. 60m

	Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, Chilibulo.
Mayo	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente Peatonal. Barrio: Santa Isabel id: 128 2. Puente Peatonal. Barrio: San José de Jarrón Alto / Bellavista id: 58 3. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 2 id eje vial: 107174 Long. 220m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Cochapamba y Cotacollao.
Junio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio Ferroviaria Baja id vial: S10d Long. 160 m 2. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 299 3. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 298 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: La Ferroviaria, Itchimbía.
Julio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1758. Long: 63 m 2. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1761. long: 44 m 3. Escalinata Barrio: Toctiuco/Placer Alto id vial: 101064. Long: 210 m 4. Escalinata Barrio: La Chilena id vial: 24167. Long:125 m 5. Escalinata Barrio: Santa Lucia Baja id vial: 542. Long: 134 m 6. Puente Peatonal: Barrio Gualo id vial: 171. 7. Escalinata Humboldt San Juan id vial: 107157. Long: 192 m 8. Escalinata Humboldt San Juan Martin del valle id vial: 1470. Long: 75 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, San Juan, La Libertad, Llano Chico.
Agosto	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre y N6José Mejía Lequerica id: 126 2. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & Oe6 Gral. Necochea id: 129 3. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S27 Hernando Talabera id: 153 4. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S28 Luis Francisco Lopez id: 145 5. Escalinata Barrio Salvador Allende id parque cercano: 536. Long: 138 m. 6. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1140. Long: 61 m. 7. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1127. Long: 40 m. 8. Escalinata Barrio Pusuquí Chico id vial: 102724 Long. 48 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Juan, Centro Histórico, La Libertad, Pomasqui, La Mena y Eugenio Espejo
Septiembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal calle Ca Oe12 entre N32 y N31 id: 176 2. Puente peatonal Av. Panamericana Norte y Ca5L id: 148 3. Puente peatonal Av. Eloy Alfaro y CaN50 De las Fucsias id: 159 4. Puente peatonal Av. Naciones Unidas y Ca E6 Japón id: 87 5. Puente peatonal Av.10 de Agosto & Av. Atahualpa id: 107 6. Puente peatonal Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar id vial: 67519 7. Escalinata Pedro Pecador id: 103664 Long. 201 m 8. Escalinata barrio Placer Bajo id: 438 Long. 41.8 9. Escalinata Centro Histórico id: 252 Long. 60 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, Calderón, Kennedy, Iñaquito, Rumipamba, Puengasí, San Juan, Centro Histórico.
Octubre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Calle profeta Baruc id cercano: 2621 Long. 120 m 2. Escalinata barrio Ferroviaria S13F id: 72484 Long: 56 m 3. Escalinata Ricardo Valdivieso T1 id: 64989 Long: 50 m 4. Escalinata Ricardo Valdivieso T2 id: 64917 Long: 57 m 5. Escalinata Prudencio Vascones id: 3531 Long: 53 m 6. Puente peatonal La Gasca id: 47 7. Puente peatonal Rumihurco id: 174 8. Puente peatonal El Inca id: 103

	9. Puente peatonal Carapungo id: 31 10. Puente peatonal San Roque id: 133 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chillogallo, La Ferroviaria, Belisario Quevedo, Quitumbe, Chilibulo, San Juan, Calderón y El Condado
Noviembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle N29 id: 106 2. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle N36 id: 67 3. Puente peatonal Mariscal Sucre y calle id: 137 4. Puente peatonal Mariscal Sucre y Francisco Montalvo id: 127 5. Puente peatonal Mariscal Sucre y Ca Oe10A Manuel Valdivieso id: 93 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Belisario Quevedo, Rumipamba y Concepción.
Diciembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente Av. Diego Vasquez de Cepeda y Av. N78 Clemente Yerovi Id 13 2. Puente Calle S4 Ambato & Av. Mariscal Sucre Id 75 3. Puente Av. Galo Plaza Lasso y Ca N66A De las Avellanas Id 79 4. Puente Av. Galo Plaza Lasso y Ca N65 Manuel Ambrosi Id 150 5. Puente Panamericana Norte y C. Las Semillas Id 69 6. Puente Panamericana Norte y Calixto Muzo Id 120 7. Puente Simón Bolívar y Av. Santa Rosa Id 173 8. Puente Abogado Camilo Ponce Enríquez Id 28 9. Puente Av. Simón Bolívar y María Barreto Id 62 10. Puente Oswaldo Guayasamín y Ruta Viva Id 54 11. Puente Oswaldo Guayasamín y Ruta Viva Id 55 12. Puente Ruta Viva e Higospamba Id 141 13. Puente Ruta Viva y La Cerámica Id 116 14. Puente Ruta Viva y de Los Gorriónes Id 2 15. Puente Ruta Viva y Salvador Campusano Id 18 16. Puente Puente Santa Rosa y Ruta Viva Id 115 17. Puente Ruta Viva y Benjamin Carrión Id 1 18. Puente Simón Bolívar y 11 de febrero Id 8 19. Puente Panamericana Norte y Carapungo Id 108 20. Puente Av. Oswaldo Guayasamín y La Del Establo Id 111 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Ponceano, Centro Histórico, Comité del Pueblo, Calderón, Itchimbía, Conocoto, Puengasí, Puembo, Tumbaco, Cumbayá y Zámiza.

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. Además, el equipo de profesionales ingenieros eléctricos encargados de levantar el proceso, no estaban contratados para el desarrollo de los documentos, planificación, y diseños pertinentes. Por lo que los trabajos se han realizado con personal propio de la EPMMOP. - Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental e intervenida de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad
Marzo	- Durante el mes de marzo, se realizaron pocos trabajos de mantenimiento en los puentes y escalinatas, ya que la institución se encuentra en el proceso de documentación preparatoria del contrato para estas tareas y aún no contamos con un contratista designado. Por esta razón, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar los pedidos emergentes necesarios. - El personal técnico eléctrico de la EPMMOP está designado para la iluminación de parques y espacios públicos, donde hay proyectos represados y pedidos emergentes. Esto ha limitado la disponibilidad de equipos y recursos necesarios para ejecutar todos los proyectos programados.
Abril	- Los trabajos de iluminación de puentes y escalinatas, que son solicitudes de la ciudadanía que los consideran espacios públicos, se vienen atendiendo actualmente por ADMINISTRACIÓN DIRECTA; mientras, paralelamente se lleva adelante la etapa precontractual para dos procesos denominados: "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA ESCALINATAS EN EL DMQ" y "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA PUENTES PEATONALES Y VEHÍCULARES EN EL DMQ": Si bien es cierto, las metas mensuales se cumplieron parcialmente, con la disponibilidad de contratistas, se llegará a igualarse a la meta planificada. Plan de acción: - Con la finalidad de avanzar en la ejecución y mantenimiento de la iluminación de puentes y escalinatas, se atenderá estrictamente el cronograma de la etapa precontractual de los procesos, que permitan garantizar la adjudicación de contratistas especializados. - Se está coordinando con la Empresa Eléctrica de Quito, para a través de un "Convenio de Cooperación Institucional" se ejecuten los trabajos por medio de grupos de trabajo de dicha Institución, los cuales serán liquidados mediante recursos asignados de la cuenta "CUEN".
Mayo	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Junio	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ</i>" registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Julio	Atendiendo las solicitudes ciudadanas vinculadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función estratégica en la movilidad y seguridad peatonal se han venido realizando intervenciones mediante Administración Directa, con el fin de ofrecer una respuesta inmediata ante los requerimientos. En este marco, los proyectos "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ</i>" y "<i>Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el</i>"

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	DMQ" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase operativa reforzará significativamente la capacidad de atención, permitiendo avanzar de manera sostenida en el cumplimiento de las metas previstas, que hasta ahora han sido cubiertas de forma parcial mediante recursos propios. • Con el objetivo de garantizar la continuidad de las intervenciones en puentes y escalinatas, se dará seguimiento al cronograma operativo previsto, asegurando el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica por parte del contratista. • De forma complementaria, se mantienen las gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para la suscripción de un Convenio de Cooperación Institucional. Este acuerdo permitirá la intervención directa de sus cuadrillas técnicas, con financiamiento proveniente de la cuenta "CUEN", lo que facilitará acelerar los trabajos y ampliar la cobertura del mantenimiento integral planificado.
Agosto	• En atención a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen un rol estratégico en la movilidad y la seguridad peatonal, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, lo que ha permitido ofrecer una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. En este contexto, los proyectos "Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ" y "Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase reforzará la capacidad operativa y dará continuidad a las acciones emprendidas. • Si bien en un inicio se presentaron limitaciones operativas y de recursos, la ejecución de procesos de mantenimiento en parques y áreas públicas, junto con el despliegue del personal operativo, ha permitido ampliar de manera significativa las intervenciones en escalinatas y puentes. De esta forma, se han logrado igualar y dar cumplimiento a las metas trazadas, garantizando un avance sostenido en la cobertura de los requerimientos ciudadanos. • Con el objetivo de asegurar la continuidad de las intervenciones, se dará estricto seguimiento al cronograma operativo establecido, velando por el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica de los trabajos por parte de los contratistas.
Septiembre	Ninguna
Octubre	Ninguna
Noviembre	Ninguna
Diciembre	Ninguna

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas enero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas febrero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas marzo
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas abril
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas mayo
- 3.1 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas junio
- 3.2 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas julio
- 3.3 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas agosto
- 3.4 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas septiembre
- 3.5 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas octubre
- 3.6 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas noviembre
- 3.7 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas diciembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIILRKHglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	 Firmado electrónicamente por: CLARA JANETTE CAMPANA OSEJO Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	 Firmado electrónicamente por: MARLON ANDRES LASTRA CORDERO Validar únicamente con FirmaEC
REVISADO POR:		
Ing. Javier Arias I.	Coordinador Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: JAVIER ARMANDO ARIAS INCA Validar únicamente con FirmaEC
VALIDADO POR:		
Ing. Nathalia Arévalo V.	Ejecutor de Procesos 2	 Firmado electrónicamente por: NATHALIA DEL ROCIO AREVALO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC

APROBADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes (s)	FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN DN: C=EC, SN=TAMAYO JARRIN, G=FRANCISCO JAVIER, SERIALNUMBER=DCEC-1714474135, CN=FRANCISCO JAVIER TAMAYO JARRIN, OU=2.5.4.8751INEC-1714474135001 Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2024.01.06 16:10:23-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 2024.1.0
VALIDADO POR:		
Mgs. Patricia Muñoz F.	Gerente de Planificación	